

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN  
5 de diciembre de 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL  
**ING. ARTURO RAMIREZ AGUIRRE**

Por medio de la presente le hago entrega de la obra siguiente:

No. De obra: 2016301740034  
Descripción de la obra: AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA.  
  
Monto contratado: \$1,625,985.65  
Monto finiquitado: \$1,625,985.65  
Fondo del recurso: FISM-DF 2016  
Fecha de inicio real: 20 de septiembre de 2016  
Fecha de Termino real: 5 de diciembre de 2016  
Constructora: RAMON FERNANDEZ FRANCISCO  
Contrato firmado el día: 19 de septiembre de 2016

Esta acta es redactada después de la revisión detalla correspondiente por la supervisión de Obras Públicas, misma supervisión emitio un fallo positivo a favor de la empresa constructora debido a que la obra respeto todas las cláusulas habidas asi como los apectos técnicos y económicos, y lo referente a los volúmenes de obra definitivos ya se especifico lo conducente, en el acta de verificación de los trabajos concluidos del contratista, por lo que posterior a ello en la fecha y hora indicada en renglones anteriores de este escrito la constratista entrega la obra y la dirección de Obras Públicas la recibe de común acuerdo.

Esta acta debera ser integrada al expediente unitario del contrato en cuestión, para los fines legales y administrativos que asi lo convengan; firman de conformidad los que en ella intervienen:

QUIEN ENTREGA

ING. FRANCISCO RAMON FERNANDEZ

Representante de la empresa

ATENTAMENTE

QUIEN RECIBE

ING. ARTURO RAMIREZ AGUIRRE

Director de obras publicas



OBRAS PUBLICAS  
2014 -2017