



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO



FECHA DE ELABORACIÓN
13 de septiembre de 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
ING. ARTURO RAMIREZ AGUIRRE

Por medio de la presente le hago entrega de la obra siguiente:

No. De obra: 2016301740035
Descripción de la obra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE
Monto contratado: \$1,464,826.04
Monto finiquitado: \$1,464,826.04
Fondo del recurso: FISM-DF 2016
Fecha de inicio real: 6 de julio de 2016
Fecha de Termino real: 8 de septiembre de 2016
Constructora: AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO S.A.
Contrato firmado el dia: 4 de julio de 2016

Esta acta es redactada después de la revisión detalla correspondiente por la supervisión de Obras Públicas, misma supervisión emitió un fallo positivo a favor de la empresa constructora debido a que la obra respeta todas las cláusulas habidas así como los aspectos técnicos y económicos, y lo referente a los volúmenes de obra definitivos ya se especificó lo conducente, en el acta de verificación de los trabajos concluidos del contratista, por lo que posterior a ello en la fecha y hora indicada en renglones anteriores de este escrito la contratista entrega la obra y la dirección de Obras Públicas la recibe de común acuerdo.

Esta acta deberá ser integrada al expediente unitario del contrato en cuestión, para los fines legales y administrativos que así lo convengan; firman de conformidad los que en ella intervienen:

ATENTAMENTE

QUIEN ENTREGA

ING. JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ
Representante de la empresa



OBRAS PUBLICAS
2014 -2017

ARTURO RAMIREZ AGUIRRE
Director de obras públicas