

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA, VER. Ejercicio: 2021
 Fuente de Financiamiento: RECURSOS FISCALES 2021 Localidad: PLAN DE VILLA, MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.
 No. de obra: 2021301740203 Fecha de elaboración: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021


Descripción de la obra: REHABILITACION DE SALON EJIDAL EN LA LOC. PLAN DE VILLA.

Clave (10)	Concepto (11)	Unidad (12)	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			Importe deducibles (26)	
			Vol. presup. (13)	Vol. adic. (14)	Vol. deduc. (15)	Vol. finiquito (16)	P.U. presup. (17)	P.U. increment. (18)	P.U. decrement. (19)	P.U. finiquito (20)	Importe presup. (21)		Importe adic. (22)
A	REHABILITACION												
1.0	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	456.50	47.29	0.00	503.79	9.29	0.00	9.29	4,240.89	439.32	0.00	4,680.21
2.0	TERRAPLEN CONFORMADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM, INCLUYE: AGARREOS, HUMENTACION, COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	69.68	4.41	0.00	74.09	429.97	0.00	429.97	29,960.31	1,896.17	-	31,856.48
3.0	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM2 DE 15 x 20 x 40 cms DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	66.00	1.56	0.00	67.56	304.43	0.00	304.43	20,092.38	474.91	0.00	20,567.29
4.0	CORTE DE TERRENO (MATERIAL TIPO B) POR MEDIOS MECANICOS, HASTA EL NIVEL MARCADO EN PROYECTO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EBECCUON.	M3	31.63	16.83	0.00	48.46	104.14	0.00	104.14	3,293.95	1,752.68	0.00	5,046.62
5.0	EXCAVACION Y/O DEMOLICION A 1er. NIV FUERA DE LA OBRA, CON CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA.	M3	39.39	18.76	0.00	58.15	44.10	0.00	44.10	1,737.10	827.32	0.00	2,564.42
	EXPLANADA												
6.0	PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ACABADO PULIDO, INCLUYE CIBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	455.30	0.00	0.00	455.30	430.62	0.00	430.62	196,061.29	-	0.00	196,061.29
7.0	CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.	ML	305.50	0.00	0.00	226.90	11.12	0.00	11.12	3,397.16	-	0.00	2,545.37
Subtotales hoja 1			\$	258,783.07	\$	5,390.39	\$	-	\$	263,321.68			
Sumas totales 1			\$	258,783.07	\$	5,390.39	\$	-	\$	263,321.68			

ISMAEL CORTES PINNENEZ
 Contratasta
 Ejecuto

ING. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA
 Director de Obras Publicas
 Autorizado para pago

ING. PATRICIA OLIVE SOLIS
 Presidente Municipal
 Yo So.



OBRAS PUBLICAS
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA, VER. Ejercicio: 2021
 Fuente de Financiamiento: RECURSOS FISCALES 2021 Localidad: PLAN DE VILLA, MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.
 No. de obra: 2021301740203 Fecha de elaboración: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021


Descripción de la obra: REHABILITACION DE SALON EIDAL EN LA LOC. PLAN DE VILLA.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra		Vol. finiquito	Precios unitarios		P.U. finiquito	Importe presup.	Importes totales		
			Vol. presup.	Vol. adic.		P.U. increment.	P.U. dismin.			Importe adicionales	Importe finiquito	
8.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO DE 10MM DE ANCHO Y 25MM DE PROFUNDIDAD A BAE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	305.50	0.00	92.573	22.21	0.00	22.21	6,785.16	0.00	4,729.11	
9.0	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DE MATERIALE EXISTENTES.	M2	456.60	45.37	501.87	3.22	0.00	3.22	1,470.25	48.59	0.00	
Subtotales hoja 2									\$ 8,255.41	\$ 48.59	\$ 4,729.11	\$ 3,672.07
Sumas totales 1+2									\$ 267,038.47	\$ 5,438.88	\$ 4,729.11	\$ 266,993.75
									IVA	\$	42,719.00	
									Total	\$	309,712.75	


ESTIMACION	CONCENTRADO		AMORTIZACION DEL ANTICIPO C/IVA
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	
ANTICIPO	\$ 80,098.12	\$ 92,913.82	
EST. 1 (UNO)	\$ 205,419.32	\$ 238,286.41	\$ 71,485.92
EST. 2 (DOS) FINIQ.	\$ 61,574.43	\$ 71,426.34	\$ 21,427.90
TOTAL	\$ 266,993.75	\$ 309,712.75	\$ 92,913.82

CONTRATO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
	\$ 266,993.75	\$ 309,712.75
CONVENIO	0	0
TOTAL	\$ 266,993.75	\$ 309,712.75

IMPORTE FINIQUITO	SALDO
\$ 266,993.75	\$ 309,712.75
0.00	0.00



 ISMAEL CORTES MARTINE
 Contratista



 ING. MATÍAS CLUERE SOLÍS
 Presidente Municipal



OBRAS PUBLICAS
2018-2021