

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FSM-DF 2021
No. de obra: MTB-FISM-DF-DOP-2021301740046
Descripción de la obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE EL MORAL - EL BARRIO A LA LOC. URSULO GALVAN DEL KM 0+000 AL 6+580.

Ejercicio: 2021
Localidad: EL MORAL
Fecha de elaboración: 01 DE JULIO DE 2021
Hoja 1 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
001	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EYES DE REFERENCIA PARA EL CONTROL DE LA OBRA.	KM	6.58	0.00	0.00	6.58	\$ 3,874.21	\$ -	\$ -	\$ 3,874.21	\$ 25,492.30	\$ -	\$ -	\$ 25,492.30
002	CUNTEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	13,160.00	0.00	0.00	13,160.00	\$ 8.94	\$ -	\$ -	\$ 8.94	\$ 117,650.40	\$ -	\$ -	\$ 117,650.41
003	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	39,480.00	0.00	0.00	39,480.00	\$ 11.19	\$ -	\$ -	\$ 11.19	\$ 441,781.20	\$ -	\$ -	\$ 441,781.20
004	EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO (REVESTIMIENTO CEMENTANTE). INCLUYE: DESMORTE, EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO Y PAGO DE REGALIAS.	M3	5,661.11	0.00	0.00	5,661.11	\$ 75.97	\$ -	\$ -	\$ 75.97	\$ 430,074.53	\$ -	\$ -	\$ 430,074.53
005	ACARREO EN CAMION 1 er. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO, SLAVE, BRECHA, TERRACERA PROMUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO MECANICO.	M3	5,661.11	0.00	0.00	5,661.11	\$ 69.29	\$ -	\$ -	\$ 69.29	\$ 392,258.31	\$ -	\$ -	\$ 392,258.31
Subtotales hoja 1 \$ 1,407,256.74														\$ 1,407,256.74

ING. JOSE ANGEL OMOHRE RUIZ
Contralista
Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ANGULLES MORA
Dir. de Obras Publicas
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
Presidente Municipal
Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2021
No. de obra: MTB-FISM-DF-DOP-2021301740046
Descripción de la obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE EL MORAL - EL BARRIO A LA LOC. URSULO GALVAN DEL KM 0+000 AL 6+580.

Ejercicio: 2021
Localidad: EL MORAL
Fecha de elaboración: 01 DE JULIO DE 2021

Hoja 2 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
006	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOPEMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO.	M3	50,949.99	0.00	0.00	50,949.99	\$ 16.30	\$ -	\$ -	\$ 16.30	\$ 830,494.84	\$ -	\$ -	\$ 830,494.84
007	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFIANZAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO. INCLUYE: COMPACTACION CON MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	5,661.11	0.00	0.00	5,661.11	\$ 87.10	\$ -	\$ -	\$ 87.10	\$ 493,082.68	\$ -	\$ -	\$ 493,082.68
008	SEÑAL VERTICAL EN CAMINO, SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,542.00	\$ -	\$ -	\$ 3,542.00	\$ 3,542.00	\$ -	\$ -	\$ 3,542.00
009	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO RURAL PARA DRENAJE PLUVIAL. INCLUYE: TUBO, ACARREO, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CABEZALES, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 76,623.77	\$ -	\$ -	\$ 76,623.77	\$ 383,118.85	\$ -	\$ -	\$ 383,118.85
010	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO SD 1.30 X 0.90 M.	CAJA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$8,058.62	\$ -	\$ -	\$ 8,058.62	\$ 8,058.62	\$ -	\$ -	\$ 8,058.62
011	SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA DE VASTAGO FTO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 63 MM. (3") DE DIAMETRO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,379.17	\$ -	\$ -	\$ 4,379.17	\$ 4,379.17	\$ -	\$ -	\$ 4,379.17
Subtotales hoja 2							\$ 1,722,666.17	\$ -	\$ -	\$ 1,722,666.16				
Sumas totales							\$ 3,129,922.90	\$ -	\$ -	\$ 3,129,922.90				

ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
Contratista
Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ANAGUELLES MORA.
Dir. de Obras Publicas
Autorizó para pago

ING. PATRICIA ROURE SOLIS.
Presidente Municipal
Vo.Bo.



OBRAS PUBLICAS
2018-2021

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2021
No. de obra: MTB-FISM-DF-DOP-2021301740046
Descripción de la obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTROÑQUE EL MORAL - EL BARRIO A LA LOC. URSULO GALVAN DEL KM 0+000 AL 6+580.

Ejercicio: 2021
Localidad: EL MORAL
Fecha de elaboración: 01 DE JULIO DE 2021
Hoja 3 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deducivas	Importe finiquito
Subtotales hoja 4														
Sumas totales											\$ 3,129,922.90	\$ -	\$ -	\$ 3,129,922.90
IIVA											\$ 500,787.66			
Total											\$ 3,630,710.56			

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$ -	\$ -	-
1 (UNO)	\$ 1,648,304.79	\$ 1,912,033.56	\$ -
2 (FINIQUITO)	\$ 1,481,618.11	\$ 1,718,677.00	\$ -
TOTAL	\$ 3,129,922.90	\$ 3,630,710.56	\$ -

CONVENIO			
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA		
\$ 3,129,922.90	\$ 3,630,710.56		
TOTAL	\$ 3,630,710.56		

IMPORTE FINIQUITO			
\$ 3,129,922.90	\$ 3,630,710.56		
SALDO	\$ 0.00	\$ 0.00	

ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
Contratista Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
Presidente Municipal
Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS
2018-2021

