

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: MTB-FFMPH-2021301740404
 No. de obra: 2021301740404
 Descripción de la obra: REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. LERDO Y AV. ZARAGOZA, COL. CENTRO

Ejercicio: 2021
 Localidad: TIERRA BLANCA VER.
 Fecha de elaboración: 20 de Septiembre del 2021

Hoja 1 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivos	Importe finiquito
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. increment.	P.U. decremen.					
1.0	PAVIMENTACION LEVANTAMIENTO, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO, CAMELLONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE: MATERIAL DE SEÑALAMIENTO.	M2	739.94	0.06	0.00	740.00	\$ 5.97	\$ -	\$ -	\$4,417.44	\$0.36	\$0.00	\$4,417.80
2.0	CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.	ML	693.53	0.00	241.53	452.00	\$ 10.58	\$ -	\$ -	\$7,337.55	\$0.00	\$2,555.39	\$4,782.16
3.0	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 18.0 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL.	M3	133.19	7.31	0.00	140.50	\$ 409.86	\$ -	\$ -	\$54,589.25	\$2,296.08	\$0.00	\$57,585.33
4.0	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "II" SECO, CEPAS 0 A 2 MTS. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AMACICE LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO.	M3	147.99	0.00	0.09	147.90	\$ 222.64	\$ -	\$ -	\$32,948.49	\$0.00	\$20.04	\$32,928.46
5.0	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COM COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA	M3	147.99	22.11	0.00	170.10	\$ 462.43	\$ -	\$ -	\$68,435.02	\$10,224.33	\$0.00	\$78,659.34
6.0	CARGA Y ACARREO DEL PRIMERO KILOMETRO DE MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA Y DEMOLICIONES DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CAMION DE TIPO VOLTEO DE 7 M3 EN CAMINO MIXTO (PAVIMENTADO Y TERRACERIA), CARGA CON RETROEXCAVADORA.	M3	365.54	0.00	5.41	360.13	\$ 42.27	\$ -	\$ -	\$15,451.38	\$0.00	\$228.68	\$15,222.70
7.0	ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS EN TUBERIA EN CAMION TIPO VOLTEO DE 7 M3 SOBRE CAMINO MIXTO (PAVIMENTADO Y TERRACERIA)	M3	731.08	0.00	10.82	720.26	\$ 9.08	\$ -	\$ -	\$6,638.21	\$0.00	\$98.25	\$6,539.96
Subtotales hoja 1									\$189,817.34	\$13,220.77	\$ 2,902.36	\$200,135.75	

ARG. LUIS RAMON LILE
 Contralista Ejecuto

ARG. LUIS FERAS ARGÜELLES MORA
 Dir. de Obras Públicas
 OBRAS PUBLICAS para pago
 2018-2021

ING. PATRICIA GUILLE SOLIS
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.



FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: MTB-HEFMPH-2021301740404
 No. de obra: 2021301740404

Ejercicio: 2021
 Localidad: TIERRA BLANCA VER.

Descripción de la obra: REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. LERDO Y AV. ZARAGOZA, COL. CENTRO

Fecha de elaboración: 20 de Septiembre del 2021

Hoja 2 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P. U. presup.	P. U. increment. decrement.	P. U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
8.0	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-40 RESISTENCIA NORMAL. TIRO DIRECTO T.M.A.= 40MM. REV. 10x2. RR 03 DE 16 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, ACABADO RAYADO CON FLOTA Y AVIÓN DE ALUMINIO, COLADO, CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERAS; REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE PLANTA DE CONCRETO.	M2	739.94	0.00	0.32	739.62	\$ 608.81	\$ -	\$ -	\$450,482.87	\$0.00	\$194.82	\$450,288.05
9.0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO	M2	739.94	0.00	0.32	739.62	\$ 10.98	\$ -	\$ -	\$8,124.54	\$0.00	\$3.51	\$8,121.03
10.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD A BASE DE ASFALTO OXIDADO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	693.53	0.00	241.53	452.00	\$ 24.94	\$ -	\$ -	\$17,296.64	\$0.00	\$6,023.76	\$11,272.88
11.0	RENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE 0.60 A 0.90 MT. DE DIAMETRO Y HASTA 60 ctm. DE ALTURA. INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	0.00	1.00	1.00	\$ 4,041.68	\$ -	\$ -	\$8,083.36	\$0.00	\$4,041.68	\$4,041.68
12.0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	245.80	0.00	1.0412	244.7588	\$ 52.48	\$ -	\$ -	\$12,899.58	\$0.00	\$54.64	\$12,844.94
									Subtotales hoja 2	\$496,886.99	\$0.00	\$10,318.41	\$486,568.58



ARG. LUIS RAMON LILE
 Comisionista
 Ejecutó

ARG. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA
 Director de Obras Públicas
 Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS
 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: MTB-FEFMPH-2021 301740404
 No. de obra: 2021301740404
 Descripción de la obra: REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. LERDO Y AV. ZARAGOZA, COL. CENTRO

Ejercicio: 2021
 Localidad: TIERRA BLANCA VER.
 Fecha de elaboración: 20 de Septiembre del 2021

Hoja 3 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			Importe finiquito	
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P. U. presup.	P. U. increment.	P. U. decremen.	P. U. finiquito	Importe presup.		Importe aditivas
Sumas Totales													
									\$686,704.33	\$13,220.77	\$13,220.77	\$13,220.77	\$686,704.33
											16.00%	I.V.G	
											Total	\$109,872.69	\$796,577.02

ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
01 (uno) Finiquito	\$ 686,704.33	\$796,577.02	\$ -
TOTAL	\$686,704.33	\$796,577.02	\$ -

CONTRATO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONVENIO	\$686,704.33	\$796,577.02
TOTAL	\$686,704.33	\$796,577.02

IMPORTE FINIQUITO	\$686,704.33	\$796,577.02
SALDO	\$0.00	\$0.00



ARG. LUIS RAMON LILE
 Contador
 Ejecutó

ARG. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA
 Dir. de Obras Públicas

ING. PATRICIO ARGUIRRE SOLIS
 Presidente Municipal

Vo.Bo.

2018-2021
 Autorizó para pago