



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARATULA DE ESTIMACION

CONTRATISTA		
NOMBRE:	ALEJANDRA ENRIQUEZ DELFIN ✓	
DOMICILIO:		TELS: N - A
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER. R.F.C.	
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, URBANIZACION Y VIALES ELECTRICAS	
CED. DE EMPADRONAMIENTO:	SEFIPLAN	REGISTRO I.M.S.S.

NUMERO:	FECHA:
1 (UNO FINIQUITO) ✓	04-AGOSTO-2021

CONTRATO			
NUMERO:		FECHA:	
MTB-FISM-DF-DOP-2021301740033		31-MAYO-2021	
IMPORTE:			
\$674,542.06	SIN. IVA	\$782,468.79	INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:			
DEL: 01-JUNIO-2021			AL: 04-AGOSTO-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NUM.	ZONA	MODULO
178		
DOMICILIO:	INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
R.F.C.:	MTB-620101 - NY4	

ANTIPO		
IMPORTE:	PORCENTAJE:	
\$234,740.64	INC. IVA.	30%

OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JOSE AZUETA COL. EMILIANO ZAPATA

FIANZA		
ANTIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO:	NUMERO:	NUMERO:
2561525	2561524	2582820
AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
SOFIMEX	SOFIMEX	SOFIMEX
IMPORTE:	IMPORTE	IMPORTE
\$234,740.64	\$67,454.21	\$ 78,246.88
FECHA:	FECHA:	FECHA:
31/05/2021	31/05/2021	04/08/2021

ORDEN DE PAGO:	CONTRARECIBO NUM.

ORIGEN DE INVERSION:

FISM-DF (EJERCICIO 2021)

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>
AVANCE FINANCIERO (%) =	100.00%

RECIBO		
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$	674,542.06 ✓
IVA DE LA ESTIMACION	\$	107,926.73 ✓
SUBTOTAL	\$	782,468.79 ✓
MENOS ANTIPO 30%	\$	202,362.62 ✓
IVA DEL ANTIPO	\$	32,378.02 ✓
5 AL MILLAR	\$	3,372.71 ✓
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	238,113.35 ✓
TOTAL A PAGAR	\$	544,355.44
RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE: \$ 544,355.44 ✓		

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 MN

IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MTB-FISM-DF-DOP-2021301740033
DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA



CONTRATISTA

ALEJANDRA ENRIQUEZ DELFIN
CONTRATISTA



OBRAS PUBLICAS
2018-2021

ARG. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018-2021
HOJA 1 DE 1