



# H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARATULA DE ESTIMACION

CONTRATISTA		
NOMBRE:	ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	BOULEVARD RIO MANTE No. EXT.107 No. INT. D 6	TELS: 833 35 55604
LOCALIDAD:	EL MANTE, TAMAULIPAS	R.F.C. EPC040221TS4
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
CED. DE EMPADRONAMIENT	SEFIPLAN	REGISTRO I.M.S.S.
PC20-0010	0022181	E9327170101

NUMERO:
1 (UNO)

FECHA:
13-OCT-2020

CONTRATO	
NUMERO:	FECHA:
MTB-FISM-DF-DOP-2020301740032	28-SEP-2020
IMPORTE:	
\$468,046.52 SIN. IVA	\$542,933.96 INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
DEL: 01-OCT-2020	AL: 20-NOV-2020

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NUM.	ZONA	MODULO
178		
DOMICILIO:	INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
R.F.C.:	MTB-620101 - NY4	

ANTICIPO	
IMPORTE:	PORCENTAJE:
\$162,880.18 INC. IVA.	30%

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO:	NUMERO:	NUMERO:
2179669-0000	2179670-0000	
AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
LIBERTY FIANZAS	LIBERTY FIANZAS	
IMPORTE:	IMPORTE	IMPORTE
\$162,880.18	\$46,804.65	
FECHA:	FECHA:	FECHA:
28/089/2020	28/09/2020	

OBRA:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. JOSE MARIA MORELOS ✓

ORDEN DE PAGO:
-----

CONTRARECIBO NUM.
-----

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2020) ✓

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>
AVANCE FINANCIERO (%) =	54.35%

RECIBO	
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 254,404.97 ✓
IVA DE LA ESTIMACION	\$ 40,704.79 ✓
SUBTOTAL	\$ 295,109.76 ✓
MENOS ANTICIPO 30%	\$ 76,321.49 ✓
IVA DEL ANTICIPO	\$ 12,211.44 ✓
5 AL MILLAR	\$ 1,272.02 ✓
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 89,804.95 ✓
TOTAL A PAGAR	\$ 205,304.81 ✓
RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE:	\$ 205,304.81 ✓
DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 81/100 MN	
IMPORTE DE LA ESTIMACION No. <u>1 (UNO)</u>	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. <u>MTB-FISM-DF-DOP-2020301740032</u> ✓
DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA	



OBRAS PUBLICAS

2018-2021

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA

ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.  
ING. JORGE ERNESTO HERNANDEZ CRUZ

LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



# H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfueros damos resultados

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARATULA DE ESTIMACION

CONTRATISTA		
NOMBRE:	ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	BOULEVARD RIO MANTE No. EXT.107 No. INT. D 6	TELS: 833 35 55604
LOCALIDAD:	EL MANTE, TAMAULIPAS	R.F.C. EPC040221TS4
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
CED. DE EMPADRONAMIENT	SEFIPLAN	REGISTRO I.M.S.S.
PC20-0010	0022181	E9327170101

NUMERO:
2 (DOS) FINIQUITO ✓

FECHA:
28-Oct-2020

CONTRATO	
NUMERO:	FECHA:
MTB-FISM-DF-DOP-2020301740032	28-SEP-2020
IMPORTE:	
\$468,046.52 SIN. IVA	\$542,933.96 INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
DEL: 01-OCT-2020	AL: 20-NOV-2020

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NÚM.	ZONA	MODULO
178		
DOMICILIO:	INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
R.F.C.:	MTB-620101 - NY4	

ANTICIPO	
IMPORTE:	PORCENTAJE:
\$162,880.18 INC. IVA.	30%

OBRA:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. JOSE MARIA MORELOS ✓

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO:	NUMERO:	NUMERO:
2179669-0000	2179670-0000	2191006-0000
AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
LIBERTY FIANZAS	LIBERTY FIANZAS	LIBERTY FIANZAS
IMPORTE:	IMPORTE	IMPORTE
\$162,880.18	\$46,804.65	\$ 54,293.39
FECHA:	FECHA:	FECHA:
28/089/2020	28/09/2020	28/10/2019

ORDEN DE PAGO:
-----

CONTRARECIBO NUM.
-----

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2020) ✓

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>

AVANCE FINANCIERO (%) =	100.00%
-------------------------	---------

RECIBO	
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 213,641.55 ✓
IVA DE LA ESTIMACION	\$ 34,182.65 ✓
SUBTOTAL	\$ 247,824.20 ✓
MENOS ANTICIPO 30%	\$ 64,092.46 ✓
IVA DEL ANTICIPO	\$ 10,254.79 ✓
5 AL MILLAR	\$ 1,068.21 ✓
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 75,415.46 ✓
TOTAL A PAGAR	\$ 172,408.74 ✓
RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE:	\$ 172,408.74 ✓

CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 74/100 MN

IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MTB-FISM-DF-DOP-2020301740032

DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA



CONTRATISTA

ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.  
ING. JORGE BERNESTO HERNANDEZ CRUZ

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
--

LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL
---

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS PRESIDENTE MUNICIPAL
---



2018-2021

PRESIDENCIA  
2018 -2021