



# H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA 2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARATULA DE ESTIMACION

CONTRATISTA		
NOMBRE:	AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:		TELS: 0
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	
CED. DE EMPADRONAMIENTO	SEFIPLAN	REGISTRO I.M.S.S.
PC20-0014	3022	

NUMERO: 1 (UNO)	FECHA: 11-JUN-2020
--------------------	-----------------------

CONTRATO			
NUMERO: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740042 ✓		FECHA: 21-MAY-2020	
IMPORTE:			
\$1,506,774.86 ✓	SIN. IVA	\$1,747,858.84 ✓	INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:			
DEL: 22-MAY-2020 ✓	AL:	22-JUL-2020 ✓	

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NÚM. 178	ZONA	MÓDULO
DOMICILIO:	INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
R.F.C.:	MTB-620101 - NY4	

ANTICIPO	
IMPORTE: \$524,357.65 ✓	INC. IVA. 30%

OBRA:
AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA LOC PASO GANADO ✓

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO: 2071819 ✓	NUMERO: 2071820 ✓	NUMERO:
AFIANZADORA CHUBB FIANZAS MONTERREY	AFIANZADORA CHUBB FIANZAS MONTERREY	AFIANZADORA
IMPORTE: \$524,357.65 ✓	IMPORTE: \$150,677.48 ✓	IMPORTE
FECHA: 22/05/2020 ✓	FECHA: 22/05/2020 ✓	FECHA:

ORDEN DE PAGO:	CONTRARECIBO NUM.
----------------	-------------------

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2020)

AVANCE FINANCIERO (%) =	82.01%
-------------------------	--------

RECIBO		
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$	1,235,665.43 ✓
IVA DE LA ESTIMACION	\$	197,706.47 ✓
SUBTOTAL	\$	1,433,371.90 ✓
MENOS ANTICIPO 30%	\$	370,699.63 ✓
IVA DEL ANTICIPO	\$	59,311.94 ✓
5 AL MILLAR	\$	6,178.33 ✓
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	436,189.90 ✓
TOTAL A PAGAR	\$	997,182.00 ✓
RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE:		\$ 997,182.00 ✓

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MTB-FISM-DF-DOP-2020301740042  
SE CUMPLE CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA



CONTRATISTA

AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO S.A. DE C.V.  
ING. JOSE ALFREDO ARANO MENEZES



**OBRAS PUBLICAS  
2018-2021**

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA  
2018 -2021**



# H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARATULA DE ESTIMACION

CONTRATISTA		
NOMBRE:	AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:		TELS: 0
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	R.F.C.
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	
CED. DE EMPADRONAMIENTO	SEFIPLAN	REGISTRO I.M.S.S.
PC20-0014	3022	

NUMERO:	2 (DOS) FINIQUITO
---------	-------------------

FECHA:	17-JUL-2020
--------	-------------

CONTRATO			
NUMERO:		FECHA:	
MTB-FISM-DF-DOP-2020301740042		21-MAY-2020	
IMPORTE:			
\$1,506,774.86	SIN. IVA	\$1,747,858.84	INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:			
DEL: 22-MAY-2020	AL: 22-JUL-2020		

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NÚM.	ZONA	MODULO
178		
DOMICILIO:	INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
R.F.C.:	MTB-620101 - NY4	

ANTICIPO		
IMPORTE:	PORCENTAJE:	
\$524,357.65	INC. IVA.	30%

OBRA:	AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA LOC PASO GANADO
-------	--

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO:	NUMERO:	NUMERO:
2071819	2071820	2078005
AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
CHUBB FIANZAS MONTERREY	CHUBB FIANZAS MONTERREY	CHUBB FIANZAS MONTERREY
IMPORTE:	IMPORTE	IMPORTE
\$524,357.65	\$150,677.48	\$ 174,785.88
FECHA:	FECHA:	FECHA:
22/05/2020	22/05/2020	17/07/2020

ORDEN DE PAGO:
----------------

CONTRARECIBO NUM.
-------------------

ORIGEN DE INVERSION:	FISM-DF (EJERCICIO 2020)
----------------------	--------------------------

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>

AVANCE FINANCIERO (%) =	100.00%
-------------------------	---------

RECIBO		
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$	271,109.43
IVA DE LA ESTIMACION	\$	43,377.51
SUBTOTAL	\$	314,486.94
MENOS ANTICIPO 30%	\$	81,332.83
IVA DEL ANTICIPO	\$	13,013.25
5 AL MILLAR	\$	1,355.55
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	95,701.63
TOTAL A PAGAR	\$	218,785.31
RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE:	\$	218,785.31
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 31/100 MN		

IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MTB-FISM-DF-DOP-2020301740042  
DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA



CONTRATISTA

AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO S.A. DE C.V.  
ING JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ



OBRAS PUBLICAS 2018-2021 ING. LUIS BLIAS ARGÜELLES MORA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
---

LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL
---

ING. PATRICO AGUIRRE SOLIS PRESIDENTE MUNICIPAL
--

PRESIDENCIA  
2018-2021