



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos los damos resultados

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD

En la localidad de SALVADOR GONZALO GARCIA del municipio de TIERRA BLANCA siendo las 12:00 horas del día 10 del mes de DICIEMBRE del año 2020, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de tierra blanca, Veracruz.

Los (as) CC. Patricio Aguirre Solís, Yesenia Cruz Ortiz, presidente (a) Municipal, Contralor Municipal; C. Eladio Serrano Hernández, Tesorero (a) Municipal y el (la) C. Luis Elías Argüelles Mora director (a) de Obras Públicas.


Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), C JOSE LUIS LAGUNES VAZQUEZ (a) C. YESENIA ZAPOT CHACHA; Vocal, C. CARMEN ESTELA MUÑOZ LOPEZ y los (as) CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número 052 corresponde a la obra pública: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA LOC. SALVADOR GONZALO GARCIA**, Obra autorizada por el Cabildo/(CDM) con fecha 29 DE MARZO DE 2020.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTB-FISM-DF-DOP-2020301740052**, teniendo un monto total de inversión de \$ 654,920.87; la cual se adjudicó mediante modalidad: ADJUDICACION DIRECTA a la empresa: **ING. PABLO CABRERA MORALES**, representada por el mismo.

Con las siguientes características de la obra: DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARTILLO ELECTRICO, TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO II, INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR., CON REVENIMIENTO DE 8-10 CMS, ZAPATA AISLADA DE 180 POR 180 CMS. Y 20 CMS. DE PERALTE, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 12 CMS, EN AMBOS SENTIDOS EN EL LECHO INFERIOR, Y VARILLAS DEL NO.4 A CADA 21CMS. EN EL LECHO SUPERIOR, DADO DE 55 POR 55 POR 130 CMS DE ALTURA, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 Y DOS ESTRIBOS DEL NO.3 A CADA 15 CMS. RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A 1er. Km FUERA DE LA OBRA, , CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M³ DE CAPACIDAD. COLUMNA C-1 EN ESTRUCTURA DE SECCION 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL No. 5 (5/8") Y ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8") A CADA 5,10 Y 20 CM SEGUN PROYECTO., FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., ACABADO COMUN, AGREGADO MAXIMO 3/4", PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS, MARCA COMEX REAL FLEX A DOS MANOS, PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4" (6.3 MM), ACABADO CON PINTURA ESMALTE 100 ANTICORROSIVA COLOR GRIS CLARO, PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8" (9.5 MM), ACABADO CON PINTURA ESMALTE 100 ANTICORROSIVA COLOR GRIS CLARO, ANCLAS EN FORMA DE "L" DE 1.14 MTS. DE LONGITUD A BASE DE REDONDO LISO DE 3/4" DE DIÁM. CON CUERDA ESTÁNDAR EN SUS EXTREMOS, ACERO A-36, LIGAPOLINES "LP-1" DE ACERO, A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS)



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

DE 1/2", INCLUYE: BARRENOS PARA 1/2", ELABORACION DE CUERDA ESTANDAR DE 5 CMS. RONDA LISA Y DE PRESION , TUERCA DE ACERO A.36, CONTRAVIENTOS (CV-1) DE ACERO A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS) DE 3/4", INCLUYE: ELABORACION DE CUERDA STANDAR EN SUS EXTREMOS DE 15 CMS. DE LARGO, TUERCA, CONTRATUERCA, 3/4 BARRENO DE 3/4" POR ARMADURA, FIJADO EN SU APOYO MOVIBLE A UN ANGULO Y PLACA EN APOYO FIJO, ARMADURA "AR-1" FABRICADA EN MONTEN CAJA (CE) DE 8X3" CAL. 14 Y CUERDA INFERIOR DEL MISMO MATERIAL, REFUERZO CON PATA DE GALLO ELABORADO DEL MISMO MATERIAL, ARMADURA "AR-2" FABRICADA EN (CANAL MONTEN C (CE)) EN CAJA DE 6" CAL.14, LARGUERO DE MONTEN (CE) DE 4"x 6 MTS. CAL. # 14 (L-1), INCLUYE: TACÓN DE ANGULO DE 4"x4"x1/4", CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM RECTANGULAR R-101, CAL 26 DE 6.10 x 1.14 M, CABALLETE RECTANGULAR ZINTRO ALUM R-72, CAL 26.

La compañía afianzadora: SOFIMEX ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) año, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada 10 de diciembre de 2020.

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:


PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva dicha fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos para mejores resultados

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ.

**PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**C. YESENIA CRUZ ORTIZ
CONTRALOR**

**C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO**

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

**C. JOSÉ LUIS LAGUNES VAZQUEZ
PRESIDENTE**



S. E. V.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA FEDERALIZADA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PRIMARIA GENERAL, NÚM. 27
SUPERVISOR DE ZONA DE EDUCACIÓN
PRIMARIA GENERAL, NÚM. 068
DGO. PRIM. GENERAL
"SABALIFE VICTORIA"
3207110240
SALVADOR GONZALO GARCÍA
TIERRA BLANCA, VER.

Yesenia Zapot Chacha
**C. YESENIA ZAPOT CHACHA
SECRETARIA**

Carmen Estela M. L.
**C. CARMEN ESTELA MUÑOZ LOPEZ
VOCAL**





