

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA, VER.  
Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2020)  
No. de obra: 2020301740053


Ejercicio: 2020  
Localidad: TIERRA BLANCA  
Fecha de elaboración: 24 DE JULIO DEL 2020

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE, COL.  
20 DE NOVIEMBRE

Hoja 1 DE 5

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
	<b>TECHADO</b>													
001	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	357.00	0.00	0.00	357.00	\$ 7.76	\$ -	\$ -	\$ 7.76	\$ 2,770.32	\$ -	\$ -	\$ 2,770.32
002	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN DISTANCIA DE 40 M.	M2	25.60	0.00	0.00	25.60	\$ 50.73	\$ -	\$ -	\$ 50.73	\$ 1,298.69	\$ -	\$ -	\$ 1,298.69
003	EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL TIPO "II" SECO CEPAS 0 A 2 MTS. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO	M3	38.40	0.00	0.00	38.40	\$ 210.02	\$ -	\$ -	\$ 210.02	\$ 8,064.77	\$ -	\$ -	\$ 8,064.77
004	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL, (BAILARINA) INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	12.75	0.00	0.00	12.75	343.90	\$ -	\$ -	\$ 343.90	\$ 4,384.73	\$ -	\$ -	\$ 4,384.73
005	ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.40 CM X 1.40 CM X 20 CM. DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO FC=250 KG/CM2, R.N. AGREG. MAX. 20 MM. (3/4"), ARMADO CON DOBLE PARILLA CON VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") A CADA 15 CMS. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO H.O. FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 2,146.99	\$ -	\$ -	\$ 2,146.99	\$ 21,469.90	\$ -	\$ -	\$ 21,469.90
006	DADO DE SECCIÓN 50CM X 50 CM X 100 CMS A BASE DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F' C=250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, 8 VARILLAS DEL NO. 4 Y ANILLOS DEL NO. 3 @ 0.15M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 1,605.24	\$ -	\$ -	\$ 1,605.24	\$ 16,052.40	\$ -	\$ -	\$ 16,052.40
007	RELLENO EN CEPA DE CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA EN CEPAS DE 20CM DE ESPESOR	M3	20.48	0.00	-2.85	17.63	146.69	\$ -	\$ -	\$ 146.69	\$ 3,004.21	\$ -	-\$ 418.07	\$ 2,586.14
<b>Subtotales hoja 1</b>											\$ 57,045.02	\$ -	-\$ 418.07	\$ 56,626.95

CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA SAS DE C.V.  
Contratista  
Ejecutó  
*Noé López*



ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.  
Dir. de Obras Publica  
2018-2021  
Autorizó para pago

*[Signature]*  
ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.  
Presidente Municipal  
Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2020)  
No. de obra: 2020301740053

Ejercicio: 2020  
Localidad: TIERRA BLANCA  
Fecha de elaboración: 24 DE JULIO DEL 2020

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE, COL.  
20 DE NOVIEMBRE

Hoja 2 DE 5

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
008	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION 40 CM X 40 CM, CONCRETO FC=250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO.5 (5/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO.	M	48.00	0.00	0.00	48.00	\$ 1,406.69	\$ -	\$ -	\$ 1,406.69	\$ 67,521.12	\$ -	\$ -	\$ 67,521.12
009	AFINE CON ACABADO COMUN A REGLA EN COLUMNAS CON MORTERO CEM-ARENA, ACABADO ESPONJEADO Y LLANA DE MADERA.	M2	76.80	0.00	0.00	76.80	\$ 147.44	\$ -	\$ -	\$ 147.44	\$ 11,323.39	\$ -	\$ -	\$ 11,323.39
010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE ASENTAMIENTO DE 0.40 X 0.40 CON ESPESOR DE 1/2", INCLUYE: NIVELACION Y BARRENADO.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 741.16	\$ -	\$ -	\$ 741.16	\$ 7,411.60	\$ -	\$ -	\$ 7,411.60
011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON CUERDA INFERIOR Y SUPERIOR PTR 4 X 4", POSTES Y DIAGONALES CON PTR 2 X 2" CAL. 14 ACABADO CON UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y UNA CAPA DE ESMALTE ALQUIDALICO APLICADO POR ASPERCIÓN. INCLUYE SOLDADURA, DESPIEZES CORTES Y ANDAMIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$17,538.51	\$ -	\$ -	\$ 17,538.51	\$ 87,692.55	\$ -	\$ -	\$ 87,692.55
012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL MONTEN DE 4 X 2" CALIBRE 14 REFORZADO CON ANGULO 1 1/2 X 3/16.	M	378.00	0.00	0.00	378.00	197.33	0.00	0.00	197.33	\$ 74,590.74	\$ -	\$ -	\$ 74,590.74
013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CUBIERTA ATORNILLADA DE LAMINA R-72 ZINTRO-ALUM CALIBRE 26. INCLUYE ACCESORIOS, TORNILLOS Y SELLADOR PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	M2	417.60	0.00	-21.02	396.58	\$ 279.62	\$ -	\$ -	\$ 279.62	\$ 116,769.31	\$ -	-\$ 5,877.61	\$ 110,891.70
<b>Subtotales hoja 2</b>											\$ 365,308.71	\$ -	-\$ 5,877.61	\$ 359,431.10
<b>Sumas totales</b>											\$ 422,353.73	\$ -	-\$ 6,295.68	\$ 416,058.05

*NOÉ LÓPEZ*  
CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA SAS DE C.V.  
Contratista  
Ejecutó

  
ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.  
Dir. de Obras Públicas  
Autorizó para pago  
2018-2021

*ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS*  
ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.  
Presidente Municipal  
Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2020)  
No. de obra: 2020301740053

Ejercicio: 2020  
Localidad: TIERRA BLANCA  
Fecha de elaboración: 24 DE JULIO DEL 2020

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE, COL.  
20 DE NOVIEMBRE

Hoja 3 DE 5

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DENTADO PARA LAMINA R-72 CALIBRE 26.	M	24.00	0.00	-2.40	21.60	\$ 341.47	\$ -	\$ -	\$ 341.47	\$ 8,195.28	\$ -	-\$ 819.53	\$ 7,375.75
015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN PARA AGUA PLUVIAL LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22. DESARROLLO DE 61CM.	M	54.00	0.00	-12.00	42.00	\$ 377.21	\$ -	\$ -	\$ 377.21	\$ 20,369.34	\$ -	-\$ 4,526.52	\$ 15,842.82
016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA CANALON A BASE DE ANGULO DE 1 1/4 X 1/8" A CADA 60 CMS. SOLDADO A CUERDA INFERIOR.	PZA	90.00	0.00	-20.00	70.00	\$ 163.58	\$ -	\$ -	\$ 163.58	\$ 14,722.20	\$ -	-\$ 3,271.60	\$ 11,450.60
017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSORES HORIZONTALES FABRICADOS A BASE DE REDONDO DE 1/2" INCLUYE TEMPLADOR MAQUINADO	M	137.28	0.00	0.00	137.28	\$ 96.75	\$ -	\$ -	\$ 96.75	\$ 13,281.84	\$ -	\$ -	\$ 13,281.84
018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS PARA AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" REFORZADO, INCLUYE CODOS Y COPLES PARA SU CORRECTO ARMADO.	PZA	8.00	0.00	-2.00	6.00	\$ 739.75	\$ -	\$ -	\$ 739.75	\$ 5,918.00	\$ -	-\$ 1,479.50	\$ 4,438.50
019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE LIGA FABRICADA A BASE DE CANAL MONTEN TIPO STRUD DE 6" CALIBRE 14.	M	42.00	0.00	0.00	42.00	\$ 536.27	\$ -	\$ -	\$ 536.27	\$ 22,523.34	\$ -	\$ -	\$ 22,523.34
020	PISO DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO REMATADO CON BROCHA PARA UN RAYADO FINO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	24.00	0.00	0.00	24.00	\$ 283.31	\$ -	\$ -	\$ 283.31	\$ 6,799.44	\$ -	\$ -	\$ 6,799.44
021	PINTURA VINÍLICA LAVABLE REAL FLEX COMEX O SIMILAR EN COLUMNAS Y CADENAS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	76.80	0.00	0.00	76.80	\$ 82.38	\$ -	\$ -	\$ 82.38	\$ 6,326.78	\$ -	\$ -	\$ 6,326.78
022	CARGA Y ACARREO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M³ DE CAPACIDAD, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA.	M3	17.92	0.00	-14.90	3.02	\$ 38.92	\$ -	\$ -	\$ 38.92	\$ 697.45	\$ -	-\$ 579.91	\$ 117.54
023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO2 PARA EMPOTRAR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 675.74	\$ -	\$ -	\$ 675.74	\$ 675.74	\$ -	\$ -	\$ 675.74
<b>Subtotales hoja 3</b>											\$ 99,509.41	\$ -	-\$ 10,677.06	\$ 88,832.35
<b>Sumas totales</b>											\$ 521,863.14	\$ -	-\$ 16,972.74	\$ 504,890.40

  
JOE HUEZ E  
Contratista  
Ejecutó



CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA SAS DE C.V. OBRAS PÚBLICAS  
2018-2021  
ING. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.  
Dir. de Obras Pública  
Autorizó para pago

  
ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.  
Presidente Municipal  
Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES


Municipio: TIERRA BLANCA  
Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2020)  
No. de obra: 2020301740053

Ejercicio: 2020  
Localidad: TIERRA BLANCA  
Fecha de elaboración: 24 DE JULIO DEL 2020

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE, COL.  
20 DE NOVIEMBRE

Hoja 4 DE 5

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMP. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 313.39	\$ -	\$ -	\$ 313.39	\$ 626.78	\$ -	\$ -	\$ 626.78
025	REFLECTOR LED 200W INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO, TUBERIA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 1,381.08	\$ -	\$ -	\$ 1,381.08	\$ 8,286.48	\$ -	\$ -	\$ 8,286.48
026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M	153.60	0.00	0.00	153.60	\$ 38.01	\$ -	\$ -	\$ 38.01	\$ 5,838.34	\$ -	\$ -	\$ 5,838.34
027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M	76.80	0.00	0.00	76.80	\$ 31.37	\$ -	\$ -	\$ 31.37	\$ 2,409.22	\$ -	\$ -	\$ 2,409.22
028	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA HASTA UNA ALTURA DE SEIS METROS.	M2	357.00	0.00	0.00	357.00	\$ 7.69	\$ -	\$ -	\$ 7.69	\$ 2,745.33	\$ -	\$ -	\$ 2,745.33
	<b>DRENAJE PLUVIAL</b>													
029	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN DISTANCIA DE 40 M.	M2	9.60	2.58	0.00	12.18	\$ 50.73	\$ -	\$ -	\$ 50.73	\$ 487.01	\$ 130.88	\$ -	\$ 617.89
030	EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL TIPO "II" SECO CEPAS 0 A 2 MTS. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO	M3	5.76	0.00	-0.89	4.87	\$ 210.02	\$ -	\$ -	\$ 210.02	\$ 1,209.72	\$ -	-\$ 186.92	\$ 1,022.80
031	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M	24.00	0.00	0.00	24.00	\$ 141.41	\$ -	\$ -	\$ 141.41	\$ 3,393.84	\$ -	\$ -	\$ 3,393.84
032	RELLENO EN CEPAS DE CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA EN CEPAS DE 20 CM DE ESPESOR.	M3	5.76	0.00	-1.59	4.17	\$ 146.69	\$ -	\$ -	\$ 146.69	\$ 844.93	\$ -	-\$ 233.24	\$ 611.70
033	PISO DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO REMATADO CON BROCHA PARA UN RAYADO FINO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	9.60	2.58	0.00	12.18	\$ 283.31	\$ -	\$ -	\$ 283.31	\$ 2,719.78	\$ 730.94	\$ -	\$ 3,450.72
<b>Subtotales hoja 4</b>											\$ 28,561.43	\$ 861.82	-\$ 420.16	\$ 29,003.10
<b>Sumas totales</b>											\$ 550,424.57	\$ 861.82	-\$ 17,392.90	\$ 533,893.50



*Noé Hernández*  
NOE HERNANDEZ ESLAVA  
Contratista  
Ejecutó

OBRAS PUBLICAS  
2018-2021  
ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.  
Dir. de Obras Pública  
Autorizó para pago

*Ing. Patricio Aguirre Solís*  
ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.  
Presidente Municipal  
Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2020)  
No. de obra: 2020301740053

Ejercicio: 2020  
Localidad: TIERRA BLANCA  
Fecha de elaboración: 24 DE JULIO DEL 2020

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE, COL.  
20 DE NOVIEMBRE

Hoja 5 DE 5

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
034	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., TAPA DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS DEL No. 2 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	3.00	0.00	-3.00	0.00	\$ 1,882.73	\$ -	\$ -	\$ 1,882.73	\$ 5,648.19	\$ -	-\$ 5,648.19	\$ -
	<b>EXTRAORDINARIOS</b>													
035	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.40 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., TAPA DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS DEL No. 2 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,686.86	\$ -	\$ 5,060.58	\$ -	\$ 5,060.58
<b>Subtotales hoja 4</b>											\$ 5,648.19	\$ 5,060.58	-\$ 5,648.19	\$ 5,060.58
<b>Sumas totales</b>											\$ 556,072.76	\$ 5,922.40	-\$ 23,041.09	\$ 538,954.08
<b>IVA</b>											\$	\$	\$	\$ 86,232.65
<b>Total</b>											\$	\$	\$	\$ 625,186.73

CONCENTRADO

ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$ 186,105.20	\$ 215,882.03	
ESTIMACIÓN 01	\$ 150,379.95	\$ 174,440.74	\$ 52,332.22
ESTIMACIÓN 02	\$ 198,102.34	\$ 229,798.71	\$ 68,939.61
03 FINIQUITO	\$ 190,471.79	\$ 220,947.28	\$ 72,241.49
<b>TOTAL</b>	\$ 725,059.28	\$ 625,186.73	\$ 193,513.32

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$ 556,072.76	\$ 645,044.40
CONVENIO		
<b>TOTAL</b>	\$ 556,072.76	\$ 645,044.40

IPORTE FINIQUITO	\$ 538,954.08	\$ 625,186.73
<b>SALDO</b>	\$ 17,118.68	\$ 19,857.67

*Doñe Huez e*  
CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA SAS DE C.V.  
Contratista Ejecutó



OBRAS PUBLICAS  
2018-2021

ING. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.  
Dir. de Obras Pública  
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.  
Presidente Municipal  
Vo.Bo.