

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2020
 No. de obra: 2020301740013

Ejercicio: 2020
 Localidad: TIERRA BLANCA, VER.
 Fecha de elaboración: 07-jul-20

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO PAVON ENTRE CALLES XALAPA Y AV. H. COLEGIO MILITAR, COL. FREDEPO

Hoja 1 DE 2

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
1.-	LEVANTAMIENTO, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO, CAMELONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE: MATERIAL DE SEÑALAMIENTO.	M2	778.07	65.54	0.00	843.61	\$ 9.68	\$ -	\$ -	\$ 9.68	\$ 7,531.72	\$ 634.42	\$ -	\$ 8,166.14
2.-	CORTES CON MOTOCONFORMADORA POR DEBAJO DE LA SUBRASANTE PARA CONFORMACIÓN DEL TERRENO, DE 40 CM. DEL ESPESOR PROMEDIO.	M3	326.16	24.02	0.00	350.18	\$ 34.12	\$ -	\$ -	\$ 34.12	\$ 11,128.58	\$ 819.56	\$ -	\$ 11,948.14
3.-	RENIVELACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRACERÍA CON MAQUINARIA. INCLUYE: COMPACTACIÓN SIN CONTROL DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	774.90	65.40	0.00	840.30	\$ 24.71	\$ -	\$ -	\$ 24.71	\$ 19,147.78	\$ 1,616.03	\$ -	\$ 20,763.81
4.-	CARGA Y ACARREO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M³ DE CAPACIDAD, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA.	M3	352.25	15.44	0.00	367.69	\$ 42.27	\$ -	\$ -	\$ 42.27	\$ 14,889.61	\$ 652.65	\$ -	\$ 15,542.26
5.-	ACARREO A KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M³ DE CAPACIDAD.	M3/KM	704.50	7.68	0.00	712.18	\$ 9.08	\$ -	\$ -	\$ 9.08	\$ 6,396.86	\$ 69.73	\$ -	\$ 6,466.59
6.-	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON MAQUINARIA AL 95% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA	M3	116.08	13.08	0.00	129.16	\$ 359.39	\$ -	\$ -	\$ 359.39	\$ 41,717.99	\$ 4,700.82	\$ -	\$ 46,418.81
7.-	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-40 RESISTENCIA NORMAL TIPO DIRECTO T.M.A.= 40MM. REV. 10±2, DE 17 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, ACABADO RAYADO CON FLOTA Y AVIÓN DE ALUMINIO, COLADO, CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERAS, REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE PLANTA DE CONCRETO.	M2	774.90	65.40	0.00	840.30	\$ 629.32	\$ -	\$ -	\$ 629.32	\$ 487,660.07	\$ 41,157.53	\$ -	\$ 528,817.60
Subtotales hoja											\$588,472.61	\$149,650.73	\$0.00	\$638,123.35

ARQ. LUIS RAMON LILE
 Contratista
 Ejecuto

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 Presidente Municipal
 Va.Bo.

OBRAS PUBLICAS
 2019 2020

