

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
TIERRA BLANCA, VER.  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA.  
CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE LA CORAZA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER., SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2018, SE REUNEN LOS REPRESENTANTES DEL:

**MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.**

C. PATRICIO AGUIRRE SOLIS, ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA Y ING. MIGUEL BALDERAS V, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE.

**Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO: ING. JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y RESIDENTE DE OBRA.**

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL</b>	AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO SA DE CV
<b>DIRECCIÓN</b>	AV MORELOS 803, COL HOJA DEL MAIZ, TIERRA BLANCA, VER.
<b>R.F.C.</b>	ACE 020418 8N3
<b>REPRESENTANTE DE LA EMPRESA</b>	JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: “ AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOC LA CORAZA”, EN LA LOCALIDAD DE LA CORAZA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

**DATOS DE LA OBRA:**

NUMERO DE OBRA	MODALIDAD DE CONTRATACION		
	ADJUDICACION DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	LICITACION PUBLICA
2018 3017 40031		X	
NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATADO	FECHA DE TERMINO CONTRATO	
MTB FISM DF DOP 2018301740031	31 DE MAYO DE 2018	31 DE JULIO DE 2018	
MONTO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINO REAL	
	\$4,642,241.60	31 DE MAYO DE 2018	31 DE JULIO DE 2018
MONTO DE CONVENIO	\$ 0.00	ACE FIANZAS MONTERREY	
TOTAL	\$ 00000000		
TIPO	NUMERO DE FIANZA	FECHA	
ANTICIPO	1910417	01-06-2018	
CUMPLIMIENTO	1910424	01-06-2018	
VICIOS OCULTOS	1940708	6-08-2018	

ESTA ACTA ES REDACTADA DESPUÉS DE LA REVISIÓN DETALLADA CORRESPONDIENTE POR LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, MISMA SUPERVISIÓN EMITIÓ UN FALLO POSITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBIDO A QUE LA OBRA RESPETÓ TODAS LAS CLÁUSULAS HABIDAS ASI COMO LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, Y LO REFERENTE A LOS VOLUMENES DE OBRA DEFINITIVOS YA SE ESPECIFICÓ LO CONDUCENTE, EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS DEL CONTRATISTA, POR LO QUE POSTERIOR A ELLO EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN RENGLONES ANTERIORES DE ESTE ESCRITO LA CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA RECIBE DE COMUN ACUERDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO CON LO AQUÍ MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA A LA CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. - DAMOS FE.

### ENTREGA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA.  
AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO SA DE CV**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL**

**RECIBE**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. MIGUEL BALDERAS VIRUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA**

