

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
TIERRA BLANCA, VER.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA.
CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER., SIENDO LAS DIES HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018, SE REUNEN LOS REPRESENTANTES DEL:

MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

C. PATRICIO AGUIRRE SOLIS, ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA Y ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE.

Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

C. ING. JORGE ERNESTO HERNANDEZ CRUZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y RESIDENTE DE OBRA.

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL	ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN	CALLE GUAMUCHIL SUR No. EXT. 604 INT. 4 C.P. 89868 COL. UNION BUROCRATICA SECTOR 2 Y 3 MUNICIPIO EL MANTE, TAMAULIPAS
R.F.C.	EPC-040221-TS4
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA	ING. JORGE ERNESTO HERNANDEZ CRUZ

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **“AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.**

DATOS DE LA OBRA:

NUMERO DE OBRA		MODALIDAD DE CONTRATACION		
		ADJUDICACION DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	LICITACION PUBLICA
MTB-FISM-DF-DOP-2018301740021			X X X	
NUMERO DE CONTRATO		FECHA DE INICIO CONTRATADO	FECHA DE TERMINO CONTRATO	
MTB-FISM-DF-DOP-2018301740021		21 DE AGOSTO DEL 2018	22 DE OCTUBRE DE 2018.	
MONTO DE CONTRATO		FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINO REAL	
\$ 460,435.54				
MONTO DE CONVENIO		“NOMBRE DE LA AFIANZADORA”		
\$ 0.00				
TOTAL		MAPFRE		
TOTAL		\$ 460,435.54		
TIPO		NUMERO DE FIANZA	FECHA	
ANTICIPO		0031800008024	8 DE JUNIO 2018.	
CUMPLIMIENTO		0031800008025	8 DE JUNIO 2018.	
VICIOS OCULTOS		0031800018690	23 DE OCTUBRE 2018	

ESTA ACTA ES REDACTADA DESPUÉS DE LA REVISIÓN DETALLADA CORRESPONDIENTE POR LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, MISMA SUPERVISIÓN EMITIÓ UN FALLO POSITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBIDO A QUE LA OBRA RESPETÓ TODAS LAS CLÁUSULAS HABIDAS ASI COMO LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, Y LO REFERENTE A LOS VOLUMENES DE OBRA DEFINITIVOS YA SE ESPECIFICÓ LO CONDUCENTE, EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS DEL CONTRATISTA, POR LO QUE POSTERIOR A ELLO EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN RENGLONES ANTERIORES DE ESTE ESCRITO LA CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA RECIBE DE COMUN ACUERDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO CON LO AQUÍ MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA A LA CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. - DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.



ING. JORGE ERNESTO HERNANDEZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2018 -2021



ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. MIGUEL ANGEL BALDERAS VIRUES
SUPERVISOR DE OBRA


OBRAS PÚBLICAS
2018-2021