

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
TIERRA BLANCA, VER.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA.
CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2018, SE REUNEN LOS REPRESENTANTES DEL:

MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

C. PATRICIO AGUIRRE SOLIS, ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA Y ING. MIGUEL ANGEL BALDERAS VIRUES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE.

Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

C. JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y RESIDENTE DE OBRA.

| | |
|------------------------------------|---|
| NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL | AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO SA DE CV |
| DIRECCIÓN | MORELOS 803 |
| R.F.C. | ACE 020418 8N3 |
| REPRESENTANTE DE LA EMPRESA | JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ |

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA MIRAFLORES”, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

DATOS DE LA OBRA:

| NUMERO DE OBRA | MODALIDAD DE CONTRATACION | | |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| | ADJUDICACION DIRECTA | INVITACION RESTRINGIDA | LICITACION PUBLICA |
| 2018 3017 40035 | | X | |
| NUMERO DE CONTRATO | FECHA DE INICIO CONTRATADO | | FECHA DE TERMINO CONTRATO |
| MTB FISM DF DOP 2018 3017 40035 | 18 DE SEP DE 2018 | | 19 DE NOVIEMBRE 2018 |
| MONTO DE CONTRATO | FECHA DE INICIO REAL | | FECHA DE TERMINO REAL |
| | 4 DE OCTUBRE 2018 | | 6 DE DICIEMBRE 2018 |
| MONTO DE CONVENIO | “NOMBRE DE LA AFIANZADORA” ACE FIANZAS MONTERREY | | |
| TOTAL | \$ 00000000 | | |
| TIPO | NUMERO DE FIANZA | FECHA | |
| ANTICIPO | 1942375 | 19 DE SEP 2018 | |
| CUMPLIMIENTO | 1942380 | 19 DE SEP 2018 | |

ESTA ACTA ES REDACTADA DESPUÉS DE LA REVISIÓN DETALLADA CORRESPONDIENTE POR LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, MISMA SUPERVISIÓN EMITIÓ UN FALLO POSITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBIDO A QUE LA OBRA RESPETÓ TODAS LAS CLÁUSULAS HABIDAS ASI COMO LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, Y LO REFERENTE A LOS VOLUMENES DE OBRA DEFINITIVOS YA SE ESPECIFICÓ LO CONDUCENTE, EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS DEL CONTRATISTA, POR LO QUE POSTERIOR A ELLO EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN RENGLONES ANTERIORES DE ESTE ESCRITO LA CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA RECIBE DE COMUN ACUERDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO CON LO AQUÍ MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA A LA CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. - DAMOS FE.

ENTREGA

AMPLIACIONES Y COSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO SA DE CV



ING, JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA,
VER.





ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018 -2021



ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. MIGUEL ANGEL BALDERAS VIRUES
SUPERVISOR DE OBRA