

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FEFMPH
No. de obra: 2020301740404

Ejercicio: 2020
Localidad: TIERRA BLANCA, VER.
Fecha de elaboración: 11/01/2021
Hoja 3 DE 4

Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNIÓN ENTRE AV. ARTICULO 123 Y MARTIRES DE RÍO BLANCO, COL. EMILIANO ZAPATA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
20.00	RENIVELACIÓN DE REGISTROS DE 0.40, 0.60, 0.80 M MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 1,271.38	\$ -	\$ -	\$ 1,271.38	\$ 6,356.90	\$ -	\$ -	\$ 6,356.90
21.00	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM POR MEDIOS MECANICOS (ROMPEDORA)	M2	3.36	0.00	0.00	3.36	\$ 73.58	\$ -	\$ -	\$ 73.58	\$ 247.23	\$ -	\$ -	\$ 247.23
22.00	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR CON UN FC= 250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO # 4 @ 15 CM EN SENTIDO	M2	3.36	0.00	0.00	3.36	\$ 1,127.86	\$ -	\$ -	\$ 1,127.86	\$ 3,789.61	\$ -	\$ -	\$ 3,789.61
23.00	CONSTRUCCIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 M DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLANO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 695.96	\$ -	\$ -	\$ 695.96	\$ 695.96	\$ -	\$ -	\$ 695.96
24.00	DESCARGA SANITARIA A BASE DE TUBO DE 8" DE PEVC LÍNEA ALCANTARILLADO SERIE 25 EN REDES DE DRENAJE (ATARJEAS), INCLUYE: EXCAVACIÓN POR	SAL	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 3,767.69	\$ -	\$ -	\$ 3,767.69	\$ 11,303.07	\$ -	\$ -	\$ 11,303.07
25.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOCILIARIA CON ABRAZADERA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO SISTEMA INGLES Y HASTA 10 M DE LONGITUD CON TUBO KITEC DE 1/2", INCLUYE: VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" Y TUBERIA KITEC, JUEGO DE COMPRESIÓN DE POLIETILENO A FIERRO, TRAZO, EXCAVACIÓN, FLETES, ACARREOS DE MATERIALES AL LUGAR DE INSTALACIÓN DEL TUBO.	SAL	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,352.02	\$ -	\$ -	\$ 1,352.02	\$ 1,352.02	\$ -	\$ -	\$ 1,352.02
32.00	CONSTRUCCIÓN DE BASE TRAPEZOIDAL DE CONCRETO DE 0.60 X 0.60 M BASE, 0.45 X 0.45 M CORONA, 0.75 M DE ALTURA, CON ANCLAS INTEGRADAS, TUERCA Y CONTRATUERCA, INCLUYE: TRAZO, COLOCACIÓN, PLOMEO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,301.27	\$ -	\$ -	\$ 1,301.27	\$ 1,301.27	\$ -	\$ -	\$ 1,301.27
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METALICO CIRCULAR DE 9.00 M DE ALTURA CON UNA PERCHA, INCLUYE: TRAZO PARA MONTAJE DE LUMINARIA DE	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,363.75	\$ -	\$ -	\$ 3,363.75	\$ 3,363.75	\$ -	\$ -	\$ 3,363.75
34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TECNOLOGIA LED DE 70 W, INCLUYE: LUMINARIA, BALASTRO, DIODO EMISOR DE LUZ, DIFUSOR, LAMPARA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	2.00	0.00	3.00	\$ 2,329.45	\$ -	\$ -	\$ 2,329.45	\$ 2,329.45	\$ 4,658.90	\$ -	\$ 6,988.35
35.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIELETAS REFLECTIVAS.	PZA	0.00	14.00	0.00	14.00	\$ 393.28	\$ -	\$ -	\$ 393.28	\$ -	\$ 5,505.92	\$ -	\$ 5,505.92
36.00	LIMPIEZA GRUEZA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DE MATERIALES EXISTENTES.	PZA	807.09	0.00	0.00	807.09	\$ 9.21	\$ -	\$ -	\$ 9.21	\$ 7,433.30	\$ -	\$ -	\$ 7,433.30
Subtotales hoja 2											\$ 30,739.26	\$ 10,164.82	\$ -	\$ 48,337.36
Sumas totales											\$ 638,288.32	\$ 10,164.82	\$ 10,162.41	\$ 648,721.62
IVA											\$	\$	\$	\$ 103,215.86
Total											\$	\$	\$	\$ 749,037.96

ING. ALEJANDRO MARTÍN BRAVO
Contratista
Fiegate

ING. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
Presidente Municipal
VoBo.

OBRAS PÚBLICAS
2010-2021

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES		
Municipio: TIERRA BLANCA	Ejercicio: 2020	
Fuente de Financiamiento: FEFMPH	Localidad: TIERRA BLANCA	
No. de obra: 2020301740404	Fecha de elaboración: 11/01/2021	
Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNIÓN ENTRE AV. ARTICULO 123 Y MARTIRES DE RÍO BLANCO, COL. EMILIANO ZAPATA	Hoja 4	DE 4

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$ -	\$ -	\$ -
1 NORMAL	\$ 456,765.96	\$ 529,848.51	\$ -
2 NORMAL	\$ 188,955.66	\$ 219,188.57	\$ -
TOTAL	\$ 645,721.62	\$ 749,037.08	\$ -

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$ 645,721.62	\$ 749,037.08
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 645,721.62	\$ 749,037.08

IMPORTE FINIQUITO	\$ 645,721.62	\$ 749,037.08
SALDO	\$ -	\$ -

ING. ALEJANDRO MARTÍN BRAVO


Contratista
Ejecuto

ARO. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA

Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS

Presidente Municipal
VolBo.



2020 2021