

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
TIERRA BLANCA, VER.  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA.  
CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE LA MARIPOSA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER., SIENDO LAS 13 HORAS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REUNEN LOS REPRESENTANTES DEL:

**MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.**

C. PATRICIO AGUIRRE SOLIS, ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA Y ING. MIGUEL ANGEL BALDERAS VIRUES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE.

**Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:**

C. ING. FRANCISCO RAMON FERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y RESIDENTE DE OBRA.

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL</b>	FRANCISCO RAMON FERNANDEZ
<b>DIRECCIÓN</b>	VICENTE GUERRERO 4406
<b>R.F.C.</b>	RAFF650126 EZ9
<b>REPRESENTANTE DE LA EMPRESA</b>	ING. FANCISCO RAMON FERNANDEZ

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: “AMPLACION DE RED ELECTRICA LOC. LA MARIPOSA”, EN LA LOCALIDAD DE LA MARIPOSA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

**DATOS DE LA OBRA:**

NUMERO DE OBRA	MODALIDAD DE CONTRATACION		
	ADJUDICACION DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	LICITACION PUBLICA
2018301740026	X		
NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATADO	FECHA DE TERMINO CONTRATO	
MTB-FISM-DF-DOP-2018301740026	25-SEP-2018	30-NOV-2018	
MONTO DE CONTRATO	\$ 148,987.04	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINO REAL
		25-SEP-2018	30-NOV-2018
MONTO DE CONVENIO	\$ 0.00	“AC FIANZA MONTERREY”	
TOTAL	\$ 148,987.04		
TIPO	NUMERO DE FIANZA	FECHA	
ANTICIPO	N/A		
CUMPLIMIENTO	1952180	24/10/2018	

ESTA ACTA ES REDACTADA DESPUÉS DE LA REVISIÓN DETALLADA CORRESPONDIENTE POR LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, MISMA SUPERVISIÓN EMITIÓ UN FALLO POSITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBIDO A QUE LA OBRA RESPETÓ TODAS LAS CLÁUSULAS HABIDAS ASI COMO LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, Y LO REFERENTE A LOS VOLUMENES DE OBRA DEFINITIVOS YA SE ESPECIFICÓ LO CONDUCENTE, EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS DEL CONTRATISTA, POR LO QUE POSTERIOR A ELLO EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN RENGLONES ANTERIORES DE ESTE ESCRITO LA CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA RECIBE DE COMUN ACUERDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO CON LO AQUÍ MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA A LA CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. - DAMOS FE.

**ENTREGA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA.**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. FRANCISCO RAMON FERNANDEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**RECIBE**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



  
\_\_\_\_\_  
**ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS**  
**PRÉSIDENTE MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**PRESIDENCIA**  
**2018 -2021**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. MIGUEL ANGEL BALDERAS VIRUES**  
**SUPERVISOR DE OBRA**

**OBRAS PÚBLICAS**  
**2018-2021**