



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos, damos resultados

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA		
NOMBRE:	AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO SA DE CV	
DOMICILIO:	MORELOS 803 COL HOJA DEL MAIZ	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	TELS:
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	R.F.C. ACE0204188N3
CED. DE EMPADRONAMIENTO	SEFIPLAN	REGISTRO I.M.S.S.
PC18-0014	3022	F9412890109

NUMERO:
UNO

FECHA:
18 DE JUNIO 2018

CONTRATO	
NUMERO:	MTB FISM DF DOP 2018301740020
FECHA:	31 DE MAYO DE 2018
IMPORTE:	
\$ 1,627,504.73 + IVA	\$ 1,887,905.49 INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
DEL: 5 DE JUNIO DE 2018	AL: 6 DE AGOSTO 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NÚM.	ZONA	MODULO
178		
DOMICILIO:	INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
R.F.C.:	MTB620101NY4	

ANTICIPO	
IMPORTE:	PORCENTAJE:
\$ 566,371.65 INC. IVA.	30%

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO:	NUMERO:	NUMERO:
1910406	1910412	
AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
ACE FIANZAS MONTERREY	ACE FIANZAS MONTERREY	
IMPORTE:	IMPORTE	IMPORTE
\$ 566,371.65	\$ 188,790.55	
FECHA:	FECHA:	FECHA:
1 DE JUNIO DE 2018	1 DE JUNIO DE 2018	

OBRA:
AMPLIACION RED ELECTRICA LOC MAZAMILA, UBICADO EN MAZAMILA, MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ORDEN DE PAGO:

CONTRARECIBO NUM.

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2018)

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>

AVANCE FINANCIERO (%) =	63.75%
-------------------------	--------

RECIBO		
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$	1,037,587.54
IVA DE LA ESTIMACION	\$	166,014.01
SUB-TOTAL	\$	1,203,601.55
MENOS ANTICIPO DEL 30%	\$	311,276.26
IVA DEL ANTICIPO	\$	49,804.20
5 AL MILLAR	\$	5,187.94
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	366,268.40
TOTAL DE ESTA ESTIMACION	\$	837,333.15

RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE: \$ 837,333.15
 OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15/100 MN

IMPORTE DE LA ESTIMACION No. UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MTB FISM DF DOP 2018301740020
 DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA

CONTRATISTA
 AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO SA DE CV

ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TESORERIA
 LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS 2018-2021