



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021
Sumando esfuerzos damos resultados

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE
DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD**

En la localidad de LOS MANGOS del municipio de TIERRA BLANCA siendo las 12:00 horas del día 18 del mes de AGOSTO del año 2020, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de tierra blanca, Veracruz.

Los (as) CC. Patricio Aguirre Solís, Yesenia Cruz Ortiz, presidente (a) Municipal, Contralor Municipal; C. Eladio Serrano Hernández, Tesorero (a) Municipal y el (la) C. Luis Elías Argüelles Mora director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), C SARA EDITH ACEVEDO NEPAUCENO (a) C. ARACELI CRISANTO FERNANDEZ; Vocal, C. MARIA AVILENE ESCOVEDO HERNANDEZ y los (as) CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número 255 corresponde a la obra pública: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA DE LA LOC. LOS MANGOS**, Obra autorizada por el Cabildo/(CDM) con fecha 29 DE MARZO DE 2020.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTB-FISM-DF-DOP-2020301740057**, teniendo un monto total de inversión de \$ 591,703.56, la cual se adjudicó mediante modalidad: ADJUDICACION DIRECTA a la empresa: **CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A DE C.V.**, representada por el LIC. VICTOR MOLINA HERNANDEZ.

Con las siguientes características de la obra: TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL TIPO "II" SECO CEPAS 0 A 2 MTS., RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL, (BAILARINA), ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.40 CM X 1.40 CM X 20 CM. DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO FC=250 KG/CM2, R.N. AGREG.MAX. 20 MM. (3/4"), ARMADO CON DOBLE PARILLA CON VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") A CADA 15 CMS., DADO DE SECCIÓN 50CM X 50 CM X 100 CMS A BASE DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, 8 VARILLAS DEL NO. 4 Y ANILLOS DEL NO. 3 @ 0.15M, RELLENO EN CEPA DE CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40CM X 40CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 5 (5/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE ASENTAMIENTO DE 0.40X0.40 CON ESPESOR DE 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON CUERDA INFERIOR Y SUPERIOR PTR 4 X 4", POSTES Y DIAGONALES CON PTR 2 X 2" CAL. 14 ACABADO CON UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y UNA CAPA DE ESMALTE ALQUIDALICO APLICADO POR ASPERCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL MONTEN DE 4 X 2" CALIBRE 14 REFORZADO CON ANGULO 1 1/2 X 3/16, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CUBIERTA ATORNILLADA DE LAMINA R-72 ZINTRO-ALUM CALIBRE 26. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DENTADO PARA LAMINA R-72 CALIBRE 26, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSORES HORIZONTALES FABRICADOS A BASE DE REDONDO DE 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE LIGA FABRICADA A BASE DE CANAL MONTEN TIPO STRUD DE 6" CALIBRE 14, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, PINTURA VINÍLICA LAVABLE REAL FLEX COMEX O SIMILAR EN COLUMNAS Y CADENAS, CARGA Y ACARREO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS

Sara Edith Acevedo N.

Maria Avilene Escovedo Hdez.

Araceli Crisanto Fernandez

Araceli



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

CORTES, CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M³ DE CAPACIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO2 PARA EMPOTRAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 20 AMP., TIPO QO, REFLECTOR LED 200W, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA EN EDIFICIOS.

La compañía afianzadora: ASERTA ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) año, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada 18 de Agosto de 2020.

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva dicha fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Maria Avilene Escovedo Hdez.
Aurora
Sara Edith Acevedo W.
Aramb. Cisneros Ferrandiz



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ.

PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PUBLICAS
2018-2021

C. YESENIA CRUZ ORTÍZ
CONTRALOR

2018-2021

C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

Sara Edith Acevedo N.
C. SARA EDITH ACEVEDO NEPAUCENO
PRESIDENTE

C. ARACELI CRISANTO FERNANDEZ
SECRETARIA

C. MARIA AVILENE ESCOVEDO HERNANDEZ
VOCAL

