

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES


Municipio: TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2020  
 No. de obra: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740057  
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA DE LA LOC. LOS MANGOS

Ejercicio: 2020  
 Localidad: LOS MANGOS  
 Fecha de elaboración: 18 DE AGOSTO DE 2020  
 Hoja 1 DE 7

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
001	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	360.60	0.00	0.00	360.60	\$ 8.37	\$ -	\$ -	\$ 8.37	\$ 3,018.22	\$ -	\$ -	\$ 3,018.22
002	DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL	M2	28.90	0.00	11.51	17.39	\$ 58.96	\$ -	\$ -	\$ 58.96	\$ 1,703.94	\$ -	\$ 678.63	\$ 1,025.31
003	EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL TIPO "II" SECO CEPAS 0 A 2 MTS. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO.	M3	59.58	0.00	16.23	43.35	\$ 173.43	\$ -	\$ -	\$ 173.43	\$ 10,332.96	\$ -	\$ 2,814.77	\$ 7,518.19
004	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL, (BAILARINA) INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	11.60	0.00	11.60	0.00	\$ 394.89	\$ -	\$ -	\$ 394.89	\$ 4,580.72	\$ -	\$ 4,580.72	\$ -
005	ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.40 CM X 1.40 CM X 20 CM. DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO FC=250 KG/CM2, R.N. AGREG.MAX. 20 MM. (3/4"), ARMADO CON DOBLE PARILLA CON VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") A CADA 15 CMS. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO H.O. FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 1,949.200	\$ -	\$ -	\$ 1,949.200	\$ 19,492.00	\$ -	\$ -	\$ 19,492.00
<b>Subtotales hoja 1</b>											\$ 39,127.85	\$ -	\$ 8,074.12	\$ 31,053.73

LIC. VICTOR MOLINA HERNANDEZ

Contralista  
Ejecuto



ARO. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.

Dir. de Obras Pública  
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

Presidente Municipal  
Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS  
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2020

No. de obra: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740057

Ejercicio: 2020  
Localidad: LOS MANGOS

Fecha de elaboración: 18 DE AGOSTO DE 2020

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA DE LA LOC. LOS MANGOS

Hoja 2 DE 7

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
006	DADO DE SECCIÓN 50CM X 50 CM X 100 CMS A BASE DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, 8 VARILLAS DEL NO. 4 Y ANILLOS DEL NO. 3 @ 0.15M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 1,181.97	\$ -	\$ -	\$ 1,181.97	\$ 11,819.70	\$ -	\$ -	\$ 11,819.70
007	RELLENO EN CEPAS DE CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA EN CEPAS DE 20CM DE ESPESOR	M3	35.24	0.00	13.46	21.78	\$ 117.93	\$ -	\$ -	\$ 117.93	\$ 4,155.85	\$ -	\$ 1,587.34	\$ 2,568.52
008	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40CM X 40CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 5 (5/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO..	ML	46.00	0.00	0.00	46.00	\$ 1,392.96	\$ -	\$ -	\$ 1,392.96	\$ 64,076.16	\$ -	\$ -	\$ 64,076.16
010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE ASENTAMIENTO DE 0.40X0.40 CON ESPESOR DE 1/2" INCLUYE NIVELACIÓN Y BARRENADO.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 1,655.30	\$ -	\$ -	\$ 1,655.30	\$ 16,553.00	\$ -	\$ -	\$ 16,553.00
011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON CUERDA INFERIOR Y SUPERIOR PTR 4 X 4", POSTES Y DIAGONALES CON PTR 2 X 2" CAL. 14 ACABADO CON UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y UNA CAPA DE ESMALTE ALQUIDALICO APLICADO POR ASPERCIÓN. INCLUYE SOLDADURA, DESPIEZES CORTES Y ANDAMIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	0.00	2.00	5.00	\$ 20,989.980	\$ -	\$ -	\$ 20,989.980	\$ 146,929.86	\$ -	\$ 41,979.96	\$ 104,949.90
<b>Subtotales hoja 1</b>											\$ 243,534.57	\$ -	\$ 43,567.30	\$ 199,967.28

LIC. VICTOR MOLINA HERNANDEZ

Contratista  
Ejecuto



ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.

Dir. de Obras Pública  
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

Presidente Municipal  
Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA

Ejercicio: 2020

Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2020

Localidad: LOS MANGOS

No. de obra: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740057

Fecha de elaboración: 18 DE AGOSTO DE 2020

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA DE LA LOC. LOS MANGOS

Hoja 3 DE 7

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL MONTEN DE 4 X 2" CALIBRE 14 REFORZADO CON ANGULO 1 1/2 X 3/16	ML	384.00	40.00	0.00	424.00	\$ 135.77	\$ -	\$ -	\$ 135.77	\$ 52,135.68	\$ 5,430.80	\$ -	\$ 57,566.48
013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CUBIERTA ATORNILLADA DE LAMINA R-72 ZINTRO-ALUM CALIBRE 26. INCLUYE ACCESORIOS, TORNILLOS Y SELLADOR PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	M2	386.68	40.29	0.00	426.97	\$ 293.39	\$ -	\$ -	\$ 293.39	\$ 113,448.05	\$ 11,820.68	\$ -	\$ 125,268.73
014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DENTADO PARA LAMINA R-72 CALIBRE 26.	ML	19.20	2.00	0.00	21.20	\$ 160.88	\$ -	\$ -	\$ 160.88	\$ 3,088.90	\$ 321.76	\$ -	\$ 3,410.66
017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSORES HORIZONTALES FABRICADOS A BASE DE REDONDO DE 1/2" INCLUYE TEMPLADOR MAQUINADO.	ML	40.16	121.12	0.00	161.28	\$ 132.63	\$ -	\$ -	\$ 132.63	\$ 5,326.42	\$ 16,064.15	\$ -	\$ 21,390.57
018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE LIGA FABRICADA A BASE DE CANAL MONTEN TIPO STRUD DE 6" CALIBRE 14.	ML	40.00	0.00	40.00	0.00	\$ 478.90	\$ -	\$ -	\$ 478.90	\$ 19,156.00	\$ -	\$ 19,156.00	\$ -
019	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA PC=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, INCLUYE: JUNTA FRIA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	28.90	4.90	0.00	33.80	\$ 324.850	\$ -	\$ -	\$ 324.850	\$ 9,388.17	\$ 1,591.77	\$ -	\$ 10,979.93
<b>Subtotales hoja 1</b>											\$ 202,543.21	\$ 35,229.15	\$ 19,156.00	\$ 218,616.36

LIC. VICTOR MORINA HERNANDEZ

Contratista  
Ejecuto



DR. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.

Dir. de Obras Públicas  
Autorizó para pago

ING. PATRICIO ACUIRRE SOLIS.

Presidente Municipal  
Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS  
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2020  
 No. de obra: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740057

Ejercicio: 2020  
 Localidad: LOS MANGOS

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA DE LA LOC. LOS MANGOS

Fecha de elaboración: 18 DE AGOSTO DE 2020

Hoja 4 DE 7

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. Incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
020	PINTURA VINÍLICA LAVABLE REAL FLEX COMEX O SIMILAR EN COLUMNAS Y CADENAS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	72.00	0.00	0.00	72.00	\$ 76.82	\$ -	\$ -	\$ 76.82	\$ 5,531.04	\$ -	\$ -	\$ 5,531.04
021	CARGA Y ACARREO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M³ DE CAPACIDAD, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA..	M3	12.74	8.83	0.00	21.57	\$ 48.53	\$ -	\$ -	\$ 48.53	\$ 618.27	\$ 428.52	\$ -	\$ 1,046.79
022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO2 PARA EMPOTRAR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 754.94	\$ -	\$ -	\$ 754.94	\$ 754.94	\$ -	\$ -	\$ 754.94
023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 20 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y PRUEBA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 366.05	\$ -	\$ -	\$ 366.05	\$ 732.10	\$ -	\$ -	\$ 732.10
024	REFLECTOR LED 200W INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO, TUBERIA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 2,629.580	\$ -	\$ -	\$ 2,629.580	\$ 10,518.32	\$ -	\$ -	\$ 10,518.32
<b>Subtotales hoja 1</b>											\$ 18,154.66	\$ 428.52	\$ -	\$ 18,583.19

LIC. VICTOR MOLINA HERNANDEZ

Contratista  
Ejecutor



ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA.

Dir. de Obras Públicas  
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

Presidente Municipal  
Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2020

No. de obra: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740057

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA DE LA LOC. LOS MANGOS

Ejercicio: 2020  
Localidad: LOS MANGOS

Fecha de elaboración: 18 DE AGOSTO DE 2020

Hoja 5 DE 7

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	170.00	23.14	0.00	193.14	\$ 20.25	\$ -	\$ -	\$ 20.25	\$ 3,442.50	\$ 468.59	\$ -	\$ 3,911.09
026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	85.00	0.00	85.00	0.00	\$ 15.61	\$ -	\$ -	\$ 15.61	\$ 1,326.85	\$ -	\$ 1,326.85	\$ -
027	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA EN EDIFICIOS, INCLUYE: VIDRIOS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS, MEDIR EN PROYECCIÓN DE PLANTA.	M2	360.96	0.00	0.36	360.60	\$ 5.90	\$ -	\$ -	\$ 5.90	\$ 2,129.66	\$ -	\$ 2.12	\$ 2,127.54
<b>CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS</b>														
EXT-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN PARA AGUA PLUVIAL LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22. DESARROLLO DE 61CM.	ML	0.00	42.40	0.00	42.40	\$ 472.22	\$ -	\$ -	\$ 472.22	\$ -	\$ 20,022.13	\$ -	\$ 20,022.13
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA CANALON A BASE DE ANGULO DE 1 1/4 X 1/8" A CADA 60 CMS. SOLDADO A CUERDA INFERIOR.	PZA	0.00	34.00	0.00	34.00	\$ 145.48	\$ -	\$ -	\$ 145.48	\$ -	\$ 4,946.32	\$ -	\$ 4,946.32
<b>Subtotales hoja 1</b>											\$ 6,899.01	\$ 25,437.03	\$ 1,328.97	\$ 31,007.07

LIC. VICTOR MOLINA HERNANDEZ  
Contratista  
Ejecutó



ARG. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.  
Dir. de Obras Públicas  
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.  
Presidente Municipal  
Vo.Bo.

OBRAS PÚBLICAS  
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2020  
 No. de obra: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740057

Ejercicio: 2020  
 Localidad: LOS MANGOS

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA DE LA LOC. LOS MANGOS

Fecha de elaboración: 18 DE AGOSTO DE 2020

Hoja 6 DE 7

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
<b>CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS</b>														
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS PARA AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" REFORZADO, INCLUYE CODOS Y COPLES PARA SU CORRECTO ARMADO.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	\$ 752.26	\$ -	\$ -	\$ 752.26	\$ -	\$ 1,504.52	\$ -	\$ 1,504.52
EXT-006	SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT TIPO PESADO DE 3/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	0.00	64.34	0.00	64.34	\$ 125.83	\$ -	\$ -	\$ 125.83	\$ -	\$ 8,095.90	\$ -	\$ 8,095.90
EXT-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT PVC 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONECTORES, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	\$ 140.570	\$ -	\$ -	\$ 140.57	\$ -	\$ 562.28	\$ -	\$ 562.28
EXT-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UNA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONECTORES, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	\$ 232.980	\$ -	\$ -	\$ 232.98	\$ -	\$ 698.94	\$ -	\$ 698.94
<b>Subtotales hoja 1</b>											\$ -	\$ 10,861.64	\$ -	\$ 10,861.64

LIC. VICTOR MOLINA HERNANDEZ

Contratista  
Ejecutor



ING. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.

Dir. de Obras Pública  
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

Presidente Municipal  
Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS  
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2020  
No. de obra: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740057

Ejercicio: 2020  
Localidad: LOS MANGOS

Fecha de elaboración: 18 DE AGOSTO DE 2020

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA DE LA LOC. LOS MANGOS

Hoja 7 DE 7

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
<b>Sumas totales</b>											\$ 510,259.31	\$ 71,956.35	\$ 72,126.39	\$ 510,089.28
													<b>IVA</b>	\$ 81,614.28
													<b>Total</b>	\$ 591,703.56

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$ 153,077.79	\$ 177,570.24	
01(UNO) NORMAL	\$ 51,091.08	\$ 59,265.65	\$ 17,779.70
02 (DOS) NORMAL	\$ 81,675.95	\$ 94,744.10	\$ 28,423.23
03 (TRES) NORMAL	\$ 110,280.69	\$ 127,925.60	\$ 38,377.68
04 (CUATRO) NORMAL	\$ 182,835.21	\$ 212,088.84	\$ 63,626.65
05 (CINCO) FINIQUITO	\$ 84,206.35	\$ 97,679.37	\$ 29,362.98
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 510,089.28</b>	<b>\$ 591,703.56</b>	<b>\$ 177,570.24</b>

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$ 510,259.31	\$ 591,900.80
CONVENIO		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 510,259.31</b>	<b>\$ 591,900.80</b>

IMPORTE FINIQUITO	\$ 510,089.28	\$ 591,703.56
SALDO	\$ 170.03	\$ 197.24

LIC. VICTOR MOLINA HERNANDEZ

Contratista  
Ejecutó



ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.

Dir. de Obras Pública  
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

Presidente Municipal  
Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS  
2018-2021