



# H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

## DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA		
NOMBRE: AMPLIACIONES Y CONSTRUC. ELECTRICAS ARANO SA DE CV		
DOMICILIO: MORELOS 803 COL HOJA DEL MAIZ	TELS: 2747431336	
LOCALIDAD: TIERRA BLANCA, VER.	R.F.C. ACE0204188N3	
ESPECIALIDAD: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	REGISTRO I.M.S.S. F9412890109	
CED. DE EMPADRONAMIENTO PC18-0014	SEFIPLAN 3022	

NUMERO: UNO
-------------

FECHA: 27 DE NOV 2019
-----------------------

CONTRATO	
NUMERO: MTB-FISM-DF-DOP-2019 3017 40040	FECHA: 11 DE NOV 2019
IMPORTE: \$ 141,379.31 + IVA	\$ 164,000.00 INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL: 12 DE NOV 2019	AL: 20 DE DIC 2019

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NÚM. 178	ZONA	MODULO
DOMICILIO: INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO		
LOCALIDAD: TIERRA BLANCA, VER.		
R.F.C.: MTB620101NY4		

ANTICIPO	
IMPORTE: \$ -	PORCENTAJE: INC. IVA. N/A

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO: N/A	NUMERO: 2040754	NUMERO:
AFIANZADORA: N/A	AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY	AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY
IMPORTE: \$ -	IMPORTE: \$ 14,137.93	IMPORTE:
FECHA:	FECHA: 12 DE NOV 2019	FECHA:

OBRA:
AMPLIACION RED ELECTRICA LOC PLAN DE VILLA, UBICADO EN PLAN DE VILLA, MPIO DE TIERRA BLANCA, VER., MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ORDEN DE PAGO:
----------------

CONTRARECIBO NUM.
-------------------

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2019)

CONTRATO NUEVO <input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION <input type="radio"/>
CONVENIO <input type="radio"/>

AVANCE FINANCIERO (%) = 91.69%
--------------------------------

RECIBO		
ESTIMACION	\$	129,633.07
MAS IVA	\$	20,741.29
SUBTOTAL	\$	150,374.36
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
IVA DE ANTICIPO	\$	-
DEDUCTIVA 0.5 % DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$	648.17
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	648.17
TOTAL DE ESTA ESTIMACION	\$	149,726.19
RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE: \$ 149,726.19		
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 19/100 M.N.		
IMPORTE DE LA ESTIMACION No. UNO	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MTB-FISM-DF-DOP-2019 3017 40040	
DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA		
CONTRATISTA: AMPLIACIONES Y CONSTRUC. ELECTRICAS ARANO SA DE CV		



ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ELADIO BERRANO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIO ASURRE SOLIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



# H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

## DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA		
NOMBRE: AMPLIACIONES Y CONSTRUC. ELECTRICAS ARANO SA DE CV		
DOMICILIO: MORELOS 803 COL HOJA DEL MAIZ		TELS: 2747431336
LOCALIDAD: TIERRA BLANCA, VER.		R.F.C. ACE0204188N3
ESPECIALIDAD: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS		
CED. DE EMPADRONAMIENTO PC18-0014	SEFIPLAN 3022	REGISTRO I.M.S.S. F9412890109

NUMERO: DOS (FINIQUITO)
----------------------------

FECHA: 20 DE DIC 2019
--------------------------

CONTRATO	
NUMERO: MTB-FISM-DF-DOP-2019 3017 40040	FECHA: 11 DE NOV 2019
IMPORTE: \$ 141,379.31 + IVA	\$ 164,000.00 INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL: 12 DE NOV 2019	AL: 20 DE DIC 2019

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NÚM. 178	ZONA	MODULO
DOMICILIO: INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO		
LOCALIDAD: TIERRA BLANCA, VER.		
R.F.C.: MTB620101NY4		

ANTICIPO	
IMPORTE: \$ -	PORCENTAJE: INC. IVA. N/A

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO: N/A	NUMERO: 2040754	NUMERO: 2049010
AFIANZADORA N/A	AFIANZADORA CHUBB FIANZAS MONTERREY	AFIANZADORA CHUBB FIANZAS MONTERREY
IMPORTE: \$ -	IMPORTE \$ 14,137.93	IMPORTE \$ 16,400.00
FECHA: 12 DE NOV 2019	FECHA: 12 DE NOV 2019	FECHA: 18 DE DIC 2019

OBRA:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC PLAN DE VILLA, MPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

ORDEN DE PAGO: _____
-------------------------

CONTRARECIBO NUM. _____
----------------------------

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2019)

CONTRATO NUEVO <input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION <input type="radio"/>
CONVENIO <input type="radio"/>

AVANCE FINANCIERO (%) = 100.00%
---------------------------------

RECIBO		
ESTIMACION	\$	11,746.24
MAS IVA	\$	1,879.40
SUBTOTAL	\$	13,625.64
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
IVA DE ANTICIPO	\$	-
DEDUCTIVA 0.5 % DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$	58.73
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	58.73
TOTAL DE ESTA ESTIMACION	\$	13,566.91
RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE: \$		13,566.91
TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 MN		
IMPORTE DE LA ESTIMACION No. DOS (FINIQUITO)	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.	MTB-FISM-DF-DOP-2019 3017 40040
DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA		
CONTRATISTA AMPLIACIONES Y CONSTRUC. ELECTRICAS ARANO SA DE CV		

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELES MORA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
---

LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL
---

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS PRESIDENTE MUNICIPAL
---