

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FAFM-DF-2020
 No. de obra: 2020301740122

Ejercicio: 2020
 Localidad: TIERRA BLANCA
 Fecha de elaboración: 05 DE ENERO 2021
 Hoja 1 DE 5

Descripción de la obra: REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL SAN PEDRO COL. TERRAPLEN

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
100.200.10	DESPALME POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS DE TERRENO DE 20 CM., PROMEDIO, EN UNA FRANJA DE 2.00 M, INCLUYE: CARGA MANUAL Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	174.60	0.00	0.00	174.60	\$ 20.22	\$ -	\$ -	\$ 20.22	\$ 3,530.41	\$ -	\$ -	\$ 3,530.41	
100.200.11	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	174.60	0.00	0.00	174.60	\$ 8.86	\$ -	\$ -	\$ 8.86	\$ 1,546.96	\$ -	\$ -	\$ 1,546.96	
100.200.12D	DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, DE 0.60 MTS A 1.80 MTS DE ALTO INCLUYE: DEMOLICION DE CADENAS, CASTILLOS, APILE DEL MATERIAL.	M3	52.90	0.00	0.00	52.90	\$ 52.77	\$ -	\$ -	\$ 52.77	\$ 2,791.53	\$ -	\$ -	\$ 2,791.53	
100.200.13	CIMENTACION FABRICACION DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. AGREGADO MÁXIMO 3/4" F'C=100 KG/CM DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE TRABES DE LIGA Y CONTRA TRABES. INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	103.98	0.00	-0.73	103.25	\$ 130.91	\$ -	\$ -	\$ 130.91	\$ 13,612.02	\$ -	\$ 95.56	\$ 13,516.46	
100.200.14	EXCAVACION EN TERRENO TIPO II POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: TRAZOS, NIVELES, AFINE DE FONDO DE LA CEPA HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	94.94	56.83	0.00	151.77	\$ 65.69	\$ -	\$ -	\$ 65.69	\$ 6,236.61	\$ 3,733.16	\$ -	\$ 9,969.77	
100.200.16	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 1.20 X 1.20 X 0.15 M DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM, EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR, CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENO Y COMPACTADO CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. PARA LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA	PZA	52.00	2.00	0.00	54.00	\$ 1,396.58	\$ -	\$ -	\$ 1,396.58	\$ 72,622.16	\$ 2,793.16	\$ -	\$ 75,415.32	
100.201.17	CONSTRUCCION DE DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.20 X 0.20 X 1.00 M DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" Ø @ 20 CM, CON CONCRETO ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM², EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR, CIMBRA Y DESCIMBRA, PARA LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	PZA	52.00	2.00	0.0000	54.00	\$ 394.22	\$ -	\$ -	\$ 394.22	\$ 20,499.44	\$ 788.44	\$ -	\$ 21,287.88	
Subtotales hoja 1											\$ 120,839.13	\$ 7,314.76	\$ -	\$ 95.56	\$ 128,058.33

C. ALEJANDRA ENRIQUEZ DELFIN
 Contratista

OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.
 Dir. de Obras Pública

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
 Presidente Municipal

PRESIDENCIA
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES


Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FAFM-DF-2020
 No. de obra: 2020301740122

Ejercicio: 2020
 Localidad: TIERRA BLANCA
 Fecha de elaboración: 05 DE ENERO 2021
 Hoja 2 DE 5


Descripción de la obra: REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL SAN PEDRO COL. TERRAPLEN

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
100.200.17	CONSTRUCCION DE CONTRATRABE DE DESPLANTE DE 20 X 30 CM (DE ANCHO Y DE PERALTE RESPECTIVAMENTE), ARMADO CON 4 VARILLAS 1/2", CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE " @ 20 CM, CIMBRA CON ACABADO APARENTE CON CHAFLAN EN ARISTAS SUPERIORES, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	139.50	0.00	-12.9900	126.51	\$ 552.77	\$ -	\$ -	\$ 552.77	\$ 77,111.42	\$ -	-\$ 7,180.48	\$ 69,930.93
100-400-200	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	157.62	26.49	0.0000	184.11	\$ 43.42	\$ -	\$ -	\$ 43.42	\$ 6,843.86	\$ 1,150.20	\$ -	\$ 7,994.06
100.200.74	CONSTRUCCION DE CONTRATRABE DE DESPLANTE DE 20 X 50 CM (DE ANCHO Y DE PERALTE RESPECTIVAMENTE), ARMADO CON 6 VARILLAS 1/2" Ø, CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" Ø @ 15 CM, CIMBRA CON ACABADO APARENTE CON CHAFLAN EN ARISTAS SUPERIORES, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM². INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	6.00	0.00	-0.4800	5.52	\$ 675.27	\$ -	\$ -	\$ 675.27	\$ 4,051.62	\$ -	-\$ 324.13	\$ 3,727.49
0	ALBAÑILERIA													
100.200.18	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO (hueco) DE 0.12 X 0.20 X 0.40 CM, EN 12 CENTIMETROS DE ESPESOR, ASENTADO EN UNA MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:4 EN PROPORCIÓN, RESPECTIVAMENTE, CON RAYADO DE JUNTAS (APARENTADO), INCLUYE. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, ANDAMIOS, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	302.88	0.00	-48.26	254.62	\$ 397.91	\$ -	\$ -	\$ 397.91	\$ 120,518.98	\$ -	-\$ 19,203.14	\$ 101,315.84

Subtotales hoja 2 \$ 208,525.88 \$ 1,150.20 -\$ 26,707.75 \$ 182,968.32
 Sumas totales \$ 329,365.01 \$ 8,464.96 -\$ 26,803.31 \$ 311,026.65


 C. ALEJANDRA ENRIQUEZ DELFIN
 Contratista
 Fiecutó


 OBRAS PUBLICAS
 2018-2021
 ARO. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.
 Dir. de Obras Pública
 Autorizó para pago


 PRESIDENCIA
 ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
 Presidente Municipal
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FAFM-DF-2020
 No. de obra: 2020301740122

Ejercicio: 2020
 Localidad: TIERRA BLANCA
 Fecha de elaboración: 05 DE ENERO 2021
 Hoja 3 DE 5

Descripción de la obra: REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL SAN PEDRO COL. TERRAPLEN

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
100.200.19	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 0.20 X 0.20 M, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE " @ 20 CM DE SEPARACIÓN; CON CONCRETO ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM, CIMBRA APARENTECON CHAFLÁN EN LAS ESQUINAS (ABULTADOS). PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, ANDAMIOS, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA CON CHAFLÁN EN LAS ESQUINAS (ABULTADOS). PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, ANDAMIOS, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	132.00	0.00	-8.10	123.90	\$ 367.95	\$ -	\$ -	\$ 367.95	\$ 48,569.40	\$ -	-\$ 2,980.40	\$ 45,589.01
100.200.20	CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.30 X 0.20 M (DE ANCHO Y DE PERALTE RESPECTIVAMENTE), ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE " @ 20 CM DE SEPARACIÓN, ABULTADA FUERA DE PAÑOS DEL MURO HACIA LOS LADOS 10CM., CON ACABADOCIMBRA APARENTE, CON CHAFLÁN EN ESQUINAS, MEDIANTE CONCRETO ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, DE RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM DE IGUAL FORMA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, ANDAMIOS, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	140.50	0.00	-1.1100	139.39	\$ 510.82	\$ -	\$ -	\$ 510.82	\$ 71,770.21	\$ -	-\$ 567.01	\$ 71,203.20
100.200.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE CELOTEX DE 5 CM., DE ESPESOR Y 12CM. DE ANCHO. SE DEBE COLOCAR A CADA 21 METROS O A CADA 7 TABLEROS DE 3M DE ANCHO CADA UNO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	21.00	0.70	0.0000	21.70	\$ 91.62	\$ -	\$ -	\$ 91.62	\$ 1,924.02	\$ 64.13	\$ -	\$ 1,988.15
0	ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
100.200.14	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES. INCLUYE: TRAZOS, NIVELES, AFINE DE FONDO DE LA CEPA HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	5.63	0.30	0.00	5.93	\$ 65.69	\$ -	\$ -	\$ 65.69	\$ 369.83	\$ 19.71	\$ -	\$ 389.54
DADO4040CD	DADO DE 40 POR 40 POR 100 CMS DE ALTURA, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO.3 A CADA 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. , CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,299.18	\$ -	\$ -	\$ 1,299.18	\$ 2,598.36	\$ -	\$ -	\$ 2,598.36
Subtotales hoja 2											\$ 125,231.82	\$ 83.84	-\$ 3,547.41	\$ 121,768.26
Sumas totales											\$ 454,596.83	\$ 8,548.83	-\$ 30,350.72	\$ 432,794.94



[Handwritten Signature]
 C. ALEJANDRA ENRIQUEZ DELFIN

[Handwritten Signature]
 ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.

[Handwritten Signature]
 ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FAFM-DF-2020
 No. de obra: 2020301740122

Ejercicio: 2020
 Localidad: TIERRA BLANCA
 Fecha de elaboración: 05 DE ENERO 2021
 Hoja 4 DE 5

Descripción de la obra: REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL SAN PEDRO COL. TERRAPLEN

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
100.200.16	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 1.20 X 1.20 X 0.15 M DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM, EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR, CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENO Y COMPACTADO CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, EQUIPO,	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,396.58	\$ -	\$ -	\$ 1,396.58	\$ 2,793.16	\$ -	\$ -	\$ 2,793.16
COLUMNA303	COLUMNA DE 30 CMS. POR 30 CMS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 4 Y 2 VARILLAS DEL NO.3 CON 2 ESTRIBOS DEL NO.3 A CADA 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 10 MTS. Y CON BOMBA HASTA EL NIVEL+6 , CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO 4 CARAS, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	5.00	1.00	0.0000	6.00	\$ 1,273.20	\$ -	\$ -	\$ 1,273.20	\$ 6,366.00	\$ 1,273.20	\$ -	\$ 7,639.20
PLACA25253/8	PLACA DE ACERO A-36 (POR PIEZA) DE 25 X 25 CMS. DE 3/8 (PULGADAS) DE ESPESOR, CON 2 ANCLAS DE VARILLA DE ACERO DE 1/2 (PULGADAS) Y 0.4 MTS. DE DESARROLLO CADA UNA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 4 M., EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	0.00	0.0000	4.00	\$ 347.66	\$ -	\$ -	\$ 347.66	\$ 1,390.64	\$ -	\$ -	\$ 1,390.64
PORTON6*2.5	PORTON (ABATIBLE) DE HERRERIA EN ACCESO Y SALIDA DE VEHICULOS A BASE DE MARCO DE PTR DE 2 X 2" Y A BASE DE SOLERA DE FIERRO DE 2 "X1/4" EN SENTIDO VERTICAL A CADA 12 CMS, REFORZADA CON 3 PIEZAS DE REDONDO DE FIERRO DE 3/4" EN SENTIDO HORIZONTAL, INCL:PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE BARRA X900D , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MEDIDAS DE 5.00X2.50 MTS.PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 17,238.91	\$ -	\$ -	\$ 17,238.91	\$ 17,238.91	\$ -	\$ -	\$ 17,238.91
Subtotales hoja 2											\$ 27,788.71	\$ 1,273.20	\$ -	\$ 29,061.91
Sumas totales											\$ 482,385.54	\$ 9,822.03	\$ 30,350.72	\$ 461,856.85

C. ALEJANDRA ENRIQUEZ DELFIN
 Contratista
 Ejecutó



ARO. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.
 Dir. de Obras Pública
 Autorizó para hacer

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
 Presidente Municipal
 V.A. B.

2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FAFM-DF-2020
 No. de obra: 2020301740122

Ejercicio: 2020
 Localidad: TIERRA BLANCA
 Fecha de elaboración: 05 DE ENERO 2021
 Hoja 5 DE 5

Descripción de la obra: REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL SAN PEDRO COL. TERRAPLEN

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
EXT-1002-10	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	0.00	23.14	0.00	23.1400	\$0.00	\$0.00	\$ -	\$385.71	\$ -	\$ 8,925.33	\$ -	\$ 8,925.33	
EXT1002-102	PORTÓN DE 1.5 POR 2.1 M. DE ALTURA EN DOS HOJAS ABATIBLES ARMADO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/4X1/8 DE PULGADA Y CUADRADO DE MEDIA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	0.00	2.00	0.00	2.0000	\$0.00	\$0.00	\$ -	\$5,801.68	\$ -	\$ 11,603.36	\$ -	\$ 11,603.36	
Subtotales hoja 2											\$ -	\$ 20,528.69	\$ -	\$ 20,528.69	
Sumas totales											\$ 482,385.54	\$ 30,350.72	-\$ 30,350.72	\$ 482,385.54	
											IVA	\$	77,181.69		
											Total	\$	559,567.23		

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$ -	\$ -	
UNO NORMAL	\$ 257,901.32	\$ 299,165.53	
DOS FINIQUITO.	\$ 224,484.22	\$ 260,401.70	
TOTAL	\$ 482,385.54	\$ 559,567.23	\$ -

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$ 482,385.54	\$ 559,567.23
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 482,385.54	\$ 559,567.23

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
IMPORTE FINIQUITO	\$ 482,385.54	\$ 559,567.23
SALDO	\$ -	\$ -

C. ALEJANDRA ENRIQUEZ DELFIN
 Contratista Ejecutó



ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.
 Dir. de Obras Pública
 Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.

OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021