



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE
DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD**

En la localidad de TIERRA BLANCA del municipio de TIERRA BLANCA siendo las 12:00 horas del día 23 del mes de DICIEMBRE del año 2019, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de tierra blanca, Veracruz.

Los (as) CC. Patricio Aguirre Solís, Yesenia Cruz Ortiz, presidente (a) Municipal, Contralor Municipal; C. Eladio Serrano Hernández, Tesorero (a) Municipal y el (la) C. Luis Elías Argüelles Mora director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), C LUZ OLVIDO BALMORI MONTIEL (a) C. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ LOPEZ; Vocal, C. ALONDRA RAMON USCANGA y los (as) CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número 239 corresponde a la obra pública: **REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA LEONA VICARIO COL. TIERRA BLANCA EL VIEJO.**, Obra autorizada por el Cabildo/(CDM) con fecha 11 DE ENERO DE 2019.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTB-FAFM-DF-DOP-2019301740123**, teniendo un monto total de inversión de \$ 1,096,082.75; la cual se adjudicó mediante modalidad: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS a la empresa: **GRUPO CONSTRUCTOR OMV, S.A DE C.V.**, representada por el Ing. Víctor Manuel Ojeda Molano.

Con las siguientes características de la obra: **TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL TIPO "II" SECO CEPAS 0 A 2 MTS., CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 65 CM DE ANCHO Y UNA ALTURA DE 12 CM, PARRILLA SENCILLA CON VARILLAS DEL NO. 3 3/8" @ 20 CM., T.M.A. 3/4", RELLENO EN CEPA DE CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CEPAS DE 20CM DE ESPESOR, CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., ENRASE A BASE DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 20 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, DADO DE SECCION 20 X 20 X 60 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CASTILLO DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., MURO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 HASTA 0.910 M DE ALTURA, ACABADO APARENTE POR AMBAS CARAS, CADENA EN REPISON DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, DE SECCION DE 15 x 15 CMS. REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 @ 20 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN CALIBRE 11 DE 1.00 M. DE ALTURA,, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE HERRERIA CON PERFILES TUBULARES RECTANGULARES DE 1" X 2.5" MEDIDAS DE 3.00 X 1.95 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA CON PERFILES TUBULARES RECTANGULARES DE 1" X 2.5" MEDIDAS DE 1.00 X 2.2 MTS., TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, RETIRO DE PASTO SINTETICO EN MAL ESTADO, RETIRO DE PORTERIAS EN MAL ESTADO Y REHUBICACION DE LAS MISMAS, RETIRO DE BANCAS DE CONCRETO EN MAL ESTADO,**



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021
Sumando esfuerzos damos resultados

RECARGUE DE BASE COMPACTADA AL 95% PROCTOR, MATERIAL DE BANCO GRAVOSO-ARENOSO DE 10 CM DE ESPESOR, RENIVELACION Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE BANCO TENDIDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE PROTECCION A BASE DE HULE EN AREA DE CANCHA, PASTO SINTETICO MARCA SPORTMASTER FABRICADO CON FIBRA DE POLIETILENO PE FIBRILADO TENCATE TEPESLIDE XP PRO DE 8040 DENIER. ALTURA 40MM PESO 850GR/M2. ESTABILIZADO CON PROTECCION UV CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA, DOBLE BASE REFORZADA DURABAC ULTRA

La compañía afianzadora: SOFIMEX ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) año, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada 23 de diciembre de 2019.

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva dicha fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ.


PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2018 - 2021


C. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
2018-2021


C. YESENIA CRUZ ORTÍZ
CONTRALOR



CONTRALORIA
2018-2021


C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.


C. LUZ OLVIDO BALMORI MONTIEL
PRESIDENTE


C. ALONDRA RAMON USCANGA
SECRETARIA


C. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ LOPEZ
VOCAL