

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2020)
 No. de obra: 2020301740007

Ejercicio: 2020
 Localidad: TIERRA BLANCA
 Fecha de elaboración: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descripción de la obra: AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PROL. AV. JUAREZ Y FCO. I MADERO, COL. OBRERA.

Hoja 1 DE 2

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditvas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditvas	Importe deductivas	Importe finiquito
DRE-001	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPAS PARA TUBERIA.	M2	54.60	0.00	0.00	54.60	\$ 8.91	\$ 8.91	\$ 8.91	\$ 8.91	\$ 486.49	\$ -	\$ -	\$ 486.49
DRE-002	EXCAVACION EN ZANJA, CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE. BARRERAS DE PROTECCION, SEÑALIZACION Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR.	M3	86.75	0.00	0.00	86.75	\$ 87.35	\$ 87.35	\$ 87.35	\$ 87.35	\$ 7,577.61	\$ -	\$ -	\$ 7,577.61
DRE-003	CAMA DE ARENA APISONADA MANUALMENTE EN CEPAS, PARA DAR APOYO UNIFORME A TUBERIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL Y VOLTEO CON PALA.	M3	5.46	0.00	0.00	5.46	\$ 403.76	\$ 403.76	\$ 403.76	\$ 403.76	\$ 2,204.53	\$ -	\$ -	\$ 2,204.53
DRE-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 200mm (8") DE DIAMETRO, SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	91.00	0.00	0.00	91.00	\$ 273.24	\$ 273.24	\$ 273.24	\$ 273.24	\$ 24,864.84	\$ -	\$ -	\$ 24,864.84
DRE-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 150mm (6") DE DIAMETRO, SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	66.00	0.00	0.00	66.00	\$ 195.87	\$ 195.87	\$ 195.87	\$ 195.87	\$ 12,927.42	\$ -	\$ -	\$ 12,927.42
DRE-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC DE 8" X 6" PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	\$ 260.58	\$ 260.58	\$ 260.58	\$ 260.58	\$ 2,866.38	\$ -	\$ -	\$ 2,866.38
DRE-007	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., TAPA DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS DEL No. 2 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	\$ 1,946.82	\$ 1,946.82	\$ 1,946.82	\$ 1,946.82	\$ 21,415.02	\$ -	\$ -	\$ 21,415.02
DRE-008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	78.43	0.00	0.00	78.43	\$ 148.37	\$ 148.37	\$ 148.37	\$ 148.37	\$ 11,636.66	\$ -	\$ -	\$ 11,636.66
DRE-009	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZON, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M., PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.50 M.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 9,245.09	\$ 9,245.09	\$ 9,245.09	\$ 9,245.09	\$ 9,245.09	\$ -	\$ -	\$ 9,245.09
DRE-010	RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	546.00	0.00	0.00	546.00	\$ 8.95	\$ 8.95	\$ 8.95	\$ 8.95	\$ 4,886.70	\$ -	\$ -	\$ 4,886.70
DRE-011	CARGA Y ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA Y DEMOLICIONES DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CAMION DE TIPO VOLTEO DE 7 M3 EN CAMINO MIXTO (PAVIMENTADO Y TERRACERIA), CARGA CON RETROEXCAVADORA.	M3	13.42	0.00	0.00	13.42	\$ 44.99	\$ 44.99	\$ 44.99	\$ 44.99	\$ 603.77	\$ -	\$ -	\$ 603.77
DRE-012	ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS EN TUBERIA EN CAMION TIPO VOLTEO DE 7 M3 SOBRE CAMINO MIXTO (PAVIMENTADO Y TERRACERIA).	M3	13.42	0.00	0.00	13.42	\$ 12.71	\$ 12.71	\$ 12.71	\$ 12.71	\$ 170.57	\$ -	\$ -	\$ 170.57
Subtotales hoja 1											\$ 98,885.08	\$ -	\$ -	\$ 98,885.08



INGENIERIA VERMEX, S.A. DE C.V. **OBRAS PUBLICAS**
 Contratista **2018-2021** Dir. de Obras Pública
 Ejecuto Autorizó para pago

ING. PATRICIA QUIRRE SOLIS.
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2020)
 No. de obra: 2020301740007

Ejercicio: 2020
 Localidad: TIERRA BLANCA
 Fecha de elaboración: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020
 Hoja 2 DE 2

Descripción de la obra: AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PROL. AV. JUAREZ Y FCO. I MADERO, COL. OBRERA.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decreman.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
Subtotales hoja 7											\$ 98,885.08	\$ -	\$ -	\$ 98,885.08
Sumas totales											\$ 98,885.08	\$ -	\$ -	\$ 98,885.08
													IVA	\$ 15,821.61
													Total	\$ 114,706.69

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$ -	\$ -	\$ -
1 (UNO) FINIQUITO	\$ 98,885.08	\$ 114,706.69	\$ -
TOTAL	\$ 98,885.08	\$ 114,706.69	\$ -

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$ 98,885.08	\$ 114,706.69
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 98,885.08	\$ 114,706.69

IMPORTE FINIQUITO	\$ 98,885.08	\$ 114,706.69
SALDO	\$ -	\$ -

INGENIERIA VERMEX, S.A. DE C.V.

Contratista
Ejecutó



ARO. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.

Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

Presidente Municipal
Vo.Bo.