


FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUCICIPIO: TIERRA BLANCA EJERCICIO: 2021
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM-DF (EJERCICIO 2021) LOCALIDAD: TIERRA BLANCA, VER.
 N° DE OBRA: 2021301740030 FECHA DE ELABORACION: 18-JUNIO-2021
 DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOC. LA UNION. HOJA: 1 DE 2

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			P.U.			Precios unitarios			Importes totales		
			Vol. presup.	Vol. definit.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increman.	P.U. decreman.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe editiva	Importe deductiva	Importe finiquito	
001	Trazo y Localización De Cepas Para Postes Y Retenidas Para Red De Distribucion De Energia Electrica	pza	257.00	0.00	247.00	13.87	\$ -	\$ -	13.87	3,564.59	\$ -	\$ -	138.70	\$ 3,425.89
002	Excavacion De Cepas En Terreno Tipo B Para Hincar Postes, Incluye: Mano De Obra, Equipo Y Herramienta Necesaria Para Su Correcta Ejecucion.	pza	9.00	0.00	8.00	838.57	\$ -	\$ -	838.57	7,547.13	\$ -	\$ -	838.57	\$ 6,708.56
003	Suministro Y Colocación De Poste 12-750 De Concreto, Incluye: Hincado, Relleno Acarreo De Piedra, Plomeado, Codificación, Material, Mano De Obra, Protocolo De Prueba, Herramienta Y Equipo Necesario.	pza	8.00	0.00	7.00	9,852.38	\$ -	\$ -	9,852.38	78,819.04	\$ -	\$ -	9,852.38	\$ 68,966.66
004	Suministro Y Colocación De Poste 9-400 De Concreto, Incluye: Hincado, Relleno Acarreo De Piedra, Plomeado, Codificación, Material, Mano De Obra, Protocolo De Prueba, Herramienta Y Equipo Necesario.	pza	1.00	0.00	1.00	4,932.52	\$ -	\$ -	4,932.52	4,932.52	\$ -	\$ -	-	\$ 4,932.52
005	Suministro Y Colocación De Cable Acar Cal. 3/0, Incluye: Suministro De Materiales, Mano De Obra, Herramienta Equipo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.	kg	26.75	0.00	26.75	255.90000	\$ -	\$ -	255.90	6,845.33	\$ -	\$ -	-	\$ 6,845.33
006	Suministro Y Colocación De Cable Multiple De Aluminio 2 + 1 Cal. 3/0 (Nl), Incluye: Suministro De Materiales, Mano De Obra, Herramienta Equipo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.	mL	332.00	0.00	304.79469	173.18	\$ -	\$ -	173.18	57,495.76	\$ -	\$ -	4,711.41559	\$ 52,784.34441
007	Suministro E Instalación De Transformador De 25, Kva Autoprotegido De Acuerdo A Normas Cfe., Incluye: HerraJe De Sujecion, Codificación, Protocolo De Prueba, Herramienta Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 8)	0	1.00	0.00	1.00	44,143.00	\$ -	\$ -	44,143.00	44,143.00	\$ -	\$ -	-	\$ 44,143.00
008	Suministro E Instalación De Transformador De 15, Kva Autoprotegido De Acuerdo A Normas Cfe., Incluye: HerraJe De Sujecion, Codificación, Protocolo De Prueba, Herramienta Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 1)	pza	1.00	0.00	1.00	39,831.66	\$ -	\$ -	39,831.66	39,831.66	\$ -	\$ -	-	\$ 39,831.66
009	Suministro E Instalación De Estructura AD2N Incluye: Materiales, Protocolo De Prueba, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 7)	pza	1.00	0.00	1.00	6,940.86	\$ -	\$ -	6,940.86	6,940.86	\$ -	\$ -	-	\$ 6,940.86
010	Suministro E Instalación De Estructura VS2N Incluye: Materiales, Protocolo De Prueba, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 5)	pza	1.00	0.00	1.00	6,187.34	\$ -	\$ -	6,187.34	6,187.34	\$ -	\$ -	-	\$ 6,187.34
011	Suministro E Instalación De Estructura VR2 Incluye: Materiales, Protocolo De Prueba, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 8)	pza	1.00	0.00	1.00	6,658.47	\$ -	\$ -	6,658.47	6,658.47	\$ -	\$ -	-	\$ 6,658.47
012	Suministro E Instalación De Estructura 2CCF, Incluye: Materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 1, 8)	pza	2.00	0.00	2.00	7,442.11	\$ -	\$ -	7,442.11	14,884.22	\$ -	\$ -	-	\$ 14,884.22
013	Suministro E Instalación De Estructura 1P3, Incluye: Materiales, Protocolo De Prueba Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 8)	pza	1.00	1.00	2.00	2,609.19	\$ -	\$ -	2,609.19	2,609.19	\$ 2,609.19	\$ -	-	\$ 5,218.38
			Subtotal hoja 1											



LIC. SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ Contralista Ejecuto
 ARQ. LUIS ARGUELLES MORA Dir. de Obras Públicas
 OBRAS PUBLICAS
 2018-2021

ING. PATRICIO MANSUETRE SOLIS
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	Importe aditivas	Importe deducitivas	Importe finiquito	
014	Suministro E Instalación De Estructura 1R3, Incluye: Materiales, Protocolo De Prueba Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 1, 2(3), 3, 4, 5(2), 6, 7(2), 9(2), 10(2), 11)	pza	16.00	0.00	2.00	14.00	\$ 2,686.19	\$ -	\$ -	\$ 42,979.04	\$ -	\$ 5,372.38	\$ 37,606.66
015	Suministro E Instalación De Estructura RDA, Incluye: Materiales, Protocolo De Pruebas, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 1, 9)	pza	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 4,356.95	\$ -	\$ -	\$ 8,713.90	\$ -	\$ 8,713.90	\$ -
016	Suministro E Instalación De Estructura RSA, Incluye: Materiales, Protocolo De Pruebas, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 3, 4, 6, 10, 11)	pza	5.00	1.00	0.00	6.00	\$ 2,956.10	\$ -	\$ -	\$ 14,780.50	\$ 2,956.10	\$ -	\$ 17,736.60
017	Suministro E Instalación De Estructura REA, Incluye: Materiales, Protocolo De Pruebas, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 5)	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,402.13	\$ -	\$ -	\$ 4,402.13	\$ -	\$ -	\$ 4,402.13
018	Suministro E Instalación De Estructura RPP, Incluye: Materiales, Protocolo De Pruebas, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 8)	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,686.45	\$ -	\$ -	\$ 3,686.45	\$ -	\$ -	\$ 3,686.45
019	Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra 1K, Incluye: Materiales, Protocolo De Pruebas, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11)	pza	7.00	0.00	2.00	5.00	\$ 3,339.71	\$ -	\$ -	\$ 23,377.87	\$ -	\$ 6,679.42	\$ 16,698.55
020	Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra 3K, Incluye: Materiales, Protocolo De Pruebas, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 1, 8)	pza	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 6,887.42	\$ -	\$ -	\$ 13,774.84	\$ -	\$ -	\$ 13,774.84
021	Suministro E Instalación De Acometida Domiciliaria En Baja Tension Aerea, Incluye: Material Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.	Pza	20.00	5.00	0.00	25.00	\$ 2,152.62	\$ -	\$ -	\$ 43,052.40	\$ 10,763.10	\$ -	\$ 53,815.50
022	Suministro Colocación De Murete Prefabricado Para Medicion De C.F.E. Incluye: Material, Mano De Obra, Colocación, Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.	Pza	20.00	6.00	0.00	26.00	\$ 3,329.73	\$ -	\$ -	\$ 66,594.80	\$ 19,978.38	\$ -	\$ 86,572.98
			Subtotales hoja 2			Sumas totales			\$ 501,820.94	\$ 33,697.58	\$ 20,765.70	\$ 234,293.71	
									\$ 779,670.86	\$ 36,306.77	\$ 36,306.77	\$ 501,820.94	
									IVA:		\$ 90,291.35		
									TOTAL:		\$ 582,112.29		

ESTIMACIÓN	CONCENTRADO	
	IMPORTE SIVA	IMPORTE C/IVA
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		
1 NORMAL	\$ 150,546.28	\$ 174,633.68
2 NORMAL	\$ 226,310.14	\$ 262,519.76
3 FINIQUITO	\$ 275,510.80	\$ 319,592.53
TOTAL	\$ 652,367.22	\$ 756,746.07

CONTRATO	IMPORTE	
	SIVA	C/IVA
CONVENIO	\$ 501,820.94	\$ 582,112.29
TOTAL	\$ 501,820.94	\$ 582,112.29

IMPORTE FINIQUITO	IMPORTE	
	SIVA	C/IVA
SALDO	\$ 582,112.29	\$ 582,112.29

MUCICIPIO: TIERRA BLANCA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM-DF (EJERCICIO 2021)
 N° DE OBRA: 2021301740030
 DESCRIPCIÓN DE OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOC. LA UNION.

EJERCICIO: 2021
 LOCALIDAD: TIERRA BLANCA, VER.
 FECHA DE ELABORACION: 18-JUNIO-2021
 HOJA: 2 DE 2



[Handwritten signature]
 Presidente Municipal

[Handwritten signature]
 Autorizo para pago

LIC. SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
 Contralista
 Ejecuto

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.

