



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD

En la localidad de LA ATALAYA del municipio de TIERRA BLANCA siendo las 12:00 horas del día 06 del mes de AGOSTO del año 2021, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de tierra blanca, Veracruz.

Los (as) CC. Patricio Aguirre Solís, Yesenia Cruz Ortiz, presidente (a) Municipal, Contralor Municipal; C. Eladio Serrano Hernández, Tesorero (a) Municipal y el (la) C. Luis Elías Argüelles Mora director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), C ELIZABETH NAVA CASTAÑEDA (a) C. GLORIA BLANCO MORALES; Vocal, C. JOSÉ ELEAZAR RAMIREZ CRUZ y los (as) CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número 037 corresponde a la obra pública: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE DE 1910, CLAVE 30DTV1134MLA LOC. LA ATALAYA.** Obra autorizada por el Cabildo/(CDM) con fecha 05 DE MARZO DE 2021.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTB-FISM-DF-DOP-2021301740037**, teniendo un monto total de inversión de \$ 968,984.89, la cual se adjudicó mediante modalidad: INVITACION RESTRINGIDA A 3 PERSONAS a la empresa: **C. JOSE MORENO CASTILLO**, representada por el mismo.

Con las siguientes características de la obra: DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO II, INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR., CON REVENIMIENTO DE 8-10 CMS., ZAPATA AISLADA DE 180 POR 180 CMS. Y 20 CMS. DE PERALTE , DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 12 CMS, EN AMBOS SENTIDOS EN EL LECHO INFERIOR, Y VARILLAS DEL NO.4 A CADA 21 CMS. EN EL LECHO SUPERIOR, DADO DE 55 POR 55 POR 130 CMS DE ALTURA, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 Y DOS ESTRIBOS DEL NO.3 A CADA 15 CMS., SEGUN PROYECTO, TRABE DE LIGA DE 0.20 X 0.30 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. (PROMEDIO), RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6 10-10., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A 1er. Km FUERA DE LA OBRA, , CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M³ DE CAPACIDAD, COLUMNA C-1 EN ESTRUCTURA DE SECCION 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL No. 5 (5/8") Y ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8") A CADA 5,10 Y 20 CM SEGUN PROYECTO., PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS, MARCA COMEX REAL FLEX A DOS MANOS, PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4" (6.3 MM), ACABADO CON PINTURA ESMALTE 100 ANTICORROSIVA COLOR GRIS CLARO, PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8" (9.5 MM),



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

DE 1/2", CONTRAVIENTOS (CV-1) DE ACERO A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS) DE 3/4", ARMADURA "AR-1" FABRICADA EN MONTEN CAJA (CE) DE 8X3" CAL. 14 Y CUERDA INFERIOR DEL MISMO MATERIAL, REFUERZO CON PATA DE GALLO ELABORADO DEL MISMO MATERIAL, LARGUERO DE MONTEN (CE) DE 4"x 6 MTS. CAL. # 14 (L-1), ARMADURA "AR-2" FABRICADA EN (CANAL MONTEN C (CE)) EN CAJA DE 6" CAL. 14, CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM RECTANGULAR R-101, CAL 26 DE 6.10 x 1.14 M, CABALLETE RECTANGULAR ZINTRO ALUM R-72, CAL 26.

La compañía afianzadora: SOFIMEX ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) año, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada 06 de agosto de 2021.

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva dicha fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA


2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ.



PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. YESENIA CRUZ ORTIZ
CONTRALOR



C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.



C ELIZABETH NAVA CASTAÑEDA
PRESIDENTE



C. GLORIA BLANCO MORALES
SECRETARIA



C. JOSÉ ELEAZAR RAMIREZ CRUZ
VOCAL

