

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TIERRA BLANCA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM-DF (EJERCICIO 2021)
 N° DE OBRA: 2021301740033

EJERCICIO: 2021


LOCALIDAD: TIERRA BLANCA, VER.

FECHA DE ELABORACION: 04-AGOSTO-2021

DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JOSE AZUETA COL. EMILIANO ZAPATA

HOJA: 1 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deducivas	Importe finiquito
001	Trazo Y Localizacion De Cepas Para Postes Y Retenidas Para Red De Distribucion De Energia Electrica	pza	580.00	0.00	25.00	555.00	13.87	\$ -	\$ -	\$ 8,044.60	\$ -	\$ 346.75	\$ 7,697.85
002	Excavacion De Cepas En Terreno Tipo B Para Hincar Postes, Incluye: Mano De Obra, Equipo Y Herramienta Necesaria Para Su Correcta Ejecucion.	pza	13.00	0.00	1.00	12.00	838.57	\$ -	\$ -	\$ 10,901.41	\$ -	\$ 838.57	\$ 10,062.84
003	Suministro Y Colocacion De Poste 12-750 De Concreto, Incluye: Hincado, Relleno Acarreo De Piedra, Plomeado, Codificacion, Material, Mano De Obra, Protocolo De Prueba, Herramienta Y Equipo Necesario.	pza	12.00	0.00	0.00	12.00	9,289.46	\$ -	\$ -	\$ 111,473.52	\$ -	\$ -	\$ 111,473.52
004	Suministro Y Colocacion De Poste 9-400 De Concreto, Incluye: Hincado, Relleno Acarreo De Piedra, Plomeado, Codificacion, Material, Mano De Obra, Protocolo De Prueba, Herramienta Y Equipo Necesario.	pza	1.00	0.00	1.00	0.00	4,932.52	\$ -	\$ -	\$ 4,932.52	\$ -	\$ 4,932.52	\$ -
005	Suministro Y Colocacion De Cable Acsr Cal. 3/0, Incluye: Suministro De Materiales, Mano De Obra, Herramienta Equipo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion.	kg	275.25	0.00	64.64	210.61	228.71	\$ -	\$ -	\$ 62,952.43	\$ -	\$ 14,783.81	\$ 48,168.61
006	Suministro Y Colocacion De Cable Acsr Cal. 1/0, Incluye: Suministro De Materiales, Mano De Obra, Herramienta Equipo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion.	kg	22.68	0.00	3,367.87	19,312.13	234.88	\$ -	\$ -	\$ 5,327.08	\$ -	\$ 791.05	\$ 4,536.0331
007	Suministro Y Colocacion De Cable Multiple De Aluminio 2 + 1 Cal. 3/0 (NI), Incluye: Suministro De Materiales, Mano De Obra, Herramienta Equipo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion.	mL	475.00	0.00	20.00	455.00	173.73	\$ -	\$ -	\$ 82,521.75	\$ -	\$ 3,474.60	\$ 79,047.15
008	Suministro E Instalacion De Transformador De 25. Kva Autoprotegido De Acuerdo A Normas Cie., Incluye: Herraaje De Sujecion, Codificacion, Protocolo De Prueba, Herramienta Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion.(Poste 2, 6, 11)	pza	3.00	0.00	0.00	3.00	43,340.77	\$ -	\$ -	\$ 130,022.31	\$ -	\$ -	\$ 130,022.31
009	Suministro E Instalacion De Estructura VS2N Incluye: Materiales, Protocolo De Prueba, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. (Poste PE1, 2, 3, 5, 9, 10)	pza	6.00	0.00	1.00	5.00	6,479.44	\$ -	\$ -	\$ 38,876.64	\$ -	\$ 6,479.44	\$ 32,397.20
010	Suministro E Instalacion De Estructura VS3N, Incluye: Materiales, Protocolo De Prueba Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. (Poste PE1)	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	7,161.21	\$ -	\$ -	\$ 7,161.21	\$ -	\$ -	\$ 7,161.21
011	Suministro E Instalacion De Estructura VR2 Incluye: Materiales, Protocolo De Prueba, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. (Poste 6, 11)	pza	2.00	0.00	0.00	2.00	7,122.15	\$ -	\$ -	\$ 14,244.30	\$ -	\$ -	\$ 14,244.30
Subtotales hoja 1									\$ 476,457.77	\$ -	\$ 31,646.74	\$ 444,811.02	



CONTRATISTA
 ALEJANDRA ENRIQUEZ DELFIN
 Contratista Ejecutó

ING. PATRICIA GUIRRE SOLIS
 Presidencia Municipal
 Vo.Bo.

ARQ. LUIS ARGUELLES MORA
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizó para pago

OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TIERRA BLANCA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM-DF (EJERCICIO 2021)
 N° DE OBRA: 2021301740033

EJERCICIO: 2021


LOCALIDAD: TIERRA BLANCA, VER.

FECHA DE ELABORACION: 04-AGOSTO-2021

DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JOSE AZUETA COL. EMILIANO ZAPATA

HOJA: 2 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	Importe aditivas	Importe deducivas	Importe finiquito	
012	Suministro E Instalación De Estructura 2CCF. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste PE1, 2, 6, 11)	pza	4.00	0.00	4.00	\$ 8,504.71	\$ -	\$ -	\$ 34,018.84	\$ -	\$ 34,018.84	
013	Suministro E Instalación De Estructura 1P3. Incluye: Materiales, Protocolo De Prueba Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 2, 6, 7, 10, 11)	pza	5.00	0.00	5.00	\$ 2,609.19	\$ -	\$ -	\$ 13,045.95	\$ -	\$ 13,045.95	
014	Suministro E Instalación De Estructura 1R3. Incluye: Materiales, Protocolo De Prueba Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 1, 3(2), 4, 5, 8, 9, 12)	pza	8.00	0.00	8.00	\$ 2,873.41	\$ -	\$ -	\$ 22,987.28	\$ -	\$ 22,987.28	
015	Suministro E Instalación De Estructura RSA. Incluye: Materiales, Protocolo De Pruebas, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12)	pza	7.00	2.00	9.00	\$ 2,956.10	\$ -	\$ -	\$ 20,692.70	\$ 5,912.20	\$ 26,604.90	
016	Suministro E Instalación De Estructura REA. Incluye: Materiales, Protocolo De Pruebas, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 3)	pza	1.00	0.00	1.00	\$ 4,402.13	\$ -	\$ -	\$ 4,402.13	\$ -	\$ 4,402.13	
017	Suministro E Instalación De Estructura RPP. Incluye: Materiales, Protocolo De Pruebas, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 6, 11)	pza	2.00	0.00	2.00	\$ 3,686.45	\$ -	\$ -	\$ 7,372.90	\$ -	\$ 7,372.90	
018	Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra 1K. Incluye: Materiales, Protocolo De Pruebas, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste PE1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12)	pza	9.00	0.00	9.00	\$ 3,352.36	\$ -	\$ -	\$ 30,171.24	\$ -	\$ 30,171.24	
019	Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra 3K. Incluye: Materiales, Protocolo De Pruebas, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Poste 2, 6, 11)	pza	3.00	0.00	3.00	\$ 7,570.52	\$ -	\$ -	\$ 22,711.56	\$ -	\$ 22,711.56	
020	Suministro E Instalación De Acometida Domiciliaria En Baja Tensión Aérea. Incluye: Material Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.	pza	9.00	14.00	23.00	\$ 2,152.62	\$ -	\$ -	\$ 19,373.58	\$ 30,136.68	\$ 49,510.26	
			Subtotales hoja 2			\$ 174,776.18	\$ 36,046.88	\$ 4,402.13	\$ 206,422.03			



[Handwritten signature]

OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA
 ALEJANDRA ENRIQUEZ-DELFIN
 Contratista
 Ejecutó

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.

2018-2021
 DIR. de Obras Públicas
 Autorizó para pago

