

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
TIERRA BLANCA, VER.  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA.  
CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA SERENILLA DE LA LOCALIDAD DE DOS MATAS, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER., SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL **DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, SE REUNEN LOS REPRESENTANTES DEL:

**MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.**

C. PATRICIO AGUIRRE SOLIS, ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA Y ING. MIGUEL ANGEL BALDERAS VIRUES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE.

**Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:**

C. JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y RESIDENTE DE OBRA.

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL</b>	AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRRICAS ARANO
<b>DIRECCIÓN</b>	MERELOS 803 TIERRA BLANCA, VER.
<b>R.F.C.</b>	ACE 020418 8N3
<b>REPRESENTANTE DE LA EMPRESA</b>	JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: “AMPLACION DE RED ELECTRICA DOS MATAS/LOC. LA SERENILLA”, EN LA LOCALIDAD DE LA SERENILLA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

**DATOS DE LA OBRA:**

NUMERO DE OBRA	MODALIDAD DE CONTRATACION		
	ADJUDICACION DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	LICITACION PUBLICA
2019301740047		X	
NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATADO	FECHA DE TERMINO CONTRATO	
MTB-FISM-DF-DOP-20193017400247	20 DE JUNIO DE 2019	20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
MONTO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINO REAL	
	\$ 1,296,508.95	20 DE JUNIO DE 2019	20 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MONTO DE CONVENIO	“CHUBB FIANZAS MONTERREY”		
\$ 0.00			
TOTAL	\$1,296,508.95		
TIPO	NUMERO DE FIANZA	FECHA	
ANTICIPO	2003536	21 DE JUN DE 2019	
CUMPLIMIENTO	2003539	21 DE JUN DE 2019	
VICIOS OCULTOS	2031445	18 DE OCTUBRE DE 2019	

ESTA ACTA ES REDACTADA DESPUÉS DE LA REVISIÓN DETALLADA CORRESPONDIENTE POR LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, MISMA SUPERVISIÓN EMITIÓ UN FALLO POSITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBIDO A QUE LA OBRA RESPETÓ TODAS LAS CLÁUSULAS HABIDAS ASI COMO LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, Y LO REFERENTE A LOS VOLUMENES DE OBRA DEFINITIVOS YA SE ESPECIFICÓ LO CONDUCTENTE, EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS DEL CONTRATISTA, POR LO QUE POSTERIOR A ELLO EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN RENGLONES ANTERIORES DE ESTE ESCRITO LA CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA RECIBE DE COMUN ACUERDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO CON LO AQUÍ MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA A LA CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. - DAMOS FE.

### ENTREGA

### AMPLIACIONES Y COSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO SA DE CV

  
\_\_\_\_\_  
ING, JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

### RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA,  
VER.

  
\_\_\_\_\_  
ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL ANGEL BALDERAS VIRUÉS  
SUPERVISOR DE OBRA

