

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
TIERRA BLANCA, VER.  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA.  
CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE MAZAMILA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER., SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2018, SE REUNEN LOS REPRESENTANTES DEL:

**MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.**

C. PATRICIO AGUIRRE SOLIS, ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA Y ING. MIGUEL BALDERAS V, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE.

**Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO: ING. JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y RESIDENTE DE OBRA.**

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL</b>	AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO SA DE CV
<b>DIRECCIÓN</b>	AV MORELOS 803, COL HOJA DEL MAIZ, TIERRA BLANCA, VER.
<b>R.F.C.</b>	ACE 020418 8N3
<b>REPRESENTANTE DE LA EMPRESA</b>	JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: “\_AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOC MAZAMILA”, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

**DATOS DE LA OBRA:**

NUMERO DE OBRA	MODALIDAD DE CONTRATACION		
	ADJUDICACION DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	LICITACION PUBLICA
2018 3017 40020		X	
<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	<b>FECHA DE INICIO CONTRATADO</b>		<b>FECHA DE TERMINO CONTRATO</b>
MTB FISM DF DOP 2018301740020	5 DE JUNIO DE 2018		/06 DE AGOSTO DE 2018
<b>MONTO DE CONTRATO</b>	\$1,887,905.49	<b>FECHA DE INICIO REAL</b>	<b>FECHA DE TERMINO REAL</b>
		5 DE JUNIO DE 2018	06 DE AGOSTO DE 2018
<b>MONTO DE CONVENIO</b>	\$ 0.00	<b>ACE FIANZAS MONTERREY</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 00000000		
<b>TIPO</b>	<b>NUMERO DE FIANZA</b>	<b>FECHA</b>	
ANTICIPO	1910406	01-06-2018	
CUMPLIMIENTO	1910412	01-06-2018	
VICIOS OCULTOS	1940713	10-08-2018	

ESTA ACTA ES REDACTADA DESPUÉS DE LA REVISIÓN DETALLADA CORRESPONDIENTE POR LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, MISMA SUPERVISIÓN EMITIÓ UN FALLO POSITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBIDO A QUE LA OBRA RESPETÓ TODAS LAS CLÁUSULAS HABIDAS ASI COMO LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, Y LO REFERENTE A LOS VOLUMENES DE OBRA DEFINITIVOS YA SE ESPECIFICÓ LO CONDUCENTE, EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS DEL CONTRATISTA, POR LO QUE POSTERIOR A ELLO EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN RENGLONES ANTERIORES DE ESTE ESCRITO LA CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA RECIBE DE COMUN ACUERDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO CON LO AQUÍ MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA A LA CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. - DAMOS FE.

### ENTREGA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA.  
AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO SA DE CV**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOSE ALFREDO ARANO MENENDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL**

**RECIBE**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. MIGUEL BALDERAS V  
SUPERVISOR DE OBRA**

  
**OBRAS PUBLICAS  
2018-2021**