



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD

En la localidad de Tierra Blanca. Del municipio de Tierra Blanca, Ver., siendo las 14:00 horas del día 09 del mes de diciembre del año 2020, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de tierra blanca, Veracruz.

Los (as) CC. Patricio Aguirre Solís, Yesenia Cruz Ortiz, presidente (a) Municipal, Contralor Municipal; C. Eladio Serrano Hernández, Tesorero (a) Municipal y el (la) C. Luis Elías Argüelles Mora director (a) de Obras Públicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:

No aplica

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), C. Sara Reyes Fernández; secretario (a) C. Dominga Cruz León; Vocal, María de los Ángeles Zarate López y los (as) CC. Integrantes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número s/n corresponde a la obra pública: 2020301740015 relativo a **CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLE ALDAMA Y FEDERAL, COL. FEDERAL**, ubicada en la localidad de Tierra Blanca, Ver., Obra autorizada por el Consejo (CDM) con fecha 27 de marzo del 2020.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740015, teniendo un monto total de inversión de \$ 2,344,637.39 (**Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete pesos 39/100 m.n.**); la cual se adjudicó mediante modalidad: Invitación a tres participantes a la empresa contratista DESPACHO DE INGENIERIA ANDRADE S.A. DE C.V. Representada por el ING. OMAR RODRIGUEZ LANDA.

Con las siguientes características de la obra: **CORTES CON MOTOCONFORMADORA POR DEBAJO DE LA SUBRASANTE PARA CONFORMACION DEL TERRENO, DE 20 CM DEL ESPESOR PROMEDIO, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 18 CM DE ESPESOR, INCLUYE APILE DE MATERIAL, RENIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECANICOS PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, CARGA Y ACARREO AL 1er KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, CON CAMION DE VOLTEO DE 7M3 DE CAPACIDAD. INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA NECESARIA, SUMNISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-42 RESISTENCIA NORMAL, TIRO DIRECTO T.M.A.=40 MM REV. 10±2, DE 18 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, ACABADO RAYADO CON FLOTA Y AVION DE ALUMINIO, COLADO, CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERAS,**



AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE PLANTA DE CONCRETO, ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 DE 15X20X40 CMS. DE SECCION. INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO, MARCA SHERWIN WILLIAMS EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30. CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL, (BAILARINA) INCLUYE: VOLTEO CON PALA, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE 0.90 M DE DIAMETRO Y HASTA 0.60 M DE ALTURA, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DE MATERIALES EXISTENTES.

La compañía afianzadora: Fianzas DORAMA. Ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada 09 de diciembre del 2020.

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva dicha fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos de los resultados

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ.

PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. YESENIA CRUZ ORTIZ
CONTRALOR

CONTRALORIA
2018 - 2021

C. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

C. SARA REYES FERNANDEZ
PRESIDENTE

C. DOMINGÁ CRUZ LEON
SECRETARIO

Maria de los Angeles Zarate L.

C. MARIA DE LOS ANGELES ZARATE LOPEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA