

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 74,774,780.00

Hoja: 21/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 21/07/2020

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo | No. Obra         | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra   | Clave de<br>Localidad | Localidad          | Avances Físico-Financieros |               | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |              |                             |                         |                                  |                               | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |       |             |                             |                         |                                  | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                               |       |             |                             |                         | Metas                            |                               | Observaciones |                               |          |                     |           |
|---------------------------------|------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-------|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-------|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------------|-----------|
|                                 |                  |  |                       |                    | %                          | Fechas reales |  | Costo Total  | Fuente de<br>Financiamiento | Aportación<br>Municipal | Aportación<br>Beneficia-<br>rios | Otras<br>Fuentes<br>Federales | Otras<br>Fuentes<br>Estatales               | Otros | Costo Total | Fuente de<br>Financiamiento | Aportación<br>Municipal | Aportación<br>Beneficia-<br>rios | Otras<br>Fuentes<br>Federales            | Otras<br>Fuentes<br>Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de<br>Financiamiento | Aportación<br>Municipal | Aportación<br>Beneficia-<br>rios | Otras<br>Fuentes<br>Federales |               | Otras<br>Fuentes<br>Estatales | Otros    | Unidad de<br>Medida | Aprobadas |
|                                 |                  |  |                       |                    |                            | Inicio        | Término                                    |              |                             |                         |                                  |                               |   |       |             |                             |                         |                                  |  |                               |       |             |                             |                         |                                  |                               |               |                               |          |                     |           |
| SC<br>03<br>b                   | 2020 30 174 0001 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COL. ANTORCHA REVOLUCIONARIA   | 30174000 1            | TIERRA BLANCA      | 0.00                       |               | 0.00                                       | 1,499,792.81 | 1,499,792.81                | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00          | POZO                          | 1.00     |                     |           |
| SC<br>02<br>b                   | 2020 30 174 0002 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COL. FEDERAL  | 30174000 1            | TIERRA BLANCA      | 0.00                       |               | 0.00                                       | 649,358.98   | 649,358.98                  | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00          | PERSONA                       | 200.00   |                     |           |
| SD<br>02<br>b                   | 2020 30 174 0003 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA ISLETA, LOC. JOACHIN   | 30174004 2            | JOACHIN            | 0.00                       |               | 0.00                                       | 1,229,921.80 | 1,229,921.80                | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00          | METRO LINEAL                  | 1,103.00 | de 7                |           |
| SD<br>02<br>b                   | 2020 30 174 0004 | AMPLIACION 2A ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. LA SERENILLA   | 30174011 5            | SERENILLA DE ABAJO | 0.00                       |               | 0.00                                       | 736,321.89   | 736,321.89                  | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00          | PERSONA                       | 58.00    |                     |           |
| SD<br>02<br>b                   | 2020 30 174 0005 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE JOSE LOPEZ PORTILLO Y FIDEL VELAZQUEZ, COL. FLORES MAGON               | 30174000 1            | TIERRA BLANCA      | 0.00                       |               | 0.00                                       | 73,844.26    | 73,844.26                   | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00          | METRO LINEAL                  | 1,065.00 |                     |           |
| SD<br>01<br>b                   | 2020 30 174 0006 | REHABILITACION MEJORAMIENTO 1A ETAPA DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. IDEAL DE ARRIBA E IDEAL DE ABAJO.                                | 30174047 6            | IDEAL DE ABAJO     | 0.00                       |               | 0.00                                       | 1,389,983.29 | 1,389,983.29                | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00          | PERSONA                       | 280.00   |                     |           |
| SD<br>02<br>b                   | 2020 30 174 0007 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PROL. AV. JUAREZ Y FCO. I. MADERO, COL. OBRERA                   | 30174000 1            | TIERRA BLANCA      | 0.00                       |               | 0.00                                       | 115,161.17   | 115,161.17                  | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00          | METRO LINEAL                  | 683.62   |                     |           |
| SD<br>04<br>b                   | 2020 30 174 0008 | MEJORAMIENTO DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL COUNILLO  | 30174000 1            | TIERRA BLANCA      | 100.00                     | 14/04/ 2020   | 30/06/ 2020                                | 99.50        | 25/06/ 2020                 | 1,531,799.62            | 1,531,799.62                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00          | PERSONA                       | 140.00   |                     |           |
| SD<br>04<br>b                   | 2020 30 174 0009 | MEJORAMIENTO DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL CARA SUCA.  | 30174000 1            | TIERRA BLANCA      | 100.00                     | 08/04/ 2020   | 23/06/ 2020                                | 0.00         | 1,683,127.45                | 1,683,127.45            | 0.00                             | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00          | PERSONA                       | 70.00    |                     |           |
| SD<br>03<br>a                   | 2020 30 174 0010 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOC. VICENTE GUERRERO  | 30174038 6            | VICENTE GUERRERO   | 0.00                       |               | 0.00                                       | 1,400,000.00 | 1,400,000.00                | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00          | PERSONA                       | 11.00    |                     |           |
| SE<br>02<br>b                   | 2020 30 174 0011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE CARRETERA FEDERAL Y LOMBARDO TOLEDANO, COL. 6 DE ENERO | 30174000 1            | TIERRA BLANCA      | 30.00                      | 26/05/ 2020   |  | 0.00         | 4,382,402.47                | 4,382,402.47            | 0.00                             | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00          | PERSONA                       | 3,000.00 |                     |           |
|                                 |                  |  |                       |                    |                            |               |  |              |                             |                         |                                  |                               |   |       |             |                             |                         |                                  |  |                               |       |             |                             |                         |                                  |                               |               | PERSONA                       | 350.00   |                     |           |
|                                 |                  |  |                       |                    |                            |               |  |              |                             |                         |                                  |                               |   |       |             |                             |                         |                                  |  |                               |       |             |                             |                         |                                  |                               |               | PERSONA                       | 3,300.00 |                     |           |
|                                 |                  |  |                       |                    |                            |               |  |              |                             |                         |                                  |                               |   |       |             |                             |                         |                                  |  |                               |       |             |                             |                         |                                  |                               |               | PERSONA                       | 200.00   |                     |           |
|                                 |                  |  |                       |                    |                            |               |  |              |                             |                         |                                  |                               |   |       |             |                             |                         |                                  |  |                               |       |             |                             |                         |                                  |                               |               | PERSONA                       | 200.00   |                     |           |

Patricio Juárez Solís  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
 2018-2021

VICTOR MANANO MONTERO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Elisabete Espinoza Hernández  
 TESORERERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
 2018-2021

Yesenia Cruz Ortiz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
 2018-2021





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 74,774,780.00

Hoja:  
 Fecha de Aprobación: 21/07/2020

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra                     | Clave de<br>Localidad | Localidad                 | Avances Físico-Financieros |            |       |               |              | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                             |                         |                                  |                               |                               |              | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                             |                         |                                  |                               |                               |       | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                             |                         |                                  |                               |                               |       | Metas               |           | Observaciones |         |              |         |        |         |        |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------|-------|---------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------|---------------|---------|--------------|---------|--------|---------|--------|
|                                 |  |                       |                           | Fechas reales              |            | %     | Fechas reales |              | Costo Total                                | Fuente de<br>Financiamiento | Aportación<br>Municipal | Aportación<br>Beneficia-<br>rios | Otras<br>Fuentes<br>Federales | Otras<br>Fuentes<br>Estatales | Otras        | Costo Total                                 | Fuente de<br>Financiamiento | Aportación<br>Municipal | Aportación<br>Beneficia-<br>rios | Otras<br>Fuentes<br>Federales | Otras<br>Fuentes<br>Estatales | Otras | Costo Total                              | Fuente de<br>Financiamiento | Aportación<br>Municipal | Aportación<br>Beneficia-<br>rios | Otras<br>Fuentes<br>Federales | Otras<br>Fuentes<br>Estatales | Otras | Unidad de<br>Medida | Aprobadas |               |         |              |         |        |         |        |
|                                 |  |                       |                           | Inicio                     | Término    |       | %             | Inicio       |  |                             |                         |                                  |                               |                               |              |   |                             |                         |                                  |                               |                               |       |  |                             |                         |                                  |                               |                               |       |                     |           |               | Término |              |         |        |         |        |
| SE<br>02<br>2020 30 174 0023    | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE UNION COL. COJINILLO | 30174000 1            | TIERRA BLANCA             | 20.00                      | 23/06/2020 | 0.00  | 300,000.00    | 300,000.00   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00          | 0.00    | METRO LINEAL | 15.00   | 3 de 7 |         |        |
| SG<br>02<br>2020 30 174 0024    | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. NUEVO ARROYO TAMBOR       | 30174057 0            | NUEVO ARROYO TAMBOR       | 60.00                      | 15/06/2020 | 0.00  | 976,268.61    | 976,268.61   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00          | 0.00    | PERSONA      | 40.00   |        |         |        |
| SG<br>02<br>2020 30 174 0025    | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. LA ANGOSTURA                    | 30174012 6            | LA ANGOSTURA              | 0.00                       |            | 0.00  | 476,608.13    | 476,608.13   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00         | PERSONA |        | 60.00   |        |
| SG<br>02<br>2020 30 174 0026    | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. LA VICTORIA               | 30174012 3            | LA VICTORIA (SAN JOAQUIN) | 90.00                      | 07/05/2020 | 80.61 | 740,863.44    | 740,863.44   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 597,252.50                    | 597,252.50   | 0.00  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00    |        | PERSONA | 24.00  |
| SG<br>02<br>2020 30 174 0027    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOC. SAN ALEJO  | 30174010 6            | SAN ALEJO                 | 90.00                      | 12/05/2020 | 71.96 | 2,172,870.14  | 2,172,870.14 | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 1,563,676.82                  | 1,563,676.82 | 0.00  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00    |        | PERSONA | 48.00  |
| SG<br>02<br>2020 30 174 0028    | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. PASO MIRON                | 30174050 8            | PASO MIRON                | 30.00                      | 19/06/2020 | 0.00  | 1,130,355.64  | 1,130,355.64 | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00    |        | PERSONA | 40.00  |
| SG<br>02<br>2020 30 174 0029    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOC. CIMARRON   | 30174002 0            | EL CIMARRON               | 1.00                       | 26/06/2020 | 0.00  | 1,409,552.46  | 1,409,552.46 | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00    |        | PERSONA | 140.00 |
| SG<br>02<br>2020 30 174 0030    | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. (SAN NICOLAS) LA BURREA         | 30174028 2            | SAN NICOLAS (LA BURREA)   | 68.00                      | 17/06/2020 | 0.00  | 420,337.04    | 420,337.04   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00    |        | PERSONA | 28.00  |
| SG<br>02<br>2020 30 174 0031    | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. EL VENUSTO                | 30174012 2            | EL VENUSTO                | 0.00                       |            | 0.00  | 300,730.53    | 300,730.53   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00    |        | PERSONA | 32.00  |
| SG<br>02<br>2020 30 174 0032    | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. JOSE MARIA MORELOS        | 30174004 4            | JOSÉ MARIA MORELOS        | 0.00                       |            | 0.00  | 511,120.60    | 511,120.60   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00    |        | PERSONA | 168.00 |
| SG<br>02<br>2020 30 174 0033    | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. EL MORAL                  | 30174006 6            | EL MORAL                  | 0.00                       |            | 0.00  | 229,544.12    | 229,544.12   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00    |        | PERSONA | 28.00  |

Patricio Aguilar Solís  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
 2018-2021

VICTOR ARANO MONTERO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Tudisberto Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
 2018-2021

Yesenia Cruz Ortiz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2020  
SEGUNDO TRIMESTRAL  
Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
Fuente de Financiamiento: FISMDF  
Presupuesto Autorizado: 74,774,780.00

Hoja: 21/07/2020  
Fecha de Aprobación:

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo   | Nombre del Proyecto / Describiéndole la Obra   | Clave de<br>Localidad | Localidad                 | Avances Físico-Financieros |                |                |                | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |              |              |             |                             |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                               |                               |              |             |                             | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                                  |                               |                               |       |             | Metas                       |                         | Observaciones |                                  |                               |                               |       |                     |           |              |              |         |         |        |      |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------|--------------|--------------|---------|---------|--------|------|
|                                   |  |                       |                           | %                          | Fechas reales  |                | %              |  | Inicio       | Término      | Costo Total | Fuente de<br>Financiamiento | Aportación<br>Municipal | Aportación<br>Beneficia-<br>rios            | Otras<br>Fuentes<br>Federales | Otras<br>Fuentes<br>Estatales | Otras        | Costo Total | Fuente de<br>Financiamiento | Aportación<br>Municipal                  | Aportación<br>Beneficia-<br>rios | Otras<br>Fuentes<br>Federales | Otras<br>Fuentes<br>Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de<br>Financiamiento | Aportación<br>Municipal |               | Aportación<br>Beneficia-<br>rios | Otras<br>Fuentes<br>Federales | Otras<br>Fuentes<br>Estatales | Otras | Unidad de<br>Medida | Aprobadas |              |              |         |         |        |      |
| SG<br>02<br>b<br>2020 30 174 0034 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOC. JOACHIN  | 30174004<br>2         | JOACHIN                   |                            | 55.00          | 02/06/<br>2020 | 0.00           |  |              |              |             |                             |                         |   |                               |                               |              |             |                             |  |                                  |                               |                               |       |             |                             |                         |               |                                  |                               |                               |       |                     |           | 2,968,967.68 | 2,968,967.68 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| SG<br>02<br>b<br>2020 30 174 0035 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOC. TO DE MAYO                                       | 30174059<br>1         | COLONIA PRIMERO DE MAYO   | 0.00                       |                | 0.00           |                |  | 2,226,093.92 | 2,226,093.92 | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00        | 0.00                        | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00          | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00         | PERSONA | 240.00  | de 7   |      |
| SG<br>02<br>a<br>2020 30 174 0036 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL SAN ANGELO   | 30174000<br>1         | TIERRA BLANCA             | 0.00                       |                | 0.00           |                |  | 569,524.55   | 569,524.55   | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00        | 0.00                        | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00          | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00         | PERSONA | 88.00   |        |      |
| SG<br>02<br>a<br>2020 30 174 0037 | AMPLIACION DE REC ELECTRICA EN LA COL. NUEVA AMPLIACION COUNILLO                                       | 30174000<br>1         | TIERRA BLANCA             | 0.00                       |                | 0.00           |                |  | 554,019.97   | 554,019.97   | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00        | 0.00                        | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00          | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00         | PERSONA | 48.00   |        |      |
| SG<br>02<br>a<br>2020 30 174 0038 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL INDEPENDENCIA  | 30174000<br>1         | TIERRA BLANCA             | 0.00                       |                | 0.00           |                |  | 1,466,480.77 | 1,466,480.77 | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00        | 0.00                        | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00          | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00         | PERSONA | 60.00   |        |      |
| SG<br>02<br>b<br>2020 30 174 0039 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. EL CONTENITO  | 30174002<br>4         | EL CONTENITO              | 0.00                       |                | 0.00           |                |  | 582,879.04   | 582,879.04   | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00        | 0.00                        | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00          | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00         | PERSONA | 80.00   |        |      |
| SG<br>02<br>b<br>2020 30 174 0040 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. SAN SALVADOR  | 30174011<br>1         | SAN SALVADOR              | 90.00                      | 29/05/<br>2020 | 59.99          | 24/06/<br>2020 |  | 532,199.64   | 532,199.64   | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00                          | 319,292.23                    | 319,292.23   | 0.00        | 0.00                        | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00          | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00    | PERSONA | 20.00  |      |
| SG<br>02<br>b<br>2020 30 174 0041 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. EL AMATE  | 30174000<br>2         | EL AMATE                  | 60.00                      | 11/06/<br>2020 | 0.00           |                |  | 921,975.11   | 921,975.11   | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00                          | 0.00                          | 0.00         | 0.00        | 0.00                        | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00          | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00         | PERSONA | 100.00  |        |      |
| SG<br>02<br>b<br>2020 30 174 0042 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. PASO GANADO   | 30174008<br>2         | PASO DEL GANADO           | 90.00                      | 22/05/<br>2020 | 81.46          | 17/06/<br>2020 |  | 1,759,431.31 | 1,759,431.31 | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00                          | 1,433,371.90                  | 1,433,371.90 | 0.00        | 0.00                        | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00          | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00    | PERSONA | 112.00 |      |
| SJ<br>02<br>a<br>2020 30 174 0043 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS OTHON REBOLLEDO CLAVE 30DIN3623-Z, LOC. SANTA LUCIA | 30174011<br>2         | SANTA LUCIA               | 70.00                      | 11/05/<br>2020 | 32.80          | 19/06/<br>2020 |  | 482,377.75   | 482,377.75   | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00                          | 158,254.72                    | 158,254.72   | 0.00        | 0.00                        | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00          | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00         | ALUMNO  | 18.00   |        |      |
| SJ<br>02<br>g<br>2020 30 174 0044 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA PRIMARIA, LOC. LA VICTORIA  | 30174012<br>3         | LA VICTORIA (SAN JOACHIN) | 35.00                      | 06/05/<br>2020 | 35.45          | 16/06/<br>2020 |  | 482,377.76   | 482,377.76   | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00                          | 175,856.96                    | 175,856.96   | 0.00        | 0.00                        | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00          | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00         | ALUMNO  | 20.00   |        |      |

  
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal  
Nombre, firma y sello

  
Vocal de Control y Vigilancia  
Nombre y firma

  
Tesorero Municipal  
Nombre, firma y sello

  
Contralor Municipal  
Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
2018-2021



TESORERIA  
2018-2021



2018-2021





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2020  
SEGUNDO TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
Fuente de Financiamiento: FISMDF  
Presupuesto Autorizado: 74,774,780.00

Hoja: 21/07/2020  
Fecha de Aprobación:

| Programa    |          | Avances Físico-Financieros  |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      | Metas                   |                         | Observaciones |                         |           |                  |           |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|-------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------|
| Subprograma |          | Estructura Financiera (Inversión Aprobada)  |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |       |             |                          |                      |                         |                         |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           |                  |           |
| Tipo        | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra  | Clave de Localidad | Localidad                      | Físico        |            | Financiero    |       | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                     | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras                                    | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficarios | Otras Fuentes Federales |               | Otras Fuentes Estatales | Otras     | Unidad de Medida | Aprobadas |
|             |          |   |                    |                                | Fechas reales |            | Fechas reales |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           |                  |           |
| SJ          | 02       | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PRIMARIA DE LA LOC. LOS MANGOS   | 301740187          | LOS MANGOS                     | 25.00         | 18/05/2020 | 0.00          |       | 593,847.20   | 593,847.20               | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00      | ANEXO            | 1.00      |
|             | 2020     |   |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           |                  | 30        |
| SJ          | 02       | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA LOC. HUICCOLOTLA  | 301740039          | HUICCOLOTLA                    | 20.00         | 03/06/2020 | 0.00          |       | 757,342.80   | 757,342.80               | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | ANEXO     | 1.00             |           |
|             | 2020     |   |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           | 30               | 174       |
| SJ          | 02       | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LOC. JOYA DE LA PITA   | 301740175          | JOYA DE LA PITA                | 60.00         | 08/06/2020 | 0.00          |       | 423,825.54   | 423,825.54               | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | ANEXO     | 1.00             |           |
|             | 2020     |   |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           | 30               | 174       |
| SH          | 02       | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES EL ROBLE, SALVADOR GONZALO GARCIA, RODRIGUEZ TEJEDA, EL MANGO Y PASO MAGUEYITO  | 301740102          | EL ROBLE                       | 85.00         | 14/05/2020 | 0.00          |       | 1,353,161.83 | 1,353,161.83             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | OBRA      | 96.00            |           |
|             | 2020     |   |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           | 30               | 174       |
| SH          | 02       | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES EL PORVENIR, POBLADO 5, EL JOBO, SAN NICOLAS LA BURRERA, IDEAL DE ARRIBA, IDEAL DE ABAJO, ARROYO TAMBOR Y NUEVO REFORMA | 301740095          | EL PORVENIR                    | 60.00         | 15/05/2020 | 0.00          |       | 1,860,661.03 | 1,860,661.03             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | OBRA      | 111.00           |           |
|             | 2020     |   |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           | 30               | 174       |
| UB          | 01       | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOC. SERENILLA DE ABAJO A LA LOC. LOS LEONES   | 301740115          | SERENILLA DE ABAJO             | 70.00         | 02/06/2020 | 0.00          |       | 2,671,510.62 | 2,671,510.62             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | KILÓMETRO | 5.60             |           |
|             | 2020     |   |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           | 30               | 174       |
| UB          | 01       | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOC. LOS LEONES A LA LOC. EL JCARO   | 301740049          | LOS LEONES                     | 100.00        | 09/04/2020 | 09/06/2020    | 99.89 | 08/05/2020   | 05/06/2020               | 4,490,273.40         | 4,490,273.40            | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 4,485,604.59             | 4,485,604.59         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00      | KILÓMETRO        | 9.90      |
|             | 2020     |   |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           |                  | 30        |
| UM          | 02       | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. MARQUEZ GALINDO   | 301740037          | GENERAL EMILIO MARQUEZ GALINDO | 0.00          | 0.00       |               |       | 923,185.92   | 923,185.92               | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | OBRA      | 1.00             |           |
|             | 2020     |   |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           | 30               | 174       |
| UM          | 02       | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. LA CAMPANA  | 301740012          | LA CAMPANA (LA ICA)            | 0.00          | 0.00       |               |       | 1,256,161.53 | 1,256,161.53             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | OBRA      | 1.00             |           |
|             | 2020     |   |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           | 30               | 174       |
| UM          | 02       | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. LAZARO CARDENAS   | 301740036          | LAZARO CARDENAS                | 0.00          | 0.00       |               |       | 1,306,423.75 | 1,306,423.75             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | OBRA      | 1.00             |           |
|             | 2020     |   |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           | 30               | 174       |
| UM          | 02       | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. PALMERINDA  | 301740074          | PALMERINDA                     | 0.00          | 0.00       |               |       | 1,256,161.53 | 1,256,161.53             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | OBRA      | 1.00             |           |
|             | 2020     |   |                    |                                |               |            |               |       |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |                         |                         |  |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |           | 30               | 174       |

Patricio Casasola  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



VICTOR ABIANO MONTERO  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Eldo Saizano Hernández  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



TESORERIA  
2018-2021

Yasania Guzmán  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
2018-2021

PRESIDENCIA  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 74,774,780.00

Hoja: 21/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 21/07/2020

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo                      | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra   | Clave de Localidad | Localidad                 | Avances Físico-Financieros |               |         |       | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |         |               |                          |                      |                          | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                         |       |             |                          |                      | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                         |                         |       |             |                          | Meses                |                          | Observaciones |                         |                         |       |                  |           |      |      |         |          |          |  |
|--|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------|-------|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|------|------|---------|----------|----------|--|
|  |  |                    |                           | %                          | Fechas reales |         | %     | Fechas reales                              |         | Costo Total   | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales                     | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios                 | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios |               | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |      |      |         |          |          |  |
|  |  |                    |                           |                            | Inicio        | Término |       | Inicio                                     | Término |               |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |               |                         |                         |       |                  |           |      |      |         |          |          |  |
| U9<br>01<br>b<br>2020 30 174 0069                    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (PAGO DE VALIDACIONES ANTE CONAGUA Y/O CAEV Y/O CFE)  | 30174000 1         | TIERRA BLANCA             | 49.81                      | 01/06/2020    |         | 49.81 | 01/06/2020                                 |         | 920,000.00    | 920,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 458,272.06  | 458,272.06               | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | PAGO    | 1.00     |          |  |
| U9<br>01<br>b<br>2020 30 174 0069                    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (PAGO DE ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO, REGISTRO ELÉCTRICO, ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA Y BACTEREOLÓGICO)   | 30174000 1         | TIERRA BLANCA             | 0.00                       |               |         | 0.00  |  |         | 80,000.00     | 80,000.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 2,000.00 |          |  |
| U9<br>01<br>b<br>2020 30 174 0070                    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (ELABORACIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS DE IMPACTO AMBIENTAL)   | 30174000 1         | TIERRA BLANCA             | 0.00                       |               |         | 0.00  |  |         | 250,000.00    | 250,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00    | PERSONA  | 1,800.00 |  |
| U9<br>01<br>b<br>2020 30 174 0071                    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO E IDEAL DE ARRIBA E IDEAL DE ABAJO) | 30174000 1         | TIERRA BLANCA             | 0.00                       |               |         | 0.00  |  |         | 450,000.00    | 450,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00    | PERSONA  | 1,000.00 |  |
| SJ<br>02<br>f<br>2020 30 174 0050                    | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOC. LA VICTORIA   | 30174012 3         | LA VICTORIA (SAN JOAQUÍN) | 45.00                      | 03/06/2020    |         | 0.00  |  |         | 333,734.48    | 333,734.48               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00    | ANEXO    | 1.00     |  |
| TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: |  |                    |                           |                            |               |         |       |  |         | 74,774,780.00 | 74,774,780.00            | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 15,303,401.76            | 15,303,401.76        | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     |          |  |

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Patricia Acosta Solís  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
2018 -2021

VICTOR ARANO MONTERO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Eladio Serrano Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
2018 -2021

Yesenia Cruz Ortiz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
2018-2021

TRI/2020/TIERRA...

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
 Presupuesto Autorizado: 73,693,885.00

Hoja: 22/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 22/07/2020

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad  | Avances Físico-Financieros |                                 |               |                                 |             |             | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |               |                      |             |                          |             | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |             |                          |             |                          |             | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |             |                          |             |                  |           | Metas   |            | Observaciones |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|---------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------|---------|------------|---------------|
|                                 |          |  |                    |  | Físico                     |                                 | Financiero    |                                 |             |             | Fuente de Financiamiento                   |               | Aportación Municipal |             | Aportación Beneficiarios |             | Aportación Municipal                        |             | Aportación Beneficiarios |             | Fuente de Financiamiento |             | Aportación Municipal                     |             | Aportación Beneficiarios |             | Unidad de Medida | Aprobadas |         |            |               |
|                                 |          |  |                    |  | %                          | Fechas reales<br>Inicio Término | %             | Fechas reales<br>Inicio Término | Costo Total | Costo Total | Costo Total                                | Costo Total   | Costo Total          | Costo Total | Costo Total              | Costo Total | Costo Total                                 | Costo Total | Costo Total              | Costo Total | Costo Total              | Costo Total | Costo Total                              | Costo Total | Costo Total              | Costo Total |                  |           |         |            |               |
| SP<br>01<br>a                   |          |  |                    |  |                            |                                 |               |                                 |             |             |  |               |                      |             |                          |             |   |             |                          |             |                          |             |  |             |                          | ELEMENTO    | 110.00           |           |         |            |               |
| 2020                            | 30       | 174  | 0100               | SUELDO COMPACTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD   | 30174000                   | 1                               | TIERRA BLANCA | 46.70                           | 01/01/2020  | 46.70       | 01/01/2020                                 | 19,049,885.00 | 19,049,885.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 0.00      | PERSONA | 100,000.00 |               |
| SP<br>02<br>d                   |          |  |                    |  |                            |                                 |               |                                 |             |             |  |               |                      |             |                          |             |   |             |                          |             |                          |             |  |             |                          |             | VEHICULO         | 24.00     |         |            |               |
| 2020                            | 30       | 174  | 0101               | COMBUSTIBLE SEGURIDAD  | 30174000                   | 1                               | TIERRA BLANCA | 46.84                           | 15/01/2020  | 46.84       | 15/01/2020                                 | 7,000,000.00  | 7,000,000.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 0.00      | PERSONA | 100,000.00 |               |
| FM<br>06<br>b                   |          |  |                    |  |                            |                                 |               |                                 |             |             |  |               |                      |             |                          |             |   |             |                          |             |                          |             |  |             |                          |             | EQUIPO           | 8.00      |         |            |               |
| 2020                            | 30       | 174  | 0102               | ARRENDAMIENTO O EQUIPO DE TRANSPORTE   | 30174000                   | 1                               | TIERRA BLANCA | 50.83                           | 12/02/2020  | 50.83       | 12/02/2020                                 | 3,205,000.00  | 3,205,000.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 0.00      | PERSONA | 60,000.00  |               |
| SP<br>01<br>d                   |          |  |                    |  |                            |                                 |               |                                 |             |             |  |               |                      |             |                          |             |   |             |                          |             |                          |             |  |             |                          |             | ELEMENTO         | 90.00     |         |            |               |
| 2020                            | 30       | 174  | 0103               | MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL  | 30174000                   | 1                               | TIERRA BLANCA | 41.95                           | 12/02/2020  | 41.95       | 12/02/2020                                 | 650,000.00    | 650,000.00           | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 0.00      | PERSONA | 90.00      |               |
| DP<br>01                        |          |  |                    |  |                            |                                 |               |                                 |             |             |  |               |                      |             |                          |             |   |             |                          |             |                          |             |  |             |                          |             | PAGO             | 12.00     |         |            |               |
| 2020                            | 30       | 174  | 0104               | PAGO DE DEUDA PUBLICA  | 30174000                   | 1                               | TIERRA BLANCA | 43.48                           | 05/02/2020  | 43.48       | 05/02/2020                                 | 6,000,000.00  | 6,000,000.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 0.00      | PERSONA | 100,000.00 |               |
| PA<br>01                        |          |  |                    |  |                            |                                 |               |                                 |             |             |  |               |                      |             |                          |             |   |             |                          |             |                          |             |  |             |                          |             | PAGO             | 2.00      |         |            |               |
| 2020                            | 30       | 174  | 0105               | PAGO DE AUDITORIA  | 30174000                   | 1                               | TIERRA BLANCA | 0.00                            |             | 0.00        |  | 2,088,000.00  | 2,088,000.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 0.00      | PERSONA | 100,000.00 |               |
| FM<br>04<br>c                   |          |  |                    |  |                            |                                 |               |                                 |             |             |  |               |                      |             |                          |             |   |             |                          |             |                          |             |  |             |                          |             | VEHICULO         | 70.00     |         |            |               |
| 2020                            | 30       | 174  | 0106               | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD H. AYUNTAMIENTO      | 30174000                   | 1                               | TIERRA BLANCA | 46.44                           | 21/01/2020  | 46.44       | 21/01/2020                                 | 1,098,290.80  | 1,098,290.80         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 0.00      | PERSONA | 100,000.00 |               |
| FM<br>04<br>e                   |          |  |                    |  |                            |                                 |               |                                 |             |             |  |               |                      |             |                          |             |   |             |                          |             |                          |             |  |             |                          |             | MAQUINA          | 17.00     |         |            |               |
| 2020                            | 30       | 174  | 0107               | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 30174000                   | 1                               | TIERRA BLANCA | 82.95                           | 16/01/2020  | 82.95       | 16/01/2020                                 | 1,500,000.00  | 1,500,000.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 0.00      | PERSONA | 70,000.00  |               |
| FE<br>01<br>a                   |          |  |                    |  |                            |                                 |               |                                 |             |             |  |               |                      |             |                          |             |   |             |                          |             |                          |             |  |             |                          |             | ESTACION         | 1.00      |         |            |               |
| 2020                            | 30       | 174  | 0108               | ESTACIONES TRANSFERENCIA (DEPOSITOS FLOJOS)  | 30174000                   | 1                               | TIERRA BLANCA | 39.92                           | 06/02/2020  | 39.92       | 06/02/2020                                 | 15,173,600.00 | 15,173,600.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 0.00      | 0.00    | PERSONA    | 70,000.00     |
| BM<br>01<br>e                   |          |  |                    |  |                            |                                 |               |                                 |             |             |  |               |                      |             |                          |             |   |             |                          |             |                          |             |  |             |                          |             | PIEZA            | 1,800.00  |         |            |               |
| 2020                            | 30       | 174  | 0109               | ADQUISICIONES DE LUMINARIAS Y BALASTRA   | 30174000                   | 1                               | TIERRA BLANCA | 100.00                          | 13/04/2020  | 08/05/2020  | 13/04/2020                                 | 4,505,506.12  | 4,505,506.12         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 0.00      | PERSONA | 70,000.00  |               |
| FM<br>04<br>d                   |          |  |                    |  |                            |                                 |               |                                 |             |             |  |               |                      |             |                          |             |   |             |                          |             |                          |             |  |             |                          |             | PAGO             | 1.00      |         |            |               |
| 2020                            | 30       | 174  | 0110               | SEGUROS Y TENCENCIAS   | 30174000                   | 1                               | TIERRA BLANCA | 100.00                          | 03/04/2020  | 06/05/2020  | 03/04/2020                                 | 846,203.08    | 846,203.08           | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 0.00      | PERSONA | 500.00     |               |

Presidente Municipal  
 Nombre, firma y sello

Tesorero Municipal  
 Nombre, firma y sello

Contralor Municipal  
 Nombre, firma y sello



**TESORERIA**  
 2018 -2021



**CONTRALORIA**  
 2018-2021





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
 Presupuesto Autorizado: 73,693,885.00

Hoja: 22/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 22/07/2020

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra   | Clave de Localidad | Localidad     | Avances Físico-Financieros |               |         |       |               |         | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                          |                      |                          |                         |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |       |             |                          |                      |                          | Metas                   |                         | Observaciones |       |                  |           |      |      |              |         |      |  |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------|-------|---------------|---------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|-----------|------|------|--------------|---------|------|--|
|                                 |  |                    |               | %                          | Fechas reales |         | %     | Fechas reales |         | Costo Total                                | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros                                       | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                  | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales |               | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |      |      |              |         |      |  |
|                                 |  |                    |               |                            | Inicio        | Término |       | Inicio        | Término |  |                          |                      |                          |                         |                         |   |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |               |       |                  |           |      |      |              |         |      |  |
| UM<br>01<br>m                   | REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL SAN PEDRO COL. TERRAPLEN   | 301740001          | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |         | 0.00  |               |         | 282,161.63                                 | 282,161.63               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00      | OBRA | 1.00 |              |         |      |  |
| 2020 30 174 0122                |  |                    |               |                            |               |         |       |               |         |  |                          |                      |                          |                         |                         |   |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |               |       |                  |           |      |      |              |         |      |  |
| UM<br>01<br>c                   | REHABILITACION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS CAMPOS GEMELOS COL. SEGUNDO VERDE  | 301740001          | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |         | 0.00  |               |         | 200,000.00                                 | 200,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00 | OBRA | 1.00         | de 3    |      |  |
| 2020 30 174 0123                |  |                    |               |                            |               |         |       |               |         |  |                          |                      |                          |                         |                         |   |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |               |       |                  |           |      |      |              |         |      |  |
| SD<br>03<br>c                   | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FCO. JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES REFORMA Y EJIDO COL. TORREON   | 301740001          | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |         | 0.00  |               |         | 150,000.00                                 | 150,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 20.00   |      |  |
| 2020 30 174 0124                |  |                    |               |                            |               |         |       |               |         |  |                          |                      |                          |                         |                         |   |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |               |       |                  |           |      |      |              |         |      |  |
| UM<br>01<br>u                   | REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE CULTURA COL. CENTRO  | 301740001          | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |         | 0.00  |               |         | 350,000.00                                 | 350,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | OBRA    | 1.00 |  |
| 2020 30 174 0125                |  |                    |               |                            |               |         |       |               |         |  |                          |                      |                          |                         |                         |   |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |               |       |                  |           |      |      |              |         |      |  |
| PM<br>01<br>a                   | SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OCUPACION TEMPORAL DE UNA CELDA, PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, UBICADA EN SITIO DE DISPOSICION FINAL, CON MEDIDAS AMBIENTALES, EN EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA. | 301740001          | TIERRA BLANCA | 50.00                      | 04/05/2020    |         | 50.00 | 04/05/2020    |         | 626,400.00                                 | 626,400.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | ESTUDIO | 1.00 |  |
| 2020 30 174 0126                |  |                    |               |                            |               |         |       |               |         |  |                          |                      |                          |                         |                         |   |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |               |       |                  |           |      |      |              |         |      |  |

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

73,693,885.00 73,693,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,715,656.61 31,715,656.61 0.00

Patricio Aguirre Solís  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Eladio Carrano Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Yusefía Cruz Ortiz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TESORERIA  
 2018-2021

CONTRALORIA  
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FORTASEG  
 Presupuesto Autorizado: 12,196,337.00

Hoja: 22/07/2020  
 Fecha de Aprobación:

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra   | Clave de Localidad | Localidad     | Avances Físico-Financieros |               |            |        | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |            |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |       |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |       |             |                          |                      |                          |                         | Metas                   |       | Observaciones |                  |           |          |          |         |        |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|--------|--|------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|-----------|----------|----------|---------|--------|
|                                 |  |                    |               | %                          | Fechas reales |            | %      | Fechas reales                              |            | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                     | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                  | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras |               | Unidad de Medida | Aprobadas |          |          |         |        |
| Inicio                          | Término  | Inicio             | Término       |                            | Inicio        | Término    |        | Inicio                                     | Término    |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | Inicio        |                  |           | Término  | Inicio   | Término | Inicio |
| UM<br>02<br>g                   | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA COMEDOR Y GIMNASIO EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 30174000           | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |            | 0.00   |  |            |             |                          | 1,341,837.00         | 1,341,837.00             | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00      | OBRA     | 1.00     |         |        |
| 2020                            | 30   | 174                | 0300          |                            |               |            |        |  |            |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          | PERSONA                 | 40,000.00               |       |               |                  |           |          |          |         |        |
| SP<br>03<br>a                   | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO PROYECTO  | 30174000           | TIERRA BLANCA | 96.00                      | 23/06/2020    |            | 96.00  | 23/06/2020                                 | 450,000.00 | 450,000.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00      | 0.00     | PROYECTO | 1.00    | de 4   |
| 2020                            | 30   | 174                | 0301          |                            |               |            |        |  |            |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          | PERSONA                 | 87.00                   |       |               |                  |           |          |          |         |        |
| SP<br>03<br>a                   | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO SEGUIMIENTO Y EVALUACION                          | 30174000           | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |            | 0.00   |  | 50,000.00  | 50,000.00   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00      | PROYECTO | 1.00     |         |        |
| 2020                            | 30   | 174                | 0302          |                            |               |            |        |  |            |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          | PERSONA                 | 87.00                   |       |               |                  |           |          |          |         |        |
| SP<br>01<br>b                   | EVALUACION DE NUEVO INGRESO  | 30174000           | TIERRA BLANCA | 100.00                     | 29/06/2020    | 29/06/2020 | 100.00 | 29/06/2020                                 | 100,000.00 | 100,000.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00      | 0.00     | CURSO    | 20.00   |        |
| 2020                            | 30   | 174                | 0303          |                            |               |            |        |  |            |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          | PERSONA                 | 20.00                   |       |               |                  |           |          |          |         |        |
| SP<br>01<br>a                   | BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL  | 30174000           | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |            | 0.00   |  | 270,000.00 | 270,000.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00      | ELEMENTO | 10.00    |         |        |
| 2020                            | 30   | 174                | 0305          |                            |               |            |        |  |            |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          | PERSONA                 | 10.00                   |       |               |                  |           |          |          |         |        |
| SP<br>01<br>b                   | FORMACION INICIAL (ASPIRANTE)  | 30174000           | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |            | 0.00   |  | 400,000.00 | 400,000.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00      | CURSO    | 1.00     |         |        |
| 2020                            | 30   | 174                | 0304          |                            |               |            |        |  |            |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          | PERSONA                 | 10.00                   |       |               |                  |           |          |          |         |        |
| SP<br>01<br>b                   | FORMACION CONTINUA ( FORMACION MANDOS ) ESTADO DE FUERZA MANDOS                                | 30174000           | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |            | 0.00   |  | 12,000.00  | 12,000.00   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00      | CURSO    | 1.00     |         |        |
| 2020                            | 30   | 174                | 0306          |                            |               |            |        |  |            |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          | PERSONA                 | 1.00                    |       |               |                  |           |          |          |         |        |
| SP<br>01<br>b                   | FORMACION CONTINUA ( DERECHOS HUMANOS ) ESTADO DE FUERZA OPERATIVO                             | 30174000           | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |            | 0.00   |  | 70,000.00  | 70,000.00   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00      | CURSO    | 7.00     |         |        |
| 2020                            | 30   | 174                | 0307          |                            |               |            |        |  |            |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          | PERSONA                 | 20.00                   |       |               |                  |           |          |          |         |        |
| SP<br>01<br>b                   | FORMACION CONTINUA ( CADENA DE CUSTODIA ) ESTADO DE FUERZA OPERATIVA                           | 30174000           | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |            | 0.00   |  | 70,000.00  | 70,000.00   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00      | CURSO    | 1.00     |         |        |
| 2020                            | 30   | 174                | 0308          |                            |               |            |        |  |            |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          | PERSONA                 | 20.00                   |       |               |                  |           |          |          |         |        |
| SP<br>01<br>b                   | FORMACION CONTINUA ( JUSTICIA CIVICA ) ESTADO DE FUERZA OPERATIVO                              | 30174000           | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |            | 0.00   |  | 70,000.00  | 70,000.00   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00      | CURSO    | 1.00     |         |        |
| 2020                            | 30   | 174                | 0309          |                            |               |            |        |  |            |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          | PERSONA                 | 20.00                   |       |               |                  |           |          |          |         |        |
| SP<br>02<br>b                   | CASCO BALISTICO MAXIMO NIVEL IIA   | 30174000           | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |            | 0.00   |  | 200,000.00 | 200,000.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00      | 0.00     | LOTE     | 1.00    |        |
| 2020                            | 30   | 174                | 0310          |                            |               |            |        |  |            |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          | PERSONA                 | 20.00                   |       |               |                  |           |          |          |         |        |

  
 Patricia Ortiz  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

  
 Ricardo Serrano Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

  
 Ricardo Serrano Hernández  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
2018-2021

CONTRALORIA  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2020  
SEGUNDO TRIMESTRAL  
Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
Fuente de Financiamiento: FORTASEG  
Presupuesto Autorizado: 12,196,337.00

Hoja: 22/07/2020  
Fecha de Aprobación:

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra        | Clave de<br>Localidad | Localidad     | Avances Físico-Financieros |               | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |   |               |         |             |                             |                         |                             | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                               |       |             |                             |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                               |                               |       |             |                             | Metas                   |                             | Observaciones |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
|---------------------------------|----------|---|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------|--|---|---------------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------|-------------|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|------|--|
|                                 |          |   |                       |               | %                          | Fechas reales |  | % | Fechas reales |         | Costo Total | Fuente de<br>Financiamiento | Aportación<br>Municipal | Aportación<br>Beneficiarios | Otras<br>Fuentes<br>Federales               | Otras<br>Fuentes<br>Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de<br>Financiamiento | Aportación<br>Municipal | Aportación<br>Beneficiarios              | Otras<br>Fuentes<br>Federales | Otras<br>Fuentes<br>Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de<br>Financiamiento | Aportación<br>Municipal | Aportación<br>Beneficiarios |               | Otras<br>Fuentes<br>Federales | Otras<br>Fuentes<br>Estatales | Otros | Unidad de<br>Medida | Aprobadas |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
|                                 |          |   |                       |               |                            | Inicio        | Término                                    |   | Inicio        | Término |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio  | Término | Inicio  | Término | Inicio  | Término |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
| SP                              | 02       | MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO | 30174000              | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         | LOTE   | 3.00    |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
| 2020                            | 30       | 174   | 0311                  |               |                            |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        | PERSONA | 20.00  |         |         |         |         |         |         |         |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
| SP                              | 02       | FORNITURA   | 30174000              | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         | LOTE    | 100.00  | 2 de 4  |         |         |         |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
| 2020                            | 30       | 174   | 0312                  |               |                            |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         | PERSONA | 100.00  |         |         |         |         |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
| SP                              | 02       | CAMISOLA Y/O CAMISA                                 | 30174000              | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         | LOTE    | 200.00  |         |         |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
| 2020                            | 30       | 174   | 0313                  |               |                            |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         | PERSONA | 200.00  |         |         |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
| SP                              | 02       | PANTALON  | 30174000              | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         | LOTE    | 200.00  |         |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
| 2020                            | 30       | 174   | 0314                  |               |                            |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         | PERSONA | 100.00  |         |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
| SP                              | 02       | BOTAS   | 30174000              | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         | LOTE    | 100.00  |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
| 2020                            | 30       | 174   | 0315                  |               |                            |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         | PERSONA | 100.00  |        |         |        |         |        |        |         |      |  |
| SP                              | 02       | KEPI  | 30174000              | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         | LOTE   | 100.00  |        |         |        |        |         |      |  |
| 2020                            | 30       | 174   | 0316                  |               |                            |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         | PERSONA | 100.00 |         |        |         |        |        |         |      |  |
| SP                              | 02       | CHAMARRA  | 30174000              | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        | LOTE    | 100.00 |         |        |        |         |      |  |
| 2020                            | 30       | 174   | 0317                  |               |                            |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        | PERSONA | 100.00 |         |        |        |         |      |  |
| SP                              | 02       | PLAYERAS  | 30174000              | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         | LOTE   | 100.00  |        |        |         |      |  |
| 2020                            | 30       | 174   | 0318                  |               |                            |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |        | PERSONA | 100.00 |        |         |      |  |
| SP                              | 02       | ZAPATOS TIPO CHOLO                                  | 30174000              | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |        |         | LOTE   | 100.00 |         |      |  |
| 2020                            | 30       | 174   | 0319                  |               |                            |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |        | PERSONA | 100.00 |        |         |      |  |
| SP                              | 02       | GORRA TIPO BEISBOLERA                               | 30174000              | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |        |         | LOTE   | 100.00 |         |      |  |
| 2020                            | 30       | 174   | 0320                  |               |                            |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |        | PERSONA | 100.00 |        |         |      |  |
| SP                              | 02       | CASCO PARA MOTOCICLISTA                             | 30174000              | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |        |         |        |        | LOTE    | 3.00 |  |
| 2020                            | 30       | 174   | 0321                  |               |                            |               |  |   |               |         |             |                             |                         |                             |   |                               |       |             |                             |                         |  |                               |                               |       |             |                             |                         |                             |               |                               |                               |       |                     |           |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |        |         |        |        | PERSONA | 3.00 |  |

PAULA ANDRÉS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Pedro Ferrano Hernández  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



TESORERIA  
2018 -2021



CONTRALORIA  
2018-2021

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA**  
**INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES**  
**REPORTO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS**  
**EJERCICIO FISCAL 2020**  
**SEGUNDO TRIMESTRAL**  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FORTASEG  
 Presupuesto Autorizado: 12,196,337.00

Hoja: 22/07/2020  
 Fecha de Aprobación:

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo |   | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra                 |         | Clave de Localidad |               | Localidad |        | Avances Físico-Financieros |        | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |              |              |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |       |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |       |             |                          |                      |                          |                         | Metas                   |       | Observaciones |                  |           |        |  |
|---------------------------------|---|--|---------|--------------------|---------------|-----------|--------|----------------------------|--------|--|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|-----------|--------|--|
|                                 |   |  |         |                    |               |           |        | Físico                     |        | Financiero                                 |              | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                     | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                  | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros |               | Unidad de Medida | Aprobadas |        |  |
| No. Obra                        | % | Fechas reales  |         | Fechas reales      |               | %         | Inicio | Término                    | Inicio | Término                                    |              |              |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |               |                  |           |        |  |
|                                 |   | Inicio   | Término | Inicio             | Término       |           |        |                            |        |  |              |              |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |               |                  |           |        |  |
| SP<br>02<br>e                   |   | CANDADO DE MANO METALICA                                     |         | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 0.00      |        |                            |        |  | 57,000.00    | 57,000.00    | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | LOTE          | 60.00            |           |        |  |
| 2020<br>30<br>174<br>0322       |   | CAMARA DE SOLAPA   |         | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 0.00      |        |                            |        |  | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA       | 60.00            | de 4      |        |  |
| SP<br>02<br>e                   |   | CINTA AMARILLA PARA DELIMITAR EL ACCESO                      |         | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 0.00      |        |                            |        |  | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | PERSONA          | 50.00     |        |  |
| 2020<br>30<br>174<br>0324       |   | ARMA CORTA   |         | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 0.00      |        |                            |        |  | 154,000.00   | 154,000.00   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | PERSONA          | 11.00     |        |  |
| 2020<br>30<br>174<br>0325       |   | GAS LACRIMOGENO  |         | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 0.00      |        |                            |        |  | 27,500.00    | 27,500.00    | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA       | 11.00            |           |        |  |
| SP<br>02<br>c                   |   | MUNICIONES PARA ARMA CORTA                                   |         | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 0.00      |        |                            |        |  | 80,000.00    | 80,000.00    | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | PERSONA          | 100.00    |        |  |
| 2020<br>30<br>174<br>0327       |   | MUNICIONES PARA ARMA LARGA                                   |         | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 0.00      |        |                            |        |  | 39,000.00    | 39,000.00    | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | PERSONA   | 100.00 |  |
| 2020<br>30<br>174<br>0328       |   | ARMA LARGA   |         | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 0.00      |        |                            |        |  | 968,000.00   | 968,000.00   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | PERSONA   | 100.00 |  |
| 2020<br>30<br>174<br>0329       |   | PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO |         | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 0.00      |        |                            |        |  | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | PERSONA   | 100.00 |  |
| 2020<br>30<br>174<br>0330       |   | TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)                               |         | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 0.00      |        |                            |        |  | 360,000.00   | 360,000.00   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | 0.00             | PERSONA   | 100.00 |  |
| 2020<br>30<br>174<br>0331       |   |  |         |                    |               |           |        |                            |        |  |              |              |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |               |                  |           |        |  |

  
**Presidente Municipal**  
 Nombre, firma y sello

  
**Tesorero Municipal**  
 Nombre, firma y sello

  
**Contralor Municipal**  
 Nombre, firma y sello



**TESORERIA**  
**2018-2021**

**CONTRALORIA**  
**2018-2021**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FORTASEG  
 Presupuesto Autorizado: 12,196,337.00

Hoja: 22/07/2020  
 Fecha de Aprobación:

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra |  | Clave de Localidad |  | Avances Físico-Financieros |               | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |               |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |       |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |       |             |                          |                      |                          |                         | Metas                   |       | Observaciones |                  |           |        |         |        |         |  |
|---------------------------------|--|--|--------------------|--|----------------------------|---------------|--|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|-----------|--------|---------|--------|---------|--|
|                                 |  |  |                    |  | Físico                     |               | Financiero                                 |               | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                     | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                  | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros |               | Unidad de Medida | Aprobadas |        |         |        |         |  |
|                                 |  |  |                    |  | %                          | Fechas reales | %  | Fechas reales |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |               |                  |           | Inicio | Término | Inicio | Término |  |
| SP<br>02<br>6                   |  |  |                    |  |                            |               |  |               |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |               |                  |           |        |         |        |         |  |
| 2020 30 174 0332                | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION     |  | 30174000 1         |  | TIERRA BLANCA              | 0.00          |  |               |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |               |                  |           |        |         |        |         |  |

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

12,196,337.00 12,196,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 532,007.20 532,007.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Patricia Aguirre Solls  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Eladio Serrano Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
 2018 -2021

Yesenia Cruz Ortiz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
 2018-2021

TRI/2020/TIERRA BLANCA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS  
 Presupuesto Autorizado: 2,514,484.12

Hoja: 14/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 14/07/2020

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo                      | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra  | Clave de Localidad | Localidad     | Avances Físico-Financieros |               |            |       |               |            | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                          |                      |                          |                         |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |              |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |       |             |                          |                      |                          | Metas                   |                         | Observaciones |       |                  |           |        |              |        |                |          |         |        |         |
|--|---|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|-------|---------------|------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|-----------|--------|--------------|--------|----------------|----------|---------|--------|---------|
|  |   |                    |               | %                          | Fechas reales |            | %     | Fechas reales |            | Costo Total                                | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros                                       | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                  | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales |               | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |        |              |        |                |          |         |        |         |
|  |   |                    |               |                            | Inicio        | Término    |       | Inicio        | Término    |  |                          |                      |                          |                         |                         |   |              |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |               |       |                  |           | Inicio | Término      | Inicio | Término        | Inicio   | Término | Inicio | Término |
| SE<br>02<br>a  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AZULETA ENTRE CALLES PORFIRIO DIAZ Y CLAVERIA, COL. TORREON.     | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 100.00                     | 04/02/2020    | 04/03/2020 | 93.78 | 18/03/2020    | 26/05/2020 | 769,338.71                                 | 769,338.71               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 721,559.63   | 721,559.63               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00   | METRO LINEAL | 583.60 |                |          |         |        |         |
| 2020   | 30  | 174                | 0200          |                            |               |            |       |               |            |  |                          |                      |                          |                         |                         |   |              |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |               |       |                  |           |        |              |        |                |          |         |        |         |
| SE<br>01<br>a  | REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA, VER.              | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 100.00                     | 05/02/2020    | 17/04/2020 | 59.68 | 17/03/2020    | 29/05/2020 | 1,513,739.84                               | 1,513,739.84             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 1,508,955.05 | 1,508,955.05             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00   | METRO CUADRADO | 1,186.23 | de 1    |        |         |
| 2020   | 30  | 174                | 0201          |                            |               |            |       |               |            |  |                          |                      |                          |                         |                         |   |              |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |               |       |                  |           |        |              |        |                |          |         |        |         |
| SD<br>01<br>b  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS AV. LANDERERO Y COSS E HIDALGO, COL. EL RECREO | 30174000<br>1      | TIERRA BLANCA | 100.00                     | 05/02/2020    | 05/03/2020 | 89.19 | 21/02/2020    | 05/03/2020 | 231,405.57                                 | 231,405.57               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 206,406.91   | 206,406.91               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00   | METRO LINEAL   | 46.22    |         |        |         |
| 2020   | 30  | 174                | 0202          |                            |               |            |       |               |            |  |                          |                      |                          |                         |                         |   |              |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |               |       |                  |           |        |              |        |                |          |         |        |         |
| TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: |   |                    |               |                            |               |            |       |               |            | 2,514,484.12                               | 2,514,484.12             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 2,436,921.59 | 2,436,921.59             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00    | 0.00   |         |

Patricia Aguirre Solís  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**PRESIDENCIA  
 2018-2021**

Eladio Serrano Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**TESORERIA  
 2018-2021**

Yesenia Cruz Ortiz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**CONTRALORIA  
 2018-2021**

TRI/2020/TIERRA BLANCA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT  
 Presupuesto Autorizado: 5,550,310.00

Hoja: 21/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 21/07/2020

| Programa Subprograma Tipo                            |   |                    |               | Avances Físico-Financieros |               |         |      |               |         | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                          |                      |                          |                         |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |       |             |                          |                      |                          | Metas                   |                         | Observaciones |       |                  |                |                |          |      |      |      |      |  |
|--|---|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------|------|---------------|---------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|----------------|----------------|----------|------|------|------|------|--|
| No. Obra   | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra  | Clave de Localidad | Localidad     | %                          | Fechas reales |         | %    | Fechas reales |         | Costo Total                                | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros                                       | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                  | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales |               | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas      |                |          |      |      |      |      |  |
|  |   |                    |               |                            | Inicio        | Término |      | Inicio        | Término |  |                          |                      |                          |                         |                         |   |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |               |       |                  |                |                |          |      |      |      |      |  |
| SE<br>02<br>b<br>2020 30 174 0400                    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AV. LERDO Y ZARAGOZA, COL. LOMAS DE SOTELO            | 30174000 1         | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |         | 0.00 |               |         | 2,019,155.00                               | 2,019,155.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | METRO CUADRADO | 1,250.00       |          |      |      |      |      |  |
| SE<br>02<br>b<br>2020 30 174 0401                    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGRARISTA ENTRE AV. CLAVERIA Y AV. LANDERO Y COSS                            | 30174000 1         | TIERRA BLANCA | 60.00                      | 18/05/2020    |         | 0.00 |               |         | 2,438,744.49                               | 2,438,744.49             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00           | METRO CUADRADO | 2,090.40 | de 1 |      |      |      |  |
| SE<br>02<br>b<br>2020 30 174 0402                    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE ALTAMIRANO Y LAS VIAS DEL F.E.C.C. | 30174000 1         | TIERRA BLANCA | 0.00                       |               |         | 0.00 |               |         | 1,092,410.51                               | 1,092,410.51             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00           | METRO CUADRADO | 937.45   |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: |   |                    |               |                            |               |         |      |               |         | 5,550,310.00                               | 5,550,310.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

Patricia Andrade Sola  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
  
**PRESIDENCIA**  
**2018 -2021**

Eladio Soriano Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
  
**TESORERIA**  
**2018 -2021**

Yesenia Cruz Ortiz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
  
**CONTRALORIA**  
**2018-2021**

TRIMESTRAL TIERRA BLANCA