



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 70,031,710.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 18/10/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Melas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas			
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SC	04	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. LOS CERRITOS	301740017	LOS CERRITOS	100.00	04/06/2019	19/07/2019	76.94	08/08/2019	10/09/2019	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,157.32	273,157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00		
2019	30	174	0001																																		
SC	02	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNION	301740001	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			304,083.70	304,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	de 8
2019	30	174	0002																																		
SC	02	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLES FEDERAL Y MANUEL J. CLOUTIER, COL. FEDERAL.	301740001	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			99,295.22	99,295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	174	0003																																		
SC	03	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC. VISTA HERMOSA	301740526	VISTA HERMOSA	0.00			0.00			1,213,547.64	1,213,547.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	174	0004																																		
SC	03	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. ANTORCHISTA REVOLUCIONARIA.	301740001	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			1,188,172.19	1,188,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	174	0005																																		
SC	03	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA 20 DE JUNIO	301740001	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			1,343,789.77	1,343,789.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	174	0006																																		
SC	02	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC. JOSE MARIA MORELOS	301740044	JOSE MARIA MORELOS	100.00	10/05/2019	10/07/2019	99.59	05/08/2019	23/08/2019	933,484.07	933,484.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,671.00	929,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	174	0007																																		
SD	03	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD MATA ANONILLA	301740059	MATA ANONILLA	100.00	06/05/2019	05/07/2019	95.58	20/06/2019		1,772,852.26	1,772,852.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,586.86	1,694,586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	174	0008																																		
SD	03	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA EN LA LOC. PASO GANADO	301740082	PASO DEL GANADO	100.00	06/05/2019	05/07/2019	80.71	25/09/2019		2,435,539.82	2,435,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,940.66	1,965,940.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	174	0009																																		
SD	02	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. LA SERENILLA DE ABAJO	301740115	SERENILLA DE ABAJO	100.00	13/06/2019	12/07/2019	76.88	10/07/2019	09/08/2019	294,581.37	294,581.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	174	0010																																		
SD	04	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL QUECHULERO Y CARA SUCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, VER.	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	10/04/2019	10/06/2019	99.61	02/08/2019	02/08/2019	1,438,108.71	1,438,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	174	0011																																		

Patricio Aguirre Solís  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
 2018 -2021


VICTOR ARANO MONTERO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ELADIO SERRANO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
 2018 -2021

YESENIA GARCIA ORTIZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
 2018-2021





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 70,031,710.00

Hoja: 18/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 18/10/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones																
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas														
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término		
SD	04	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL TERRAPLEN Y COJINILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, VER.	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	10/04/2019	10/06/2019	99.57	21/05/2019	26/06/2019	1,422,340.01	1,422,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,950.00										
2019	30	174	0012								1,416,301.87	1,416,301.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,400.00										
SD	03	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 25 DE MARZO ENTRE CALLE DE LA AMISTAD Y CIRCUITO DEL METRO, COL. PEMEX.	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	12/08/2019	12/09/2019	99.83	25/09/2019	25/09/2019	284,343.83	284,343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	66.00	2 de 8						
2019	30	174	0013								283,860.57	283,860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00							
SD	03	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA EL VALLE	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	02/07/2019	02/08/2019	99.19	06/08/2019		4,076,135.06	4,076,135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	880.00						
2019	30	174	0014								4,043,133.46	4,043,133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00						
SD	03	CONSTRUCCION 2A ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. PASO BOBO.	301740079	PASO BOBO	100.00	11/06/2019	11/09/2019	0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00					
2019	30	174	0015								600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	315.00					
SD	03	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. NUEVO MASAMILA (LOS CANOS)	301740069	NUEVO MASAMILA (LOS CANOS)	0.00			0.00			2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00				
2019	30	174	0016								2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	269.00				
SD	03	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. PASO DEL GANADO.	301740082	PASO DEL GANADO	0.00			0.00			2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00			
2019	30	174	0017								2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	327.00			
SE	02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLES DEL MAESTRO Y CALLE OBRERO MUNDIAL, COL. COJINILLO	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	16/05/2019	16/07/2019	95.30	12/08/2019		973,378.64	973,378.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	410.00			
2019	30	174	0018								538,331.70	538,331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	260.00			
SE	02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO ENTRE LANDERO Y COSS E ITURBIDE, COL. 6 DE ENERO	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	03/07/2019	05/08/2019	75.82	02/08/2019		529,455.38	529,455.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	659.80		
2019	30	174	0019								401,465.41	401,465.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00		
SE	02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUILLERMO HERNANDEZ ENTRE CALLES MADERO Y ZARAGOZA, COL. OBRERA	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	29/07/2019	29/08/2019	96.60	22/08/2019	18/09/2019	862,375.29	862,375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	549.40		
2019	30	174	0020								833,111.97	833,111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
SE	02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHURUBUSCO ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA Y ART. 123	301740001	TIERRA BLANCA	20.00	11/06/2019		0.00			801,504.51	801,504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	676.84			
2019	30	174	0021								801,504.51	801,504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
SE	01	REHABILITACION DE DOS PUENTE PEATONALES EN LA COLONIA COL. FONAPHO, TIERRA BLANCA, VER.	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	03/05/2019	03/07/2019	98.95	25/06/2019	12/08/2019	400,214.03	400,214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	11.50			
2019	30	174	0022								396,816.57	396,816.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00		

Patricio Navarro Solís  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



VICTOR ARANO MONTERO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ELADIO SERRANO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



YESSENIA CRUZ ORTIZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
 2018 -2021

CONTRALORIA  
 2018 -2021





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 70,031,710.00

Hoja: 18/10/2019  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SE	01	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE LA CALLE PROLONGACION MIGUEL LERDO DE TEJADA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 3 DE MAYO COL. OBRERA	301740001	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			501,607.20	501,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	350.00					
2019	30	174	0024																																					
SE	01	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE LA CALLE PROLONGACION FCO. I. MADERO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 3 DE MAYO COL. OBRERA	301740001	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			607,011.76	607,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	375.00	3 de 8			
2019	30	174	0025																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. COCHINDI	301740022	COCHINDI	10.00	30/08/2019		0.00			637,368.86	637,368.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	10.00				
2019	30	174	0026																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. HUIXCOTLTLA	301740039	HUIXCOTLTLA	100.00	11/06/2019	11/09/2019	96.04	18/07/2019		1,825,493.87	1,825,493.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00			
2019	30	174	0027																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. LA FLORECITA ( CERCA DE LA LOC. EL BARRIO )	301740006	EL BARRIO	80.00	02/09/2019		0.00			427,314.65	427,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	8.00			
2019	30	174	0028																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOS ACASIOS/ LOC. VICENTE GUERRERO	301740386	VICENTE GUERRERO	100.00	12/08/2019	12/09/2019	0.00			226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	28.00		
2019	30	174	0029																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. PALMERINDA	301740074	PALMERINDA	3.00	24/09/2019		0.00			180,286.31	180,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	3.00		
2019	30	174	0030																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. TERRAPLEN	301740001	TIERRA BLANCA	90.00	24/07/2019		40.91	24/09/2019		959,550.28	959,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
2019	30	174	0031																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. MATA COYOL	301740195	MATA COYOL	100.00	18/07/2019	30/09/2019	0.00			924,988.29	924,988.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	16.00	
2019	30	174	0032																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. LA ISLA	301740001	TIERRA BLANCA	2.00	24/09/2019		0.00			778,541.08	778,541.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00	
2019	30	174	0033																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. LAS TORRES	301740001	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	280.00	
2019	30	174	0034																																					

Patricio Quiroz Solís  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
 2018-2021

VICTOR ARANO MONTERO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

*[Handwritten signature]*

ELADIO FERRANO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
 2018-2021

VERENIA BRUZ ORTIZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
 2018-2021













H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 70,031,710.00

Hoja: 18/10/2019  
 Fecha de Aprobación:

Programa		Avances Físico-Financieros																								Metas		Observaciones													
Subprograma		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Unidad de Medida	Aprobadas														
Tipo		Físico						Financiero						Costo Total						Fuente de Financiamiento									Costo Total		Fuente de Financiamiento										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros										
					Inicio	Término		Inicio	Término																																
SJ	02	g	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR2906P LOC. LAS FLORES	30174003	2	LAS FLORES	100.00	28/06/2019	28/08/2019	99.91	17/07/2019	416,346.04	416,346.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00						
2019	30	174	0058																															ALUMNO	29.00						
SJ	02	f	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ALEGRIA INFANTIL COL. OBRERA	30174000	1	TIERRA BLANCA	100.00	04/07/2019	23/08/2019	68.88	04/09/2019	200,286.17	200,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	de 8			
2019	30	174	0059																																ALUMNO	72.00					
SJ	02	c	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RENE DESCARTES CLAVE 30DIN0966A, LOC. QUECHULEÑO	30174009	9	QUECHULEÑO	100.00	06/05/2019	06/08/2019	98.75	24/06/2019	110,483.83	110,483.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	10.00				
2019	30	174	0060																																						
SJ	02	c	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CLAVE DIN38980, COL. 10 DE MAYO, TIERRA BLANCA VER.	30174000	1	TIERRA BLANCA	100.00	18/07/2019	30/08/2019	96.42	20/09/2019	107,691.24	107,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2019	30	174	0061																																		ALUMNO	31.00			
SJ	02	r	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0344K, LOC. BENITO JUAREZ.	30174000	9	BENITO JUAREZ	100.00	31/07/2019	21/09/2019	68.33	11/09/2019	499,086.43	499,086.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	174	0062																																		ALUMNO	65.00			
SJ	02	r	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0086M, LOC. LOS MANGOS	30174018	7	LOS MANGOS	100.00	10/06/2019	09/08/2019	87.68	23/07/2019	560,307.61	560,307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	27.00		
2019	30	174	0063																																						
SJ	02	f	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CLAVE 30JN1192M EN LA LOC. LOS LEONES	30174004	9	LOS LEONES	100.00	11/07/2019	30/08/2019	57.90	26/08/2019	295,458.93	295,458.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	174	0064																																			ALUMNO	15.00		
SJ	02	f	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LOC. LAS CONCHAS	30174002	5	LAS CONCHAS	0.00		0.00			254,903.46	254,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	174	0065																																			ALUMNO	30.00		
SJ	02	i	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA LOC. EL MANANTIAL	30174005	5	LOMA DEL MANANTIAL	100.00	20/06/2019	30/07/2019	99.40	26/07/2019	212,693.92	212,693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	174	0066																																			ALUMNO	32.00		
SJ	02	k	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL CANDIDO AGUILAR, COLONIA AMPLIACION COLINILLO, TIERRA BLANCA, VER.	30174000	1	TIERRA BLANCA	100.00	09/05/2019	09/07/2019	98.35	10/06/2019	739,224.91	739,224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	174	0067																																			ALUMNO	130.00		
SH	02	c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME ENCABECERA MUNICIPAL (COL. FREDEPO, FONAPHO, COL. VICTOR FLORES, COL. LOMAS DE TIERRA BLANCA, COL. DEL VALLE, COL. MIRAFLORES, COL. LAS TORRES, COL. RUEDA, COL. HOJA DEL MAIZ Y COL. LOMAS VERDES)	30174000	1			24/09/2019	24/09/2019	0.00		788,590.76	788,590.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	69.00	
2019	30	174	0068																																			PERSONA	69.00		

Patricio Aguirre Solís  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
 2018-2021

VICTOR ARANO MONTERO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Nombre y firma

ELABO SERGIO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
 2018-2021

YESSENIA CRUZ ORTIZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
 2018-2021





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 70,031,710.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 18/10/2019

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros																								Metas		Observaciones								
			Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)											Estructura Financiera (Inversión Pagada)							
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
SH	02	c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL (COL. 20 DE NOVIEMBRE, COL. 10 DE MAYO, COL. 6 DE ENERO, COL. 20 DE JUNIO Y COL. CLARA CORDOBA)	30174000	TIERRA BLANCA	40.00	04/09/2019	0.00			705,795.72	705,795.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	56.00		
2019	30	174	0069	1																													PERSONA	56.00			
SH	02	c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL (COL. TORREON, COL. TIERRA BLANCA EL VIEJO, COL. EMILIANO ZAPATA, COL. NUEVA AMPLIACION COJUILLO, COL. TERRAPLEN, COL. SANTA LUCREGIA Y COL. LOMAS DE JAZMIN)	30174000	TIERRA BLANCA	40.00	05/09/2019	0.00			842,612.09	842,612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	59.00	
2019	30	174	0070	1																														PERSONA	59.00		
SH	02	c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DEL CACAO, EMILIANO ZAPATA Y PALMA SOLA EN EL MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.	30174000	TIERRA BLANCA	40.00	04/09/2019	0.00			697,087.63	697,087.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	50.00	
2019	30	174	0071	1																														PERSONA	50.00		
SH	02	d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CD. DE TIERRA BLANCA, VER.	30174000	TIERRA BLANCA	50.00	28/08/2019	0.00			1,741,980.60	1,741,980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	
2019	30	174	0072	1																														PERSONA	20.00		
UB	01	a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOC. PALMERINDA A ENTRONQUE CAMINO EL TAMARINDO A HUICOCOTLA	30174007	PALMERINDA	100.00	10/04/2019	10/06/2019	99.97	26/06/2019	26/06/2019	2,305,383.50	2,305,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	6.18	
2019	30	174	0073	4																														PERSONA	782.00		
UB	01	a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOC. PROGRESO-LOC. LOMA MANANTIAL - LOC. PORVENIR	30174009	EL PORVENIR	100.00	10/04/2019	10/06/2019	99.90	14/05/2019	07/06/2019	2,775,065.03	2,775,065.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	9.17
2019	30	174	0074	5																														PERSONA	900.00		
U9	01	b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (PAGO DE VALIDACIONES ANTE CONAGUA Y/O CAEV Y/O CFE)	30174000	TIERRA BLANCA	54.64	22/05/2019	54.64	22/05/2019		975,167.69	975,167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2019	30	174	0079	1																														PERSONA	300.00		
U9	01	b	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDADES MASAMILA, PASO GANADO, MATA ANONILLA, NUEVA LAGUNA ESCONDIDA Y LA COL. CLARA CORDOBA.	30174000	TIERRA BLANCA	75.00	24/07/2019	75.00	13/09/2019		138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2019	30	174	0082	1																														PERSONA	500.00		
U9	01	b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (ELABORACION DE MEMORIAS TECNICAS DE IMPACTO AMBIENTAL.)	30174000	TIERRA BLANCA	47.36	03/07/2019	47.36	12/08/2019		220,400.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2019	30	174	0083	1																														PERSONA	1,000.00		
U9	01	b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOC. MAMILLA, PASO DEL GANADO, NUEVO LAGUNA ESCONDIDA, MATA ANONILLA Y CLARA CORDOBA.	30174005	MATA ANONILLA	63.99	15/08/2019	63.99	30/08/2019		737,760.00	737,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2019	30	174	0084	9																														PERSONA	1,200.00		
SD	03	a	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. NUEVO LAGUNA ESCONDIDA.	30174055	NUEVO LAGUNA ESCONDIDA						2,470,000.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00	
2019	30	174	0085	0																														PERSONA	800.00		


Pedro Ambrre Solis  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA  
 2018-2021

VICTOR ARANO MONTERO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ELADIO GERRANO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA  
 2018-2021

YESENIA CRUZ ORTIZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
 2018-2021



