



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021
Sumando esfuerzos damos resultados

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE
DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD**

En la localidad de Tierra Blanca. Del municipio de Tierra Blanca, Ver., siendo las 15:00 horas del día 05 del mes de octubre del año 2021, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de tierra blanca, Veracruz.

Los (as) CC. Patricio Aguirre Solís presidente (a) Municipal, Yesenia Cruz Ortiz, Contralor Municipal; C. Eladio Serrano Hernández, Tesorero (a) Municipal y el (la) C. Luis Elías Argüelles Mora director (a) de Obras Públicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:

No aplica

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), C. IRIS DENISE GARCIA MATA; secretario (a) C. HUMBERTO LEON CERVANTES; Vocal, C. IVAN ANTONIO CABRERA PEÑA y los (as) CC. Integrantes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número s/n corresponde a la obra pública: 2021301740405 ubicada en la localidad de Tierra Blanca,. Obra autorizada por el Consejo / (CDM) con fecha 05 de agosto del 2021.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: MTB-FEFMPH-2021301740405, teniendo un monto total de inversión de \$1,454,991.86 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 86/100 m.n.); la cual se adjudicó mediante modalidad: Invitación a tres participantes a la empresa contratista persona física Arg. Ricardo Vela Hernández. Representada por el mismo.

Con las siguientes características de la obra: **SUMNISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-40 RESISTENCIA NORMAL, TIRO DIRECTO T.M.A.=40 MM REV. 10+2, RR 03 DE 16 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, ACABADO RAYADO CON FLOTA Y AVION DE ALUMINIO, COLADO, CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERAS, REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE PLANTA DE CONCRETO. ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20X40 CMS. DE SECCION. INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRINCHERA DE 8.60 X 0.73 Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MUROS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM, LOSA DE CIMENTACION CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM, CON TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 1.30 X 1.05 CON VARILLA DE 3/8" @15 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.**



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
 2018 - 2021

La compañía afianzadora: Fianzas **INSURGENTES S.A. DE C.V.** Ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **05 de octubre del 2021.**

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva dicha fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ.


PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. YESENIA CRUZ ORTÍZ
 CONTRALOR

C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
 TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.


C. IRIS DENISE GARCÍA MATA
 PRESIDENTE

C. HUMBERTO LEON CERVANTES
 SECRETARIO


C. IVAN ANTONIO CABRERA PEÑA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

