



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD

En la localidad de Tierra blanca. Del municipio de Tierra Blanca, Ver., siendo las 14:00 horas del día 05 del mes de Enero del año 2021, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de tierra blanca, Veracruz.

Los (as) CC. Patricio Aguirre Solís, Yesenia Cruz Ortiz, presidente (a) Municipal, Contralor Municipal; C. Eladio Serrano Hernández, Tesorero (a) Municipal y el (la) C. Luis Elías Argüelles Mora director (a) de Obras Públicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:

No aplica

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), C. HUMBERTO LEON CERVANTES; secretario (a) C. SANTOS ALFARO MARTINEZ; Vocal, C. JOSE ALFREDO CRUZ MARTINEZ y los (as) CC. Integrantes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número s/n corresponde a la obra pública: **REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL SAN PEDRO COL. TERRAPLEN** ubicada en la localidad de Tierra Blanca, Ver., Obra autorizada por el Consejo I(CDM) con fecha 27 de marzo del 2020.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: MTB-FAFM-DF-DOP-2020301740122, teniendo un monto total de inversión de \$ **559,567.23 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 23/100 m.n.)**; la cual se adjudicó mediante modalidad: Adjudicación Directa la persona física : C. ALEJANDRA ENRIQUEZ DELFIN Representante legal de la empresa.

Con las siguientes características de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 1.20 X 1.20 X 0.15 M DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8"Ø @ 20 CM DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM², EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR, CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENO Y COMPACTADO CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA; CONSTRUCCIÓN DE CONTRATRABE DE DESPLANTE DE 20 X 30 CM (DE ANCHO Y DE PERALTE RESPECTIVAMENTE), ARMADO CON 4 VARILLAS ½ "Ø, CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE ¼" Ø @ 20 CM, CIMBRA CON ACABADO APARENTE CON CHAFLAN EN ARISTAS SUPERIORES, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM². INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO (MACIZO) DE 0.12 X 0.20 X 0.40 CM, EN 12CENTIMETROS DE ESPESOR, ASENTADO EN UNAMEZCLA DE CEMENTO-ARENA**



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA 2018 - 2021

PROPORCIÓN, RESPECTIVAMENTE, CON RAYADO DE JUNTAS (APARENTADO), ; CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 0.20 X 0.20 M, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8"Ø Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" Ø @ 20 CM DE SEPARACIÓN; CON CONCRETO ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM², CIMBRA APARENTE CON CHAFLÁN EN LAS ESQUINAS (ABULTADOS). PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, ANDAMIOS, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.35 X 0.20 M (DE ANCHO Y DE PERALTE RESPECTIVAMENTE), ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8"Ø Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" Ø @ 20 CM DE SEPARACIÓN, ABULTADA FUERA DE PAÑOS DEL MURO HACIA LOS LADOS 10CM., CON ACABADO CIMBRA APARENTE, CON CHAFLÁN EN ESQUINAS, MEDIANTE CONCRETO ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, DE RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM² DE IGUAL FORMA DEBE PROPORCIONAR EL MATERIAL, ANDAMIOS, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.; PORTON (ABATIBLE) DE HERRERIA EN ACCESO Y SALIDA DE VEHICULOS A BASE DE MARCO DE PTR DE 2 X 2" Y A BASE DE SOLERA DE FIERRO DE 2 "X1/4" EN SENTIDO VERTICAL A CADA 12 CMS, REFORZADA CON 3 PIEZAS DE REDONDO DE FIERRO DE 3/4" EN SENTIDO HORIZONTAL, INCL: PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MEDIDAS DE 5.00X2.50 MTS. EN DOS HOJAS DE 2.50X2.50M

La compañía afianzadora: Fianzas SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A. Ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada 05 de ENERO del 2021.

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva dicha fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ.



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando es mejor, trabajando damos resultados

PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. YESENIA CRUZ ORTIZ
CONTRALOR

C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

OP. P. MUNICIPAL S
2018-2021

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

C. HUMBERTO LEON CERVANTES
PRESIDENTE

Santos A m
C. SANTOS ALFARO MARTINEZ
SECRETARIO

[Signature]
C. JOSE ALFREDO CRUZ MARTINEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA





