



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARATULA ESTIMACION 1 (UNO)

CONTRATISTA		
NOMBRE:	SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	
DOMICILIO:		TELS:
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	R.F.C.
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	
CED. DE EMPADRONAMIENTO:	SEFIPLAN	REGISTRO I.M.S.S.
PC21-0015	0021281	F9414653109

NUMERO:	FECHA:
1 (UNO)	03-MAYO-2021

CONTRATO	
NUMERO:	FECHA:
MTB-FISM-DF-DOP-2021301740027	31-MARZO-2021

IMPORTE:
\$468,641.46 SIN. IVA \$543,624.09 INC. IVA.

PLAZO DE EJECUCIÓN:
DEL: 01-ABRIL-2021 AL: 31-MAYO-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NUM.	ZONA	MODULO
178		
DOMICILIO:	INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
R.F.C.:	MTB-620101 - NY4	

ANTICIPO	
IMPORTE:	PORCENTAJE:
\$163,087.22 INC. IVA.	30%

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO:	NUMERO:	NUMERO:
3783-01797-5	3783-01796-2	
AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
ASERTA	ASERTA	
IMPORTE:	IMPORTE	IMPORTE
\$163,087.22	\$46,864.14	
FECHA:	FECHA:	FECHA:
31/03/2021	31/03/2021	

OBRA:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. AMPLIACION ANTORCHA CAMPESINA

ORDEN DE PAGO:	CONTRARECIBO NUM.

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2021)

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>

AVANCE FINANCIERO (%) =	44.01%
-------------------------	--------

RECIBO	
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 206,255.98 ✓
IVA DE LA ESTIMACION	\$ 33,000.96 ✓
SUBTOTAL	\$ 239,256.94 ✓
MENOS ANTICIPO 30%	\$ 61,876.79 ✓
IVA DEL ANTICIPO	\$ 9,900.29 ✓
5 AL MILLAR	\$ 1,031.28 ✓
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 72,808.36 ✓
TOTAL A PAGAR	\$ 166,448.58

RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE: \$ 166,448.58 ✓
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 58/100 MN

IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MTB-FISM-DF-DOP-2021301740027 ✓
 DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA

CONTRATISTA
LIC. SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
 CONTRATISTA

OBRAS PUBLICAS
 2018-2021
DR. LUIS ELIAS ARGUELES MORA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

