



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARATULA DE ESTIMACION

CONTRATISTA		
NOMBRE:	SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	
DOMICILIO:		TELS:
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	R.F.C.
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	
CED. DE EMPADRONAMIENTO	SEFIPLAN	REGISTRO I.M.S.S.
PC20-0015	0021281	

NUMERO:
1 (UNO)

FECHA:
25-MAY-2020

CONTRATO	
NUMERO:	FECHA:
MTB-FISM-DF-DOP-2020301740026	06-MAY-2020
IMPORTE:	
\$631,407.24 SIN. IVA	\$732,432.40 INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
DEL: 07-MAY-2020	AL: 07-JUL-2020

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NÚM.	ZONA	MODULO
178		
DOMICILIO:	INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
R.F.C.:	MTB-620101 - NY4	

ANTICIPO	
IMPORTE:	PORCENTAJE:
\$219,729.72 INC. IVA.	30%

OBRA:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. LA VICTORIA

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
NUMERO:	NUMERO:	NUMERO:
2431777	2431781	
AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
SOFIMEX	SOFIMEX	
IMPORTE:	IMPORTE	IMPORTE
\$216,729.72	\$63,140.72	
FECHA:	FECHA:	FECHA:
06/05/2020	06/05/2020	

ORDEN DE PAGO:

CONTRARECIBO NUM.

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2020)

AVANCE FINANCIERO (%) =	43.90%
-------------------------	--------

RECIBO	
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 277,210.37
IVA DE LA ESTIMACION	\$ 44,353.66
SUBTOTAL	\$ 321,564.03
MENOS ANTICIPO 30%	\$ 83,163.11
IVA DEL ANTICIPO	\$ 13,306.10
5 AL MILLAR	\$ 1,386.05
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 97,855.26
TOTAL A PAGAR	\$ 223,708.77
RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE:	\$ 223,708.77
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 77/100 MN	
IMPORTE DE LA ESTIMACION No. <u>1 (UNO)</u>	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. <u>MTB-FISM-DF-DOP-2020301740026</u>
DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA	



CONTRATISTA

SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
LIC. SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ

ING. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARATULA DE ESTIMACION

CONTRATISTA		
NOMBRE:	SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	
DOMICILIO:		TELS:
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	
CED. DE EMPADRONAMIENTO:	SEFIPLAN	REGISTRO I.M.S.S.
PC20-0015	0021281	

NUMERO:
2 (DOS)

FECHA:
02-JUN-2020

CONTRATO			
NUMERO:	MTB-FISM-DF-DOP-2020301740026		FECHA:
			06-MAY-2020
IMPORTE:			
\$631,407.24	SIN. IVA	\$732,432.40	INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:			
DEL:	07-MAY-2020	AL:	07-JUL-2020

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NÚM.	ZONA	MODULO
178		
DOMICILIO:	INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
R.F.C.:	MTB-620101 - NY4	

ANTICIPO	
IMPORTE:	PORCENTAJE:
\$219,729.72	INC. IVA. 30%

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO:	NUMERO:	NUMERO:
2431777	2431781	
AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
SOFIMEX	SOFIMEX	
IMPORTE:	IMPORTE	IMPORTE
\$216,729.72	\$63,140.72	
FECHA:	FECHA:	FECHA:
06/05/2020	06/05/2020	

OBRA:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. LA VICTORIA

ORDEN DE PAGO:

CONTRARECIBO NUM.

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2020)

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>
AVANCE FINANCIERO (%) =	81.54%

RECIBO	
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 237,662.48
IVA DE LA ESTIMACION	\$ 38,025.99
SUBTOTAL	\$ 275,688.47
MENOS ANTICIPO 30%	\$ 71,298.74
IVA DEL ANTICIPO	\$ 11,407.80
5 AL MILLAR	\$ 1,188.31
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 83,894.85
TOTAL A PAGAR	\$ 191,793.62
RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE:	\$ 191,793.62
CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 MN	
IMPORTE DE LA ESTIMACION No. <u>2 (DOS)</u> CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. <u>MTB-FISM-DF-DOP-2020301740026</u>	
DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLÁUSULA NOVENA	
CONTRATISTA	
SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	
LIC. SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	

ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL