



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 70,931,710.00

Hoja: 18/10/2019
 Fecha de Aprobación: 18/10/2019

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones												
						%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otro	Unidad de Medida	Aprobadas								
							Inicio	Termino		Inicio	Termino																									Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino
SC	04	b	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. LOS CERRITOS	30174001	LOS CERRITOS	100.00		04/07/2019	19/07/2019	76.94		08/09/2019	10/09/2019	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,157.32	273,157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	214.00		
SC	02	b	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNION	30174000	TIERRA BLANCA	0.00				0.00				304,083.70	304,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00	de 8		
SC	02	b	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABAJOLE ENTRE CALLES FEDERAL Y MANUEL J. CLOUTIER, COL. FEDERAL	30174000	TIERRA BLANCA	0.00				0.00				99,295.22	99,295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	84.00		
SC	03	f	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC. VISTA HERMOSA	30174053	VISTA HERMOSA	0.00				0.00				1,213,547.64	1,213,547.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00		
SC	03	b	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. ANTORCHISTA REVOLUCIONARIA	30174000	TIERRA BLANCA	0.00				0.00				1,188,172.19	1,188,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00		
SC	03	b	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA 20 DE JUNIO	30174000	TIERRA BLANCA	0.00				0.00				1,343,789.77	1,343,789.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	800.00		
SC	02	b	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC. JOSE MARIA MORELOS	30174004	JOSE MARIA MORELOS	100.00		10/05/2019	10/07/2019	90.50		05/08/2019	23/08/2019	933,484.07	933,484.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,671.99	929,671.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	108.00	
SD	03	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD MATA ANCHILLA	30174005	MATA ANCHILLA	100.00		06/05/2019	05/07/2019	95.58		20/06/2019		1,772,852.26	1,772,852.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,586.86	1,894,586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
SD	03	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 3A ETAPA EN LA LOC. PASO GANADO	30174006	PASO DEL GANADO	100.00		06/05/2019	09/07/2019	80.71		25/08/2019		2,435,539.82	2,435,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,940.66	1,965,940.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	327.00	
SD	02	b	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. LA SERENILLA DE ABAJO	30174011	SERENILLA DE ABAJO	100.00		13/06/2019	13/07/2019	78.88		10/07/2019	09/08/2019	294,581.37	294,581.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00		
SD	04	b	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL QUECHILERO Y CARRERA SUCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, VER.	30174000				07/04/2019	10/06/2019	99.61		02/08/2019	02/08/2019	1,438,108.71	1,438,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,200.00		

Patricia Castro Solís
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018 -2021

VICTOR ARANGO MONTERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Firma]



ELADIO SERRANO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre y firma

TESORERIA
 2018 -2021

YESSENIA GARCIA DE
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 70,031,716.00

Hoja: 18/18/2019
 Fecha de Aprobación: 18/10/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SE	01	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE LA CALLE PROLONGACION MIGUEL LEON DE TEJADA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 3 DE MAYO COL. OBRERA	30174000	TIERRA BLANCA	0.00																														METRO CUADRAD O	250.00				
2019	30	174	0024																																					
SE	01	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE LA CALLE PROLONGACION FCO. L. MADERO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 3 DE MAYO COL. OBRERA	30174000	TIERRA BLANCA	0.00																																			
2019	30	174	0025																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. COCHINDI	30174002	COCHINDI	10.00	30/09/2019		0.00																																
2019	30	174	0026																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. HUIXCOCOTLA	30174003	HUIXCOCOTLA	100.00	11/09/2019	11/09/2019	96.04	16/07/2019																															
2019	30	174	0027																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. LA FLORECITA (CERCA DE LA LOC. EL BARRIO)	30174000	EL BARRIO	80.00	02/09/2019		0.00																																
2019	30	174	0028																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOS ACASIOS / LOC. VICENTE GUERRERO	30174038	VICENTE GUERRERO	100.00	12/08/2019	12/09/2019	0.00																																
2019	30	174	0029																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. PALMERINDA	30174007	PALMERINDA	3.00	24/09/2019		0.00																																
2019	30	174	0030																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. TERRAPLEN	30174000	TIERRA BLANCA	80.00	24/07/2019		40.91	24/09/2019																															
2019	30	174	0031																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. MATA COYOL	30174019	MATA COYOL	100.00	16/07/2019	30/09/2019	0.00																																
2019	30	174	0032																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. LA ISLA	30174000	TIERRA BLANCA	2.00	24/09/2019		0.00																																
2019	30	174	0033																																					
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. LAS TORRES	30174000					6.00																																
2019	30	174	0034																																					

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello:



**PRESIDENCIA
2018 -2021**

Vocal de Control y Vigilancia
 Nombre y firma

[Firma]

Tesorero Municipal
 Nombre, firma y sello



**TESORERIA
2018 -2021**

Contralor Municipal
 Nombre, firma y sello



**CONTRALORIA
2018-2021**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 70,031,710.00

Hoja: 18/10/2019
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Fisico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término		
SG 02 b	2019 30 174 0035	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. EL FRAILE	30174003 3	EL FRAILE	3.00	11/09/2019		0.00		593,315.98	593,315.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	12.00			
SG 02 b	2019 30 174 0036	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. LOMA MANANTIAL	30174005 5	LOMA DEL MANANTIAL	35.00	05/09/2019		0.00		843,851.85	843,851.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	48.00	de 8	
SG 02 b	2019 30 174 0037	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. SANTA LUCIA	30174011 2	SANTA LUCIA	100.00	05/08/2019	21/09/2019	0.00		230,246.96	230,246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	24.00	
SG 02 b	2019 30 174 0038	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. PALMA SOLA	30174013 6	PALMA SOLA	90.00	14/08/2019		75.90	24/09/2019	823,496.10	823,496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	84.00	
SG 02 a	2019 30 174 0039	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. NUEVA ERA	30174000 1	TIERRA BLANCA	100.00	19/07/2019	19/09/2019	80.00	30/08/2019	426,622.51	426,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	400.00	
SG 04 b	2019 30 174 0040	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. PLAN DE VILLA	30174023 6	PLAN DE VILLA	0.00			0.00		133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	16.00	
SG 04 b	2019 30 174 0041	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. PASO LAGARTO	30174042 7	PASO LAGARTO	80.00	29/08/2019		0.00		531,302.74	531,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	32.00	
SG 02 b	2019 30 174 0042	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. MASAMILA	30174006 6	WUVEO MASAMILA (LOS CAJONES)	100.00	08/05/2019	09/08/2019	95.28	19/06/2019	2,152,903.48	2,152,903.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	44.00	
SG 02 b	2019 30 174 0043	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. MATA ANONILLA	30174005 9	MATA ANONILLA	90.00	04/09/2019		0.00		600,672.88	600,672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00	
SG 02 b	2019 30 174 0044	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. PASO MAGUEYITO	30174008 8	PASO MAGUEYITO	100.00	15/07/2019	13/09/2019	82.01	15/08/2019	853,452.04	853,452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00	
SG 02 b	2019 30 174 0045	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. EL MANGO	30174005 8					0.00		291,738.58	291,738.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	28.00	

Patricio Astorga Solís
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello:



PRESIDENCIA
 2018 -2021

VICTOR ANANJO MONTERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ELABORADO POR: ELABORADO POR:
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello:



TESORERIA
 2018 -2021

YANIBEL CRUZ ORTIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello:



CONTRALORIA
 2018 -2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 70,031,710.00

Hoja: 18/10/2019
 Fecha de Aprobación: 18/10/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SH 02 e 2019 30 174 0009		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL (COL. 20 DE NOVIEMBRE COL. 10 DE MAYO COL. 6 DE ENERO, COL. 25 DE JUNIO Y COL. CLARA CORDOBA)	30174000 1	TIERRA BLANCA	40.00	04/09/2019		0.00	705,795.72	705,795.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	56.00		
SH 02 e 2019 30 174 0070		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL (COL. TORREON COL. TIERRA BLANCA EL VIEJO COL. EMILIANO ZAPATA COL. NUEVA AMPLIACION COUINILLO COL. TERRAPLEN COL. SANTA LUCRECIA Y COL. LOMAS DE JAZMIN)	30174000 1	TIERRA BLANCA	40.00	05/09/2019		0.00	842,612.09	842,612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	59.00	
SH 02 e 2019 30 174 0071		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DEL CACAO, EMILIANO ZAPATA Y PALMA SOLA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.	30174000 1	TIERRA BLANCA	40.00	04/09/2019		0.00	897,087.63	897,087.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	50.00	
SH 02 e 2019 30 174 0072		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CD. DE TIERRA BLANCA, VER.	30174000 1	TIERRA BLANCA	50.00	20/09/2019		0.00	1,741,980.60	1,741,980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	
UB 01 a 2019 30 174 0073		REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOC. PALMERINDA A ENTRONQUE CAMINO EL TAMARINDO A HUICOLUTLA	30174007 4	PALMERINDA	100.00	10/04/2019	10/06/2019	89.97	26/06/2019	26/06/2019	2,305,383.50	2,305,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	762.00
UB 01 a 2019 30 174 0074		REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOC. PROGRESO-LOC. LOMA MANANTIAL - LOC. PORVENIR	30174009 5	EL PORVENIR	100.00	10/04/2019	10/06/2019	89.90	14/05/2019	07/06/2019	2,775,065.03	2,775,065.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	900.00
UB 01 b 2019 30 174 0079		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (PAGO DE VALIDACIONES ANTE CONAGUA Y/O CAEV Y/O CFE)	30174000 1	TIERRA BLANCA	54.64	22/05/2019		54.64	975,187.69	975,187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,844.89	532,844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00
UB 01 b 2019 30 174 0080		SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDADES MASAMILA, PASO GANADO, MATA ANONILLA, NUEVA LAGUNA ESCONDIDA Y LA COL. CLARA CORDOBA.	30174000 1	TIERRA BLANCA	75.00	24/07/2019		75.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00
UB 01 b 2019 30 174 0083		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (ELABORACION DE MEMORIAS TECNICAS DE IMPACTO AMBIENTAL)	30174000 1	TIERRA BLANCA	47.36	03/07/2019		47.36	220,400.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00
UB 01 b 2019 30 174 0084		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOC. MAMILA, PASO DEL GANADO, NUEVO LAGUNA ESCONDIDA, MATA ANONILLA Y CLARA CORDOBA)	30174005 9	MATA ANONILLA	63.99	15/08/2019		63.99	737,780.00	737,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,130.00	472,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,200.00
BD 03 a 2019 30 174 0085		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. NUEVO LAGUNA ESCONDIDA	30174055 0	NUEVO LAGUNA ESCONDIDA				0.00	2,470,000.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	800.00	

Patricio Aguilera Solís
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018 -2021

VICTOR ARANO MONTERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ELADIO MARRANO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERIA
 2018 -2021

YANIS CRUZ ORTIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
 2018 -2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 36 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 70,021,710.00

Hoja: 18/10/2019
 Fecha de Aprobación: 18/10/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Unidad de Medida		Aprobadas			
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									%	Fechas reales	%
03	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. MATA ANONILLA	30174005	MATA ANONILLA	0.00		0.00		2,470,000.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00
2019	30	174	0086																													PERSONA	700.00	

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Patricio Acuirre Solis
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018 -2021

VICTOR ARANO MONTERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



ELADIO SERRANO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERIA
 2018 -2021

YESENIA CRUZ ORTIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
 2018-2021

TRI/2019/TIERRA BLANCA VER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISCO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUND F
 Presupuesto Autorizado: 71,869,485.90

Hoja: 22/10/2019
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo		Avances Fisco-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
No. Obra	Número del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fiscal		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Termino	Inicio	Termino																							Inicio	Termino	Inicio	Termino
BM 01 b	ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPO	30174000	TIERRA BLANCA	16.69	12/07/2019		12/07/2019	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,496.15	83,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PREZA	40.00			
2019 30 174 0111																															PERSONA	500.00		
BM 01 a	ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	30174000	TIERRA BLANCA	86.50	31/07/2019		31/07/2019	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,800.00	197,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAQUINA	2.00	
2019 30 174 0112																															PERSONA	70,000.00		
FM 04 d	SEGUROS Y TENENCIAS	30174000	TIERRA BLANCA	100.00	24/05/2019	06/06/2019	24/05/2019	639,151.41	639,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,151.41	639,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2019 30 174 0113																															PERSONA	41.00		
FM 04 e	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES	30174000	TIERRA BLANCA	100.00	04/04/2019	07/05/2019	04/05/2019	1,477,415.00	1,477,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,415.00	1,477,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	6.00	
2019 30 174 0114																															PERSONA	4.00		
DP 01	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (SAE)	30174000	TIERRA BLANCA	86.66	09/02/2019		09/02/2019	1,142,523.48	1,142,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,682.32	761,682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	12.00	
2019 30 174 0115																															PERSONA	1.00		
LM 03 c	SEÑALÉTICA (ADQUISICION Y APLICACION DE PINTURA CALLES DE LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA)	30174000	TIERRA BLANCA	0.00				450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00	
2019 30 174 0116																															PERSONA	70,000.00		
SE 01 a	REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA	30174000	TIERRA BLANCA	100.00	11/03/2019	30/04/2019	14/05/2019	904,518.92	904,518.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,518.92	904,518.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	840.85
2019 30 174 0118																															PERSONA	4,600.00		
LM 01 g	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL FORO NOVA DEL SOL COL. LOMA DEL JAZMIN	30174000	TIERRA BLANCA	3.00	11/09/2019			813,869.97	813,869.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019 30 174 0119																															PERSONA	4,600.00		
LM 01 e	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN (BOULEVARD MIMENDI - COL. SEGUNDO VERDE	30174000	TIERRA BLANCA	3.00	16/09/2019			3,372,388.51	3,372,388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00
2019 30 174 0120																																		
LM 01 c	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA CAMPO BEISBOL BURLOS UBICADA EN LA COL. LUIS ECHIVERRI TIERRA BLANCA VER	30174000	TIERRA BLANCA	100.00	12/09/2019	12/09/2019	0.00	399,036.79	399,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
2019 30 174 0121																																		
LM 01 e	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA LEONA VICARIO, COL. TIERRA BLANCA EL VIEJO	30174000	TIERRA BLANCA	0.00				846,406.83	846,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
2019 30 174 0123																																		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello:



PRESIDENCIA
 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello:



TESORERIA
 2018-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello:



CONTRALORIA
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISCO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 71,669,485.00

Hoja: 22/10/2019
 Fecha de Aprobación: 22/10/2019

Programa		Subprograma		Tipo		Avances Fisco-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otro	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Termino		Inicio	Termino																									Inicio	Termino	Inicio
30	04																																	METRO LINEAL	80.00	
2019	30	174	0117																															PERSONA	48.00	
PM	01																																PROYECTO	1.00		
2019	30	174	0124																															PERSONA	94,000.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										71,669,485.00	71,669,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,079,313.04	46,079,313.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Patricio Aguirre Solís
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ELADIO SERRANO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



YSENER CRUZ ORTIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2019/TIERRA BLANCA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FORTASEG
 Presupuesto Autorizado: 11,841,104.00

Hoja: 17/18/2019
 Fecha de Aprobación: 17/10/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas								
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																																
SP 03		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS A TERCEROS- COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN PARA POLICIAS MUNICIPALES	30174000	TIERRA BLANCA	50.00	14/06/2019	50.00	14/06/2019	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00						
2019 30 174 0311																																	PERSONA	24.00						
SP 03		COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL	30174000	TIERRA BLANCA	50.00	14/06/2019	50.00	14/06/2019	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	de 3		
2019 30 174 0312																																		PERSONA	24.00					
SP 02		ARMA LARGA	30174000	TIERRA BLANCA	0.00		0.00		645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	15.00			
2019 30 174 0313																																		PERSONA	15.00					
SP 02		MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	30174000	TIERRA BLANCA	0.00		0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	2.00			
2019 30 174 0314																																		PERSONA	35.00					
SP 02		CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALASTRAS NIVEL IV	30174000	TIERRA BLANCA	89.67	08/07/2019	89.67	08/07/2019	1,081,000.00	1,081,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,365.60	969,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	47.00			
2019 30 174 0315																																		PERSONA	47.00					
SP 02		FORNETURA	30174000	TIERRA BLANCA	98.80	08/07/2019	98.80	08/07/2019	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,320.00	116,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	100.00		
2019 30 174 0316																																			PERSONA	100.00				
SP 02		CORREA TIPO BERSICLERIA	30174000	TIERRA BLANCA	99.76	08/07/2019	99.76	08/07/2019	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,832.90	69,832.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	200.00		
2019 30 174 0317																																			PERSONA	200.00				
SP 02		BOTAS	30174000	TIERRA BLANCA	96.53	08/07/2019	96.53	08/07/2019	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,536.00	347,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	200.00		
2019 30 174 0318																																			PERSONA	200.00				
SP 02		PANTALON	30174000	TIERRA BLANCA	93.52	08/07/2019	93.52	08/07/2019	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,280.00	299,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	200.00	
2019 30 174 0319																																			PERSONA	200.00				
SP 02		CAMISOLA Y/O CAMISA	30174000	TIERRA BLANCA	93.52	08/07/2019	93.52	08/07/2019	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,280.00	299,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	200.00	
2019 30 174 0320																																			PERSONA	200.00				
SP 02		PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO - CAMIONETA PICK UP I - REACCION	30174000	TIERRA BLANCA					3,335,404.00	3,335,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	4.00	
2019 30 174 0321																																			PERSONA	4.00				

PATRICK PASTORIS SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello:



PRESIDENCIA
 2018 -2021

ELADIO GUERRERO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello:



TESORERIA
 2018 -2021

YESSICA CRUZ ORTEGA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello:



CONTRALORIA
 2018 -2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FORTASED
 Presupuesto Autorizado: 11,841,104.00

Hoja: 17/10/2019
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Revenos Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficio-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficio-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficio-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas							
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Termino	Inicio	Termino			
SP	02	MUNICIONES PARA ARMA LARGA	30174000	TIERRA BLANCA	0.00		0.00		33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	3,000.00			
2019	30	174	0322																																				
SP	02	MUNICIONES PARA ARMA CORTA	30174000	TIERRA BLANCA	0.00		0.00		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	5,000.00	de 3
2019	30	174	0323																																				
SP	02	ARMA CORTA	30174000	TIERRA BLANCA	0.00		0.00		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	10.00	
2019	30	174	0324																																				
SP	02	TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	30174000	TIERRA BLANCA	0.00		0.00		360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	4.00	
2019	30	174	0325																																				
SP	02	AIRE ACONDICIONADO (CDD 519)	30174000	TIERRA BLANCA	0.00		0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	2.00	
2019	30	174	0326																																				
SP	02	SILLA	30174000	TIERRA BLANCA	0.00		0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	8.00	
2019	30	174	0327																																				
SP	02	ESCRITO	30174000	TIERRA BLANCA	0.00		0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	2.00	
2019	30	174	0328																																				
SP	02	MAINTENIMIENTO A EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	30174000	TIERRA BLANCA	0.00		0.00		370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
2019	30	174	0329																																				

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

11,841,104.00 11,841,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,551,763.80 3,551,763.80 0.00

Patricio Aguirre Solís
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018 -2021

ELADIO SERRANO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA
 2018 -2021

YESUS CRUZ ORTIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FEFWPH7
 Presupuesto Autorizado: 4,339,851.00

Hoja: 16/10/2019
 Fecha de Aprobación: 16/10/2019

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas										
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AV. JULIO MARTÍNEZ Y CALLE LOS REYES, COL. PEMEX	30174000 1	TIERRA BLANCA	80.00	09/09/2019	84.17	19/09/2019	1,088,554.22	1,088,554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,276.48	916,276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO 0	946.05			
2019	30	174	0400																																						
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAUL SANDOVAL ENTRE CALLE PROL. AV. AQUILES SERDAN Y AV. BENITO JUÁREZ, COL. OBRERA	30174000 1	TIERRA BLANCA	100.00	09/09/2019	30/09/2019	0.00	1,301,104.00	1,301,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRO 0	400.00	de 1
2019	30	174	0401																																						
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE BOULEVARD JUAN MALPICA MIMENDI Y CALLE CARLOS A. CARRILLO, COL. URBANO DEPORTIVA	30174000 1	TIERRA BLANCA	90.00	14/09/2019	0.00		1,989,991.34	1,989,991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO 0	1,948.17	
2019	30	174	0402																																						
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								4,339,650.48	4,339,650.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,276.48	916,276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Patricio Aguirre Solís
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 2018 -2021

ELADIO SERRANO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
 2018 -2021

SEBASTIÁN CRUZ ORTIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
 2018-2021