



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos - juntos conseguimos

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014

EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE
RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE
DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No. 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68360, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX

A AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.
A01 TRABAJOS PRELIMINARES.
DREN-001 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPA PARA TUBERIA.



[Handwritten signature]

ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA

[Handwritten signature]

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021

[Handwritten signature]

ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Comunidad en fuertes y sanos desarrollos sustentables

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

RA. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014

EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE

RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE

DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68350, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX

A AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

A01 TRABAJOS PRELIMINARES.

DREN-002 EXCAVACION EN ZANJA, CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, SIN AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE. BARRERAS DE PROTECCION, SEÑALIZACION Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR.



ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos, siempre resultamos

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

RA. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014

EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE

RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE

DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No. 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68350, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.


A
A01 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.
TRABAJOS PRELIMINARES.

DREN-003 CAMA DE ARENA APISONADA MANUALMENTE EN CEPAS, PARA DAR APOYO UNIFORME A TUBERIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL Y VOLTEO CON PALA.




ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA


ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Comunidad mejorada con obras y servicios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014


EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE

RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE

DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68350, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

A
A01 **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.
TRABAJOS PRELIMINARES.**

DREN-004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 200mm (8") DE DIAMETRO , SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO



ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA

ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Somente estuamos dando resultados

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

RA. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014

EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE

RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE

DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No. 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68350, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. OAX.

A
A01 **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.**
TRABAJOS PRELIMINARES.

DREN-006 POZO DE VISITA CONICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 cm CON 2.00 M DE PROFUNDIDAD: INCLUYE: PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE ROJO, APISONADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, CADENA PARA DESPLANTE DE MURO A BASE DE CONCRETO $F_c = 150\text{Kg/cm}^2$ Y ACERO DE REFUERZO QUE COMPRENDE 4 LARGUEROS DEL No. 3 Y ANILLOS DEL No. 2 @20cm, MURO CIRCULAR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 x 12 x 24 cm ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, ESCALON DE 15x30cm PARA POZO DE VISITA FABRICADOS CON VARILLA DEL No. 4, BROCAL DE CONCRETO Y TAPA PARA POZO DE VISITA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION



ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
2018-2021

ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos, juntos, conseguimos

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014

EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE

RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE

DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No. 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68350. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

A AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

A01 TRABAJOS PRELIMINARES.

DREN-007 POZO DE VISITA CONICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 cm CON 3.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE ROJO, APISONADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, CADENA PARA DESPLANTE DE MURO A BASE DE CONCRETO $F_c = 150\text{Kg/cm}^2$ Y ACERO DE REFUERZO QUE COMPRENDE 4 LARGUEROS DEL No. 3 Y ANILLOS DEL No. 2 @20cm, MURO CIRCULAR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 x 12 x 24 cm ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, ESCALON DE 15x30cm PARA POZO DE VISISTA FABRICADOS CON VARILLA DEL No. 4, BROCAL DE CONCRETO Y TAPA PARA POZO DE VISITA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION



[Handwritten signature]
ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA

[Handwritten signature]
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021
ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]
ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos para un desarrollo sustentable

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

RA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014

EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE

RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE

DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No. 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68350, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

A AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

A01 TRABAJOS PRELIMINARES.

DREN-010 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: REGISTRO SANITARIO, EXCAVACION DE ZANJA DE 1M DE ANCHO, RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL CEMENTANTE MEJORADO DE BANCO CON UN PROMEDIO DE PROFUNDIDAD DE 1m, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.



[Signature]
ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA

[Signature]
OBRAS PUBLICAS
2018-2021
ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Comunidad organizada, siempre desarrollándose

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

RA. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014

EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE

RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE

DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No. 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68350. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX

A AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

A01 TRABAJOS PRELIMINARES.

DREN-011 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL APROVECHABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL TIPO BAILARINA, INCLUYE. MATERIAL, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE ZONA DE ACOPIO A CEPÁ, TIRO A VOLTEO, INCORPORACION DE AGUA A RAZON DE 100L/M3 Y COMPACTACION (LA COMPACTACION ES SIN CONTROL DE LABORATORIO).



ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

RA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014

EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE

RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE

DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No. 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68360, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX

A
A01 **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.**
TRABAJOS PRELIMINARES.

DREN-012 CARGA Y ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA Y DEMOLICIONES DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CAMION DE TIPO VOLTEO DE 7 M3 EN CAMINO MIXTO (PAVIMENTADO Y TERRACERIA), CARGA CON RETROEXCAVADORA.



OBRAS PUBLICAS
2018-2021

ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA

ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos, logramos resultados

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

RA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014

EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE

RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE

DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No. 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68350. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. OAX.

A AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

A01 TRABAJOS PRELIMINARES.

DREN-013 ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS EN TUBERIA EN CAMION TIPO VOLTEO DE 7 M3 SOBRE CAMINO MIXTO (PAVIMENTADO Y TERRACERIA).



ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA

OBRAS PUBLICAS
2018-2021

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos, damos resultados

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014

EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE

RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE

DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No. 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68350, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX

A AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

B TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

EXT-01 EXCAVACION EN ZANJA, CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO III, DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, SIN AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE. BARRERAS DE PROTECCION, SEÑALIZACION Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR.



ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Somente es fuerza con el amor resultamos

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

RA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014

EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE

RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE

DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No. 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68350. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX

A AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

B TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

EXT-02 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL TIPO BAILARINA, INCLUYE. MATERIAL, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE ZONA DE ACOPIO A CEPA, TIRO A VOLTEO, INCORPORACION DE AGUA A RAZON DE 100L/M3 Y COMPACTACION (LA COMPACTACION ES SIN CONTROL DE LABORATORIO).



ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos, logros, resultados

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS REPORTE FOTOGRAFICO

RA. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ESTIMACION : 01 (UNO)

FECHA : 27 DE MAYO DEL 2018

PERIODO : DEL 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018

NO. DE CONTRATO : MTB-FISM-DF-DOP-201830174014

EMPRESA: ARQ. LUIS RAMON LILE

RESPONSABLE: ARQ. LUIS RAMON LILE

DOMICILIO: CALLE 5 DE FEBRERO, No. 64 COL. MARIA EUGENIA C.P. 68350. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

A AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOC. MATA ANONILLA MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

B TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

EXT-03

SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE REGISTRO SANITARIO, EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL TIPO III (TEPETATE) DE 1M DE ANCHO, RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL CEMENTANTE MEJORADO DE BANCO CON UN PROMEDIO DE PROFUNDIDAD DE 1m, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.



ARQ. LUIS RAMON LILE
CONTRATISTA

OBRAS PUBLICAS
2018-2021
ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR