H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021
Sumando esfuerzos damos resultados

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA ESTIMACION 1 (UNO)

CONTRATISTA			
NOMBRE:	SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		
DOMICILIO:		TELS:	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	R.F.C.	
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
CED. DE EMPADRONAMIENTO	SEFIPLAN	REGISTRO I.M.S.S.	

NUMERO:	FECHA:
1 (UNO)	12-MAYO-2021

CONTRATO			
NUMERO:		FECHA:	
MTB-FISM-DF-DOP-2021301740030		16-ABRIL-2021	
IMPORTE:			
$501,820.94	SIN. IVA	$582,112.29	INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:			
DEL: 19-ABRIL-2021		AL: 18-JUNIO-2021	

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NUM.	ZONA	MODULO
178		
DOMICILIO:	INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
R.F.C.:	MTB-620101 - NY4	

ANTICIPO	
IMPORTE:	PORCENTAJE:
$174,633.68 INC. IVA.	30%

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO:	NUMERO:	NUMERO:
3783-01800-0	3783-01799-3	
AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
ASERTA	ASERTA	
IMPORTE:	IMPORTE	IMPORTE
$174,633.68	$50,182.09	
FECHA:	FECHA:	FECHA:
16/04/2021	16/04/2021	

OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOC. LA UNION.

ORDEN DE PAGO:	CONTRARECIBO NUM.

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2021)

CONTRATO NUEVO ●
REVALIDACION ○
CONVENIO ○

AVANCE FINANCIERO (%) = 45.10%

RECIBO

IMPORTE DE LA ESTIMACION	$	226,310.14
IVA DE LA ESTIMACION	$	36,209.62
SUBTOTAL	$	262,519.76
MENOS ANTICIPO 30%	$	67,893.04
IVA DEL ANTICIPO	$	10,862.89
5 AL MILLAR	$	1,131.55
TOTAL DE DEDUCCIONES	$	79,887.48
TOTAL A PAGAR	$	182,632.28

RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE: $ 182,632.28

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 28/100 MN

IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MTB-FISM-DF-DOP-2021301740030
DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA

CONTRATISTA

LIC. SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIERRA BLANCA, VER.

OBRAS PUBLICAS 2018-2021

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA	LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ	ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL