



**CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION DE MONTO
CONV/OP/2020/003**

Convenio Adicional de Ampliación de Monto al Contrato No. **MTB-FISM-DF-DOP-2020301740014**, que con fundamento en el Artículo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, celebran por una parte el Municipio de tierra Blanca, Ver. Representado por el **C. Patricio Aguirre Solís** y la **C. Mercedes Arlette Barrientos Libreros**, Presidente Municipal y Sindica Única respectivamente y por la otra la contratista **Ricardo Vela Hernández** representada por el **Arq. Ricardo Vela Hernández**.

DECLARACIONES.

1. "EL H. Ayuntamiento" declara que:

1.1 Haber celebrado con el "El Contratista" el **05 de junio del 2020**, el Contrato de Obra Pública No. **MTB-FISM-DF-2020301740014**, relativo a la "Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la Av. H. Colegio Militar entre calles Jesús Aquino y carretera a la Loc. Las Prietas, Col. Torreón", en la localidad de **TIERRA BLANCA**, Municipio de Tierra Blanca, Ver. con un importe de **\$1,945,346.68 (un millón novecientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis pesos 68/100 M.N.)** incluido el impuesto al Valor Agregado, derivado de la **Invitación a cuando menos tres personas, cuyo fallo se dio a conocer el 03 de junio del mismo año**, según actas correspondientes a dicha adjudicación, fijándose como fecha de inicio el día **08 de junio de 2020** y de terminación el día **07 de agosto de 2020**.

1.2 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Convenio Adicional de Ampliación de Monto, se cuenta con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio (FISM-DF 2020), en el que quedo registrado programática y presupuestalmente en la Propuesta de Inversión de este ejercicio y el monto de la obra adicional objeto de este Convenio, se incrementa en la modificación Presupuestal No 2020301740014 de fecha 27 de marzo del 2020.

2. "El Contratista" declara que:

2.1 Que para los efectos de identificación se sujeta a las cláusulas del Contrato original a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. **MTB-FISM-DF-2020301740014** de fecha **05 de junio del 2020**.



2.2 Haber solicitado mediante escrito de fecha **06 de julio** del presente año al "H. Ayuntamiento" la ampliación de monto del Contrato de Obra Pública No. **MTB-FISM-DF-2020301740014** con un **importe de \$ 299, 311.98 (doscientos noventa y nueve mil trescientos once pesos 98/100 M.N.)** incluido el Impuesto al Valor Agregado, así como los alcances que se anexan al presente Convenio y que debidamente firmado por las partes, pasara a formar parte importante de este **Convenio Adicional de Ampliación de Monto.**

2.3 Estar conforme con los precios unitarios a los trabajos extraordinarios y adicionales materia de este Convenio Adicional de Ampliación de Monto al Contrato de Obra Pública No. **MTB-FISM-DF-2020301740014.**

FUNDAMENTO

El Convenio se elabora con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dice:

"Los Entes Públicos podrán, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicas, modificar los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las obra, mediante **convenios** siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original"

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían sustancialmente el proyecto, se deberá celebrar, por una sola vez, un Convenio Adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del artículo 30 de la presente Ley. Este Convenio Adicional deberá ser autorizado por el titular del H. Ayuntamiento. Dichas modificaciones no podrán en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del Contrato Original, ni convertirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley."

Estando de acuerdo las partes contratantes, con el objeto y condiciones del presente Convenio, lo formalizan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.

La ampliación del presente instrumento tiene como objeto la ampliación de monto del contrato de Obra Pública No. **MTB-FISM-DF-2020301740014** De fecha **05 de junio del 2020**, por lo que "El Contratista" se obliga ante "El H. Ayuntamiento" a concluir los trabajos relativos a la "**Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la Av. H. Colegio Militar entre calles Jesús Aquino y carretera a la Loc. las Prietas, Col. Torreón**" en la localidad **TIERRA BLANCA**, Municipio de Tierra

Convenio No. CONV/OP/2020/003



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021
Sumando esfuerzos somos resultados

Blanca, Ver. De conformidad con los Conceptos desglosados y aprobados en el programa de ejecución de los trabajos de obra, según el expediente técnico que modifica y sustituye el anterior formulado.

Segunda.

El importe de los trabajos objeto de este convenio es por la cantidad de \$ **258,027.57 (doscientos cincuenta y ocho mil veintisiete pesos 57/100 M.N.)** mas \$ **41,284.41 (cuarenta y un mil doscientos ochenta y cuatro pesos 41/100 M.N.)** correspondiente al 16% del valor agregado, que nos da un total de \$ **299,311.98 (doscientos noventa y nueve mil trescientos once 98/100 M.N.)** que junto con el monto inicialmente contratado, nos da el costo global de la obra por la cantidad de \$ **2,244,658.66 (dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 66/100 M.N.)** que incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.

“El Contratista” se obliga a iniciar los trabajos extraordinarios al Contrato No. **MTB-FISM-DF-2020301740014** materia de este Convenio Adicional de Ampliación de Monto, el día **14 de julio de 2020** y concluirlos en la fecha establecida en el contrato el día **07 de agosto del 2020**.

Cuarta.

“El H. Ayuntamiento” por su parte, cubrirá a “El Contratista” el importe de este convenio, con recursos provenientes del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal** para el Ejercicio (FISM-DF 2020) según estimaciones presentadas.

Quinta.

Que el presente Convenio Adicional de Ampliación de Monto al Contrato de Obra Pública No. **MTB-FISM-DF-2020301740014**, se celebra por corresponder al **15.386 % del monto**, sin implicar variaciones sustanciales al proyecto original y sin afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales de la obra pública objeto del contrato original ni convertirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por lo que se soporta técnicamente con el dictamen elaborado por la Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de **Tierra Blanca, Ver.**, conforme a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Convenio No. CONV/OP/2020/003



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021
Sumando esfuerzos damos resultados

Sexta.

A excepción de lo aquí estipulado, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones que se contemplan en el contrato de obra pública No. **MTB-FISM-DF-2020301740014**.

En los anteriores términos acuerdan las partes celebrar el presente Convenio debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas que lo integran y que del mismo no existe error, dolo o mala fe, obligase a no invalidarlo por ninguna de las causas que pudiese presentar, previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad en la ciudad de Tierra Blanca Veracruz, a los **13 días del mes de julio del 2020**.

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO.

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

POR EL CONTRATISTA

ARQ. RICARDO VELA HERNANDEZ
CONTRATISTA

TESTIGOS

LIC. YESENIA CRUZ ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS